



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 43/04-10-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 776-43/04-10-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση περί έγκρισης 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΠΕΤΑΛΗ» ΝΕΩΝ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΣΑΜΗΣ» Προϋπολογισμού: 70.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ, Αναδόχου: ΓΕΩΡ.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 04 - 10 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 85048/107/30-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 15^ο: Εισήγηση περί έγκρισης 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΠΕΤΑΛΗ» ΝΕΩΝ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΣΑΜΗΣ»

Προϋπολογισμού: 70.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ, Αναδόχου: ΓΕΩΡ.ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: 1) 1)Η υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 80909/18617/19-9-2016 Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Εργασιών του αναδόχου

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 1) Αγγ.Κοκκολιάδη Πολ. Μηχανικός αναπλ/τρια Προϊστ/νη της Δ/νουσας Υπηρεσίας (ΤΔΠ) της Π.Ε Κεφαλληνίας & επιβλέπουσα έργου
2) Νικ.Ανδρεάτος, Πολ.Μηχανικός, αναπ.Δ/ντης ΔΤΕ της Π.Ε Κεφαλληνίας

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο για την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο, η αρμοδιότητα του οποίου προκύπτει, από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή καθώς επίσης και του άρθρου 48 του 3669/2008.

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- Τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. οικ:2941/683/14-01-2016 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας ως Δημοπρατούσα Αρχή του έργου
- Η έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας, έγιναν με την αριθ: 46-03/19-01-2016 (ΑΔΑ: 7Ξ7Γ7ΛΕ-7ΡΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2015), στο οποίο εντάχθηκε το συνολικό έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ» με ΚΕ 2015ΕΠ52200000, μέρος του οποίου αποτελεί και το εν λόγω έργο.
- Στις 16-02-2016 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για το έργο, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 70.000,00 Ευρώ με το ΦΠΑ .
- Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την αριθ:227-13/2016/16-03-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΦΑ7ΛΕ-ΝΘΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, ο έλεγχος νομιμότητας της οποίας έγινε με την αριθ: 6595/3126/7-4-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΖΔΟΡ1Φ-ΠΨΑ) Απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδος και Ιονίου
- Η σύμβαση ποσού 42.699,98 ΕΥΡΩ(με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 4-5-2016 και έλαβε (ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ004514123 2016-06-02))
- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 4/8/2016

1.2: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:

Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει, την κατασκευή ενός νέου κιβωτοειδούς οχετού, στην θέση του παλαιού γεφυριού, στην θέση πρόσβασης προς το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης, το οποίο και κατεστράφη ολοσχερώς μετά το ακραίο πλημμυρικό γεγονός της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2015. Περιλαμβάνεται ακόμα και η κατασκευή τεχνικών εισόδου & εξόδου πριν και μετά τον οχετό, ενώ το έργο θα εξυπηρετεί και την οδική πρόσβαση στην περιοχή του σπηλαίου με την κατασκευή έργου οδοποιίας.

1.3: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Έχει εκτελεστεί περί το 85% του συμβατικού αντικειμένου, από απόψεως φυσικού αντικειμένου.

1.4: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το υπόλοιπο 15% (από απόψεως φυσικού αντικειμένου).

1.5 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Δεν έχει γίνει κάποια τροποποίηση στην σύμβαση στην παρούσα φάση. Λόγω κάποιων τροποποιήσεων που απαιτούνται στις συμβατικές ποσότητες καθώς επίσης και της αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24%, θα συνταχθεί άμεσα, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

1.6: ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

α) Πιστοποιήσεις: 0

β) Πιστοποιημένο αντικείμενο: 0%

2.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υπέβαλε την ανωτέρω σχετική αίτησή του για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 19-9-2016 και έλαβε αρ.πρωτ. 80909/18617.

Με αυτή, αιτείται παράταση προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Οι αιτιάσεις είναι οι κάτωθι:

α. Στην περιοχή, λόγω τουριστικής περιόδου υπήρξε αυξημένη κίνηση οχημάτων και προσέλευση κόσμου, που καθιστά δυσχερή την λειτουργία του εργοταξίου και την πλήρη ανάπτυξή του.

β. Υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις στη περιοχή που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών ενώ αποκαταστάθηκαν και κάποιες ζημιές σε ήδη εκτελεσθέν τμήμα αυτού.

γ. Ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ, προκειμένου να αποπερατωθεί το έργο και να τακτοποιηθεί τεχνικοοικονομικά .

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου,

2. Το γεγονός ότι όπως διαπιστώθηκε αυτό από τις συνεχείς αυτοψίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας στο έργο, η συνεχής προσέλευση του κόσμου κατά τον μήνα Αύγουστο και κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, καθυστέρωσε αρκετά την πρόοδο των εργασιών,

3. Το γεγονός ότι η έντονη βροχόπτωση του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου έπληξε μερικώς ένα τμήμα της εκσκαφή του έργου, το οποίο έπρεπε να αποκατασταθεί, (καθαρισμός, άρση καταπτώσεων κλπ),

4. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών,

5. Το γεγονός ότι απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν επιμελώς οι εργασίες του έργου και στο πεδίο,

6. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για όλα τα παραπάνω,

7. Το ότι το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικείμενου έχει ήδη εκτελεστεί και απομένουν δευτερεύουσες εργασίες

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ « ΠΕΤΑΛΗ» ΝΕΩΝ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΣΑΜΗΣ»

35 ημερών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 28/10/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1) Φωτ/φο της αιτήσεως παράτασης του αναδόχου.

Η αναπ. Προϊστ/νη της Δ/νουσας Υπηρεσίας

ΔΤΕ της ΠΕΚ

(ΤΔΠ της ΠΕΚ)

Αγγ.Κοκκολιάδη

Πολ. Μηχανικός

Ο αναπ.Προϊστ/νος

Νικ.Ανδρεάτος

Πολ.Μηχ/κός

Εσωτ. Διανομή

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) ΤΔ.Π
- 3) Αγγ.Κοκκολιάδη

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και την συνημμένη αίτηση παράτασης του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^η παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΠΕΤΑΛΗ» ΝΕΩΝ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΣΑΜΗΣ», 35 ημερών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 28/10/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 776-43/04-10-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Θεόδωρος Καμπίτσης
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής
Γεώργιος Τσιλιμιδός