



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 48/25-10-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 836-48/25-10-2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για παράταση (1η) της προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Ανάδοχος έργου: ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25 - 10 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 92243/117/21-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης           | Πρόεδρος      |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη     | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Διονύσιος Μπάστας                | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης               | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός              | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε από τη συνεδρίαση και τα αναπληρωματικά μέλη, κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος και κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός δεν μπορούσαν να παραβρεθούν προς αναπλήρωση, όπως ενημέρωσαν.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 13ο:** Εισήγηση για παράταση (1η) της προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Ανάδοχος έργου: ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση για παράταση (1<sup>η</sup>) της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Υδρογραφικού Δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης».  
Ανάδοχος έργου: ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε

**ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:** Αγγελική Κοκκολιάδη, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας (Διευθύνουσα Υπηρεσία Έργου)  
Νικόλαος Ανδρεάτος, Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Π.Ε. Κεφ/νίας

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 (πλέον του Ν. 4412/16) της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 με ΦΠΑ με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 37778/8781/22-4-2015 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της ΠΙΝ – ΠΕ Κεφ/νίας Φορέας 04.071 και ΚΑΕ 9784.04.013.002.001.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 23-6-2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 565-29/21-8-2015 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:ΩΕΩ17ΛΕ-ΕΝΓ)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 2,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 49.000,01 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 9-10-2015 (αρ. πρωτ. 90566/20685/9-10-2015, ΑΔΑ: 64ΘΒ7ΛΕ-Λ1Δ) & ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ003148975.
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. υπ' αρ. 40475/9272/11-5-2016 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Δ.Π. περί ανάθεσης επίβλεψης
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία δώδεκα (12) μήνες, μέχρι τις **9-10-2016**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -
- ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : -

#### Περιληπτικό ιστορικό:

Το χρονοδιάγραμμα του έργου έχει εγκριθεί εμπρόθεσμα, έχουν γίνει οι απαραίτητες αυτοψίες από κοινού με την Δ/νουσα Υπηρεσία και τον ανάδοχο του έργου, προκειμένου να εντοπιστούν οι θέσεις παρέμβασης και να ληφθούν προμετρητικά στοιχεία. Η καθυστέρηση πληρωμής όμως της 1<sup>ης</sup> πιστοποίησης του έργου, είχε σαν αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών αυτού, μετά την από 26-8-2016 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου.

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αφορά επέμβαση καθαρισμού στις κοίτες των ρεμάτων, από φερτά υλικά λόγω της στερεοπαροχής ή άλλων φαινομένων και από την αυτοφυή βλάστηση, προκειμένου να αποκατασταθεί ως ένα βαθμό η παροχευευστικότητά τους και να προληφθούν ή να

μετριάσουν κατά το εφικτό νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Επίσης σε περιπτώσεις ανεξέλεγκτων και παράνομων απορρίψεων υλικών όπως μπαζών ή απορριμμάτων, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη συνήθη φυσική λειτουργία των ρεμάτων.

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

Καθαρισμός εντός της κοίτης του ρέματος «Πετάλη» στη θέση «Σαρίστρα», άνωθεν του οικισμού Νέων Βλαχάτων (Καραβομούλου) Σάμης.

### **1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε. μέχρι σήμερα.

### **1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Έχει εγκριθεί η από 29-6-2016 1<sup>η</sup> πιστοποίηση του έργου, η οποία ενταλματοποιήθηκε στις 6-10-2016.

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος, με την από 7/10/2016 αίτησή του (υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 87048/20011/7-10-2016), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά να του χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 102 ημέρες (42 ημέρες λόγω καθυστέρησης στην πληρωμή της 1<sup>ης</sup> εντολής και 60 ημέρες για την σύνταξη και έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ).

### **Λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/2008 και ειδικότερα στο άρθρο 48 (πλέον στο Ν. 4412/16 και ειδικότερα στο άρθρο 147), σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι οι προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, οι θέσεις των οποίων είναι καθορισμένες ύστερα από σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, κρίνονται επιβεβλημένες διότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να υπάρξει νέο έντονο επεισόδιο βροχόπτωσης με τις συνακόλουθες συνέπειες.
3. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση στην πληρωμή της 1<sup>ης</sup> πιστοποίησης καθυστέρησε την όλη εξέλιξη της εργολαβίας, οπότε παρήλθε η καλοκαιρινή περίοδος που είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την εκτέλεση των εργασιών,
4. Το γεγονός ότι η επανέναρξη των εργασιών έγινε εντός της φθινοπωρινής περιόδου οπότε μειώνονται αισθητά οι ημέρες με καλοκαιρία,
5. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η σύνταξη ΑΠΕ για το έργο, του οποίου οι προμετρήσεις έχουν μία δυσχέρεια να συνταχθούν λόγω της φύσης του έργου,
6. Το γεγονός ότι οι επικαλούμενοι από τον ανάδοχο λόγοι της παράτασης μπορεί να θεωρηθούν δεκτοί,
7. Το γεγονός ότι λόγω της φύσης του έργου είναι φρόνιμο να υπάρχει σχετική αναμονή και το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών να εκτελεστεί λίγο πριν ή αμέσως μετά την πιο κρίσιμη περίοδο του έτους, την περίοδο των αναμενόμενων πολύ έντονων καιρικών φαινομένων, που για τον Νομό μας είναι το Φθινόπωρο,
8. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου από τα ανωτέρω,

### **Εισηγούμαστε**

τη χορήγηση παράτασης **102 ημερών** της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Υδρογραφικού Δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης», αναδόχου ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε, ήτοι έως και τις **19/1/2017**.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Συνημμένα:** Η υπ' αρ. πρωτ. 87048/20011/7-10-2016 αίτηση του αναδόχου.

Νικόλαος Ανδρεάτος

**Εσωτ. διανομή:** 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Δ.Π. 3. Γ. Ρηγόπουλος

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τη συνημμένη υπ' αρ. πρωτ. 87048/20011/7-10-2016 αίτηση του αναδόχου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης 102 ημερών της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», αναδόχου ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε, ήτοι έως και τις **19/01/2017**. Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 836-48/25-10-2016**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

#### **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλαος) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίτσης**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**