



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 49/01-11-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 860-49/01-11-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση περί έγκρισης 6ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ», Π/Υ: 105.000,00 ΜΕ ΦΠΑ», ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01 - 11 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 94135/119/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 16° Ε.Η.Δ.: Εισήγηση περί έγκρισης 6ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ», Π/Υ: 105.000,00 ΜΕ ΦΠΑ», ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: 1)Η υπ' αριθμ. ημετ. πρωτ. 90759/20971/18-10-2016 Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Εργασιών του αναδόχου

Το θέμα πρέπει να εισαχθεί στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- Τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρω έργου, εγκρίθηκαν με την αριθμ. 118690/33083/28-11-2014 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας ως Δημοπρατούσα Αρχή του έργου και η έγκριση των όρων διακήρυξης έγινε με την αριθ: 818-35/2-12-2014 (ΑΔΑ: 643Ρ7ΛΕ-8Χ0)Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τις διαθέσιμες πιστώσεις (από επιχορηγήσεις προς την τ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας & Ιθάκης)
- Στις 30/12/2014 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για το έργο, με προϋπολογισμό δημοπράτησης 105.000 Ευρώ με το ΦΠΑ .
- Η κατακύρωση της δημοπρασίας έγινε με την αριθ:42-02/20-1-2015 (ΑΔΑ: 6Β5Ε7ΛΕ-Σ68) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η σύμβαση ποσού 69.256,06 ΕΥΡΩ(με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 6/4/2015 και έλαβε ΑΔΑ:76Ξ17ΛΕ-5ΙΦ (ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ002694187)
- Η συμβατική προθεσμία περαιώσης των εργασιών ήταν τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 6/8/2015
- Η 1^η παράταση του έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-12-2015, δόθηκε με την αριθ : 545-28/04-08-2015 (ΑΔΑ: 64ΥΒ7ΛΕ-332) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η 2^η παράταση του έργου διάρκειας τριών (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-03-2016, δόθηκε με την αριθ : 893-44/26-11-2015 (ΑΔΑ: Ω3817ΛΕ-ΩΔ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η 3^η παράταση του έργου διάρκειας τριών (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-06-2016, δόθηκε με την αριθ : **142-09/23-02-2016** (ΑΔΑ:70ΠΝ7ΛΕ-ΜΡ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η 4^η παράταση του έργου διάρκειας τριών (3) μηνών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 6-09-2016, δόθηκε με την αριθ : **468-25/07-06-2016** (ΑΔΑ:7Ω0Η7ΛΕ-42Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Η 5^η παράταση του έργου διάρκειας διάρκειας 45 ημέρων από την λήξη της προηγούμενης ήτοι μέχρι την 21-10-2016 δόθηκε με την αριθ : 691-38/06-09-2016 (ΑΔΑ: 79ΝΣ7ΛΕ-ΡΧ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

1.2: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ:

Το υπό εκτέλεση έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου στο οποίο θα στεγαστούν οι χώροι υγιεινής του σχολείου (αγοριών, κοριτσιών & δασκάλων).

1.3: ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Έχει εκτελεστεί το 100% του συμβατικού αντικειμένου, σε ότι αφορά το φυσικό του αντικείμενο.

1.4: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 0%**1.5 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

Έχει εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ με την αριθμ. 750-42/27-09-2016 Απόφαση της Οικονομ. Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

1.6: ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Οι πληρωμές έχουν γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

<u>α/α</u> <u>Πιστοποίησης</u>	<u>Ημερομηνία</u>	<u>Ποσό</u> <u>(€ με Φ.Π.Α.)</u>
<u>1η</u>	<u>18-03-2016</u>	<u>18.082,05</u>
<u>2η</u>	<u>20-04-2016</u>	<u>6.466,17</u>
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>		<u>24.548,22</u>

β) Πιστοποιημένο αντικείμενο : Έχει εγκριθεί από την υπηρεσία η 3^η πιστοποίηση εργασιών πληρωμής ύψους 13.771,20 € (με Φ.Π.Α.) και αναμένεται η πληρωμή της.

γ) Πιστοποιημένο αντικείμενο με βάση με τις πληρωμές (βλέπε πίνακα ανωτέρω) του έργου: ~ 35%

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υπέβαλε την ανωτέρω σχετική αίτησή του, για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 18-10-2016 και έλαβε αρ. πρωτ. 90759/20971

Με αυτή, αιτείται παράταση κατά δεκαπέντε (15) ημέρες, από την εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης του παραπάνω έργου (21/10/2016), δηλαδή μέχρι και τις 05/11/2016 για την έγκριση Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών, που θα τακτοποιεί τις ποσότητες και ολοκληρώνεται το έργο.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:

- α. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του παρ. 8 Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου,
- β. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη σύνταξης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών με τις τακτοποιήσεις των ποσοτήτων,
- γ. Το γεγονός ότι με την παράταση αυτή ουσιαστικά ολοκληρώνονται οι διαδικασίες κλεισίματος του έργου.
- δ. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για όλα τα παραπάνω.

Εισηγούμεστε

Την χορήγηση 6^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» διάρκειας 30 ημερών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως 21-11- 2016 , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ολοκλήρωσης της σύμβασης.

Συνημμένα:

- 1) Φωτ/φο της αιτήσεως παράτασης του αναδόχου.

Αναπληρ. Προϊσταμένη Τ.Δ.Π

Αγγ. Κοκκολιάδη

Ο αναπλ/της Προϊσταμένος ΔΤΕ

Ν. Ανδρεάτος Πολ/κός Μηχ/κός

Εσωτ. Διανομή

- 1) Δ.Τ.Ε.
- 2) Τ.Δ.Π
- 3) Σ. Μισαηλίδου

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 6^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ» διάρκειας 30 ημερών από την λήξη της προηγούμενης, ήτοι έως **21-11- 2016**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ολοκλήρωσης της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 860-49/01-11-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός