



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 52/29-11-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 923-52/29-11-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ'), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ», Προϋπολογισμού: 4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), 2ου υποέργου της Πράξης «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ "215386", Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29 - 11 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 103691/125/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος: Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη ότι κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ζακύνθου, εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης ζημιών από την κακοκαιρία που έπληξε τη Ζάκυνθο στις 26, 27 και 28-11-2016 και οι δε σχετικές δαπάνες θα εγκριθούν στις επόμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 5ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός.

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ'), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ», Προϋπολογισμού: 4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), 2ου υποέργου της Πράξης «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ “215386”, Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιλιά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 29170/3491/1-07-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου .
- Χρηματοδότηση: ΣΑΝΑ 8 (ΕΣΠΑ) – ‘Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος -Ιόνιοι Νήσοι ‘.
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 27-03-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: Απόφαση 445-15/7-07-2014 (ΑΔΑ : Ω4Γ7ΛΕ-Δ3Ρ) Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 5,03 %
- Ποσό συμφωνητικού: 4.273.485,55 € (με το Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: Οικ 95412/17209 /9-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΒΟ77ΛΕ-ΦΣΛ), (ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002334837 2014-10-10)
Με το αρ. πρωτ. Οικ 100861/18162 /14-10-2014) έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχουν ορισθεί επιβλέποντες ο Φώτης Τσουκαλάς Πολ. Μηχανικός και η Αγγελική Βούλτσου Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. για την επίβλεψη των έργων Πολ. Μηχανικού και ο Δημήτρης Γιαννούλης Μηχανολόγος Μηχανικός για τις Η/Μ
- Επιβλέποντες:

εργασίες

- Προθεσμίες:

Αρχικής Σύμβασης μέχρι 1-4-2016

- Παρατάσεις:

Με την με αρ. 267-15/29-03-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εργασιών στο έργο μέχρι την 30^η-11-2016 .

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις επί της 6^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βολιμών:

- Στη θέση «Αγία Ελένη Δ.Δ. Σαρακηνάδου» (Χ.Θ. 4+051) βελτίωση επί συνολικού μήκους 229 μ.
- Βελτίωση των κόμβων «Πάστρα» (Χ.Θ. 1+510) και «Αγίου Κήρυκα» (Χ.Θ. 5+806).
- Βελτίωση τμήματος, μήκους 3.093 μ. από τον οικισμό Αγίου Δημητρίου (Χ.Θ. 9+700) μέχρι τον οικισμό Πηγαδακίων (Χ.Θ. 12+793).

Οι παρεμβάσεις αφορούν βελτιώσεις των οδικών τμημάτων και των ισόπεδων κόμβων, κατασκευή πεζοδρομίων, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και ηλεκτροφωτισμό των κόμβων.

Επίσης επί της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου- Αλυκών, προβλέπεται η κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση « Μεγάλη Καμάρα» Αλυκών καθώς και η βελτίωση της οδού.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα τμήματα της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Βολιμών στη θέση «Αγία Ελένη Δ.Δ. Σαρακηνάδου» (Χ.Θ. 4+051) που αφορά βελτίωση επί συνολικού μήκους 229 μ. και η βελτίωση του «Κόμβου Πάστρα» (Χ.Θ. 1+510).

Επίσης, η «Βελτίωση τμήματος, μήκους 3.093 μ. από τον οικισμό Αγίου Δημητρίου (Χ.Θ. 9+700) μέχρι τον οικισμό Πηγαδακίων (Χ.Θ. 12+793)» έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50% και η βελτίωση του «Κόμβου Αγίου Κήρυκα» έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50%.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.273.485,55€ (με το Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Έχουν πληρωθεί πέντε (5) λογαριασμοί του έργου, συνολικού ποσού 832.209,99€ (με το Φ.Π.Α.).

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 7/10/2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας « 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. » για χορήγηση παράτασης εργασιών μέχρι την 30/07/2017 στο έργο .

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός της καθυστέρησης μετακίνησης των δικτύων ΟΤΕ σε διάφορες θέσεις του έργου και το γεγονός επίσης ότι οι εργασίες κατά την αυξημένη τουριστική περίοδο των καλοκαιρινών μηνών του 2016 εξελίχθηκαν με πολύ αργούς ρυθμούς.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ')**, **ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ**», (242) ημερών δηλαδή έως τις 30-07-2017 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ')**, **ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ**», (242) ημερών δηλαδή έως τις **30-07-2017**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 923-52/29-11-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σουσσάνα Πεφάνη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός