



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 54/13-12-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 959-54/13-12-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:3.930,00,00€ (με το Φ.Π.Α.)), 2ου υποέργου της Πράξης «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ “200101”, Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13 - 12 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 108488/129/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Καμπίτσης	Τακτικό Μέλος
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 11ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 16° Ε.Η.Δ.: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:3.930,00,00€ (με το Φ.Π.Α.)),

2ου υποέργου της Πράξης «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ “200101”, Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Ιωάννη Γεωργιλιά ή Λιβάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 3.930.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 32237/3966/18-06-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου .
- Χρηματοδότηση: ΣΑΝΑ 8 (ΕΣΠΑ) – ‘Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος -Ιόνιοι Νήσοι ‘.
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 28-01-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: Απόφαση 138-05/04-03-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΞΠ7ΛΕ-ΗΚΤ) Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 35,07 %
- Ποσό συμφωνητικού: 2.551.872,88 € (με το Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: Οικ 98518/17768/09-10-2014 (ΑΔΑ: 750Η7ΛΕ-ΞΣ7), (ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002334237 2014-10-14)

Με το αρ. πρωτ. Οικ 23615/4661/18-03-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ζ. έχουν ορισθεί νέοι επιβλέποντες ο Δημήτρης Γιαννούλης Μηχανολόγος μηχανικός, η Σοφία Θεοδόση Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός και ο Φώτης Τσουκαλάς Πολιτικός Μηχανικός. Επίσης με το αρ. πρωτ. Οικ 38791/7567/9-05-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ζ., έχει οριστεί στην ομάδα επίβλεψης του έργου, ο Ευάγγελος Ανδρεάτος, Γεωλόγος.
- Επιβλέποντες:
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι 1-4-2016

Με την με αρ. πρωτ. 268-15/29-03-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. έχει χορηγηθεί παράταση μέχρι την 31η-12-2016.
- Παρατάσεις:

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο αφορά στην κατασκευή οδού μήκους 3.600 μέτρων εκ των οποίων 1.180 μέτρα αποτελούν νέα χάραξη, σε μήκος 2.400 μέτρων ο δρόμος είναι διανοιγμένος (χωματόδρομος) και θα κατασκευαστούν πλήθος τεχνικών έργων (πασσαλότοιχος σε μήκος 300 μέτρων, τοίχοι αντιστήριξης πρανών, κλπ.) προκειμένου για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν κατασκευαστεί τα προβλεπόμενα έργα σε ποσοστό 30%.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.551.872,88€ (με το Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Έχουν πληρωθεί πέντε (5) λογαριασμοί του έργου, συνολικού ποσού 378.225,20 € (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 25/11/2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.» για χορήγηση παράτασης εργασιών μέχρι την 30/09/2017.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Οι τεχνικές δυσκολίες που ανέκυψαν στο έργο κατά την διάρκεια της κατασκευής του.
3. Η διακοπή εκτέλεσης εργασιών στο έργο λόγω μη πληρωμής τους, εξαιτίας έλλειψης πίστωσης.
4. Η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπει ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 105531/20010/2-12-2016 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου.
5. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ-ΞΥΓΚΙΑ», διακοσίων εβδομήντα τριών ημερών (273), δηλαδή έως τις 30/09/2017, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή

- | | |
|----|------|
| 1. | Φ.Ε. |
| 2. | Χ.Α. |

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Ιωάννης Γεωργιάς ή Λιβάνης
Πολτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ-ΞΥΓΚΙΑ», διακοσίων εβδομήντα τριών ημερών (273), δηλαδή έως τις 30/09/2017, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 959-54/13-12-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός