



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 56/28-12-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 1000-56/28-12-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» Αναδόχου: ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28 - 12 - 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 114466/133/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιο – Σωτήριο Κουρή | |
| 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 16ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» Αναδόχου: ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | : 822.856,27 € με Φ.Π.Α. |
| 2. | ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. | : οικ.8442/3238/01-02-2016 |
| 3. | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | : ΣΑΕΠ3228 με ΚΕ2014ΕΠ32280013 |
| 1. | ΗΜΕΡ. ΔΗΜ/ΣΗΣ | : 20/04/2016 |
| 2. | ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: | 531 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής πρακτικό υπ' αριθμ. 28/28-6-2016 |
| 3. | ΕΚΠΤΩΣΗ | : 66,45% |
| 4. | ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ | : 278.298,42 € μαζί με Φ.Π.Α. |
| 5. | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : 15-09-2016 |
| 6. | ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ | : Μ. Χαρτοφύλακα / Ηλία Φ. (ΟΙΚ 80953/33238/19-9-2016) |
| 4. | ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ | : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15-12-12016 |

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες αποσκοπούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου των παλαιών δικαστηρίων της Κέρκυρας και ειδικότερα την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στο δώμα του κτιρίου, την εγκατάσταση νέων συστημάτων θέρμανσης – ψύξης και κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, την εγκατάσταση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου, νέα φωτιστικά σώματα εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού ενεργειακής απόδοσης, εγκατάσταση αυτοματισμού ελέγχου των συστημάτων φωτισμού και θέρμανσης του κτιρίου και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των κυρίων καταναλώσεων του κτιρίου.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν τοποθετηθεί πλάκες εξηλασμένης πολυστερόλης στο δώμα του κτιρίου καθώς και μια στρώση τσιμεντοκονίας, μια στρώση περλομπετόν και δύο στρώσεις από ασφαλτόπανο. Έχουν επιστρωθεί κεραμικά πλακίδια στο δώμα του κτιρίου. Έχει τοποθετηθεί πίσσα και δύο στρώσεις από ασφαλτόπανο στη μικρή βεράντα, ενώ στη μεγάλη βεράντα έχει καθαιρεθεί η υπάρχουσα πλακόστρωση και έχουν τοποθετηθεί δύο στρώσεις τσιμεντοκονίας, δύο στρώσεις πίσσας, δύο στρώσεις ασφαλτόπανο και επίστρωση με ελαστομερές υλικό (υδρομόνωση). Έχουν εκτελεσθεί όλες οι εργασίες κλιματισμού (αεραγωγοί, σωληνώσεις χαλκοσωλήνων και αποχέτευσης κτλ). Έχουν προσκομισθεί όλα τα φωτιστικά σώματα και οι αυτοματισμοί (KNX) ως υλικά επί τόπου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 278.298,42 € μαζί με Φ.Π.Α.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει εξοφληθεί ο 1^{ος} και 2^{ος} λογαριασμός συνολικού ύψους 207.170,97€ (με Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το από 6-12-2016 έγγραφό του (έλαβε αρ. πρωτ.: 106980/43827/6-12-16), αιτείται παράταση προθεσμίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών που προσκομίσθηκαν επί τόπου του έργου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του ν.3669/08 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι οι εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων - αυτοματισμών (ΚΝΧ) καθώς και οι δοκιμές του κλιματισμού δεν ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των υποδομών που απαιτούνται και πρόκειται να εκτελεσθούν στα πλαίσια του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ».
- Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με τίτλο "G.A.L.E.T.: Greece/ Albania Energy Tourism (Region of Ionian islands) με ΚΕ 2014ΕΠ32280013 το οποίο ολοκληρώθηκε 20-12-2016 (οικονομικό αντικείμενο) και επομένως για την πληρωμή των εργασιών τοποθέτησης θα απαιτηθεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης από άλλη πηγή.
- Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ**», αναδόχου: ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε., μέχρι την **28-2-2017**

Ε Δ.

1. Φ.Ε. (Ηλία Φωτεινή)
2. Χαρτοφύλακα Μαρίνα
3. Χρον. Αρχείο

**Ο Απαπλ. Πρ/νος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων**

**Κων/νος Γαστεράτος
Η/Μ Μηχανικός**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ», αναδόχου: ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε., μέχρι την **28-2-2017**.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1000-56/28-12-2016

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Θεόδωρος Καμπίτσης
Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος
Γεώργιος Τσιλιμιδός