



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 8/24-02-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 136-08/24-02-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόφαση επί αίτησης αποζημίωσης, λόγω θετικών ζημιών, του αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24 - 02 - 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, λόγω ανάγκης λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και καταληκτικών ημερομηνιών που λήγουν τις αμέσως επόμενες μέρες, κατά τις οποίες δεν μεσολαβεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 15510/18/23-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Καμπίτσης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος, προσήλθαν τα τακτικά μέλη κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός και κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 5ο: Απόφαση επί αίτησης αποζημίωσης, λόγω θετικών ζημιών, του αναδόχου

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση αποφάσεων Δ/νουσας Υπηρεσίας και απόψεις επί των αιτήσεων αποζημίωσης, Αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 22.300.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ.

ΣΧΕΤ : α) Η αριθ. Πρωτ.: 89545/15113/23-02-2017 απόφαση.
β) Η αριθ. Πρωτ.: 89543/15112/23-02-2017 απόφαση.
γ) Η αριθ. Πρωτ.: 89541/15111/23-02-2017 απόφαση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με δεδομένη της αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ σύμφωνα με την εγκύκλιο 6/17-04-2013 του Υπ. Εσ, σας υποβάλλουμε τις απόψεις μας.

Συμφωνούμε με τις αποφάσεις της Δ/νουσας υπηρεσίας του έργου κατά το σκεπτικό τους.

Έχουμε να επισημάνουμε ότι, όπως αποδείχτηκε, η εφαρμοζόμενη μελέτη, η οποία συντάχθηκε προ δεκαετίας, έπρεπε να επικαιροποιηθεί συνολικά και συμπληρωθεί όπου χρειαζόταν, πριν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Με την πάροδο του χρόνου είχαν προκύψει μεταβολές όπως για παράδειγμα στην περιοχή πρανούς του Βιολογικού, όπου και απαιτήθηκε τροποποίηση μελέτης. Η έλλειψη της ΚΥΑ για διάθεση της άμμου ήταν αίτιο για μεγάλη καθυστέρηση στο έργο. Η ΚΥΑ εξεδόθη στις 25/06/2015 με μεγάλη προσπάθεια από την διοίκηση και την 30^η/09/2015 εδόθη εντολή στην Ανάδοχο εταιρεία για εκτέλεση εργασιών.

Αρρυθμίες στην συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες με απαραίτητη συμμετοχή στο έργο επέφεραν μεγάλες καθυστερήσεις.

Η πρόσληψη των Αρχαιολόγων των Ενάλιων Αρχαιοτήτων έγινε την 01/04/2014, οπότε και κατέστη δυνατή η έναρξη εργασιών εκσκαφών στον Δίαυλο.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει η έλλειψη συνεργασίας της ΔΕΔΔΗΕ στην μετατόπιση των καλωδίων, με μεγάλη καθυστέρηση, κάτι που δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Τα καλώδια της ΔΕΗ απομακρύνθηκαν: Στην περιοχή Αλυκών την 25^η /09/2016 και στην περιοχή του Τουριστικού Περιπτέρου την 30/09/2016 κατά την περίοδο της οίκοθεν χορηγηθείσας Συνολικής Παράτασης (έως την 16/12/2016) και κατά την εκπνοή αυτής, αποτελώντας έως τότε βασικά εμπόδια στην συνέχιση και ολοκλήρωση των εκσκαφών, των εργασιών του Τουριστικού Περιπτέρου και της Αγ. Μαύρας και του Αγωγού Αποχέτευσης λυμάτων της Πλαγιάς.

Η επίκληση της τυχόν ταμειακής δυσχέρειας καταβολής του οφειλόμενου ποσού, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στην ηλεκτρονική υπηρεσία τραπεζικών πληρωμών, λόγω των έκτακτων και απρόβλεπτων τρεχουσών οικονομικών συνθηκών δεν συνιστά λόγο που αίρει την υπερημερία του οφειλέτη. (βλπ. ΣτΕ 2655/2011, ΣτΕ 2654/2011, ΣτΕ 2389/1996, ΑΠ 1080/2001, ΑΠ 80/1984, ΑΠ 763/1984, ΑΠ 1496/1986, Εφ Πατρ 1112/2004, ΜΠρΚερκ 32/2004, ΜΠρΙωανν. 686/1996, Σταθόπουλος: Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Τρίτη Έκδοση, σελίδα 434).

Οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκαν στον Ανάδοχο τρεις Παρατάσεις της 3^{ης} Αποκλειστικής Προθεσμίας καθώς και η οίκοθεν χορηγηθείσα Παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου με αναθεώρηση τιμών, είναι οι λόγοι που ο Ανάδοχος εταιρεία επικαλέστηκε, ως αιτίες καθυστέρησης της έναρξης εργασιών και μειωμένης απόδοσης εκτέλεσης του έργου. Οι αποφάσεις των παρατάσεων προθεσμίας αποδεικνύουν την βασιμότητα των αιτημάτων του Αναδόχου για αποζημίωση θετικών ζημιών.

Τέλος επισημαίνουμε ότι κατά την πάγια νομολογία η όχληση που υπέβαλε ο Ανάδοχος αποτελεί απλή ειδοποίηση για τη ζημία που υφίσταται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 36 παρ. 11 του Ν.3669/08, και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο απόρριψης ή αποδοχής από τον κύριο του έργου. Το δε σχετικό αίτημα για καταβολή οριστικού ποσού αποζημίωσης, υποβάλλεται, σύμφωνα με το πνεύμα των ως άνω διατάξεων, μόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δεν είχε καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών στο έργο σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ήτοι με την οριστικοποίηση του ύψους της αιτούμενης αποζημίωσης. Η βασιμότητα των οχλήσεων σχετικά με τα λοιπά αιτήματα του Αναδόχου θα κριθεί στο πλαίσιο έρευνας αιτήσεως για αποζημίωση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ.Α. , Φ. Έργου

Ο Αναπλ. ΔιευθυντήςΕυάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
 Ταχ. Κωδ. : 31100
 TELEFAX : 26453 60765
 Πληροφ. : Παν. Κομποσιάτης
 Τηλ. : 26453 60760

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Λευκάδα 23-02-2017

Αρ. Πρωτ.: 89541/15111/ Φ.Ε
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε
 Π. Ε. Λευκάδας

ΘΕΜΑ: Απόφαση επί αίτησης αποζημίωσης, λόγω θετικών ζημιών, του αναδόχου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ προϋπολογισμού 22.300.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα & των εκτελεστικών αυτού Διατ/των όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν έως σήμερα»
3. Του Π.Δ.147/23-12-2010 «Οργανισμός Π. Ι. Ν.» (ΦΕΚ 2540/Α' 27-12-2010)
4. Της με αριθμ. πρωτ. 3/2/01-01-2011 Απόφασης της Π.Ι.Ν. «περί ορισμού Προϊστ/νων Οργανικών Μονάδων & τοποθέτησεως προσωπικού Υπηρεσιών Π.Ι.Ν.».
5. Της αριθμ.6 Εγκυκλίου με αριθμ.πρωτ.2067/14-01-2011 «περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών & υπηρεσιών της Τοπικής Αυτ/σης & της Αποκ/νης Διοίκησης από 1^η -01-2011.
6. Την αρ. οικ. 29966/11165/05-07-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία καθορίστηκε ως διάδοχος Υπηρεσία για το έργο «Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας» η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
7. Την αριθ. πρωτ. 20915/π.ε./30-12-2010 Απόφαση της Δ/σης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: Έγκριση Οριστικής μελέτης Λιμενικών έργων και τεύχη δημοπράτησης του έργου «Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας».
8. Την αριθμ. πρωτ. **1021138/526/Β0010/10-07-2012 απόφαση του Υπ. Οικ/κών** – Δ/ση Δημόσιας Περιουσίας «Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θαλάσσιου χώρου προς την Π.Ι.Ν./Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφ/κής Εν/τας Λευκάδας για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
9. Την από **06-09-2013** υπογραφείσα σύμβαση του έργου.
10. Την από 03-07-2015 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών και όχληση για αποζημίωση του Αναδόχου.
11. Το αριθμ. πρωτ. 732/7-7-2015 έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου σχετικά με τους λόγους της μη έγκαιρης πληρωμής του Αναδόχου

12. Το αριθμ. πρωτ. 373/122/13-07-2015 γνώμη του Τεχνικού Συμβούλου του έργου.
13. Το αριθμ. πρωτ. 66134/10650/13-07-2015 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε Λευκάδας (γνωμοδότηση επί της ανωτέρω αναφερόμενης δήλωσης διακοπής εργασιών).
14. Την αριθμ. πρωτ. 68755/11117/Φ.Ε./03-08-2015 Απόφαση του Αναπλ/τη Προϊσταμένου του ΤΣΕ της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας.
15. Την αριθμ. πρωτ. 68236/11104/Φ.Ε./07-08-2015 Απόφαση του Αναπλ/τη Δ/ντη της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Λευκάδας.
16. Την αριθμ. πρωτ. 89541/15111/14-10-2016 αίτηση αποζημίωσης.
17. Την αριθμ. πρωτ. 109769/18402/14-12-2016 γνώμη του Τεχνικού συμβούλου του έργου.
18. Την κατωτέρω Επιχειρηματολογία επί του αιτήματος:

Αριθ. πρωτ. ΤΕΡΝΑ: 5084/ΕΞ0778/ΚΠ/εμ/14.10.2016
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 03/07/2015-27/07/2015 ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΗΣ
14^{ης} ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο Ανάδοχος υπέβαλε στην Υπηρεσία τη 14^η Πιστοποίηση Εργασιών στις 26.03.2015. Η Υπηρεσία ενέκρινε την 14^η Πιστοποίηση Εργασιών στις 06.05.2015 και τη διαβίβασε στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την εξόφλησή της. Τελικά η 14^η Πιστοποίηση Εργασιών πληρώθηκε με καθυστέρηση 4 μηνών από την υποβολή της στις 27.07.2015.

Σύμφωνα με την παρ. 9 αρ. 53 του Ν.3669/2008 ορίζεται ότι αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει πέραν του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, εφ' όσον υποβληθεί έγγραφη όχληση, τόκος υπερημερίας και ο Ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση. Παράλληλα, με τη διάταξη του άρθρου 36 παρ. 11 του Ν.3669/2008, ορίζεται ότι αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για θετικές του ζημιές που προκαλούνται εξαιτίας της υπερημερίας του ΚΤΕ, μετά την επίδοση σχετικής έγγραφης όχλησης.

Ο Ανάδοχος πράγματι διέκοψε τις εργασίες στις 03.07.2015 αφού κοινοποίησε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέρριψε την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, με το σκεπτικό ότι η καθυστέρηση πληρωμής οφειλόταν σε τεχνικά προβλήματα στην ηλεκτρονική υπηρεσία τραπεζικών πληρωμών (βλ. σχετικό έγγραφο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιόνιων Νησιών), χωρίς να αμφισβητεί το δικαίωμα του Αναδόχου να διεκδικήσει αποζημίωση για τις θετικές ζημιές που υπέστη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Ανάδοχος είχε δικαίωμα να διακόψει τις εργασίες του έργου κατά το διάστημα 03.07.2015-27.07.2015 και να διεκδικήσει την αιτούμενη αποζημίωση για το ανωτέρω διάστημα διακοπής των εργασιών, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της 14^{ης} Πιστοποίησης.

Τα ανωτέρω βασίζονται στα πραγματικά γεγονότα σχετικά με τη διακοπή εργασιών εκ μέρους του Αναδόχου και είναι ανεξάρτητα από οιαδήποτε αξιολόγηση σχετικά με την υπαιτιότητα ή μη της Υπηρεσίας για τη μη πληρωμή του λογαριασμού (δεδομένων των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν στην οικονομική ζωή της Χώρας κατά την εξεταζόμενη περίοδο) και τον αντίστοιχο συσχετισμό αυτής με την έναρξη υπερημερίας του Κ.Τ.Ε.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Ότι ο 14ος λογαριασμός του έργου υποβλήθηκε στην Υπηρεσία στις 26.03.2015 και εγκρίθηκε στις 06.05.2015. Ο λογαριασμός διαβιβάστηκε την ίδια ημέρα στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νησιών. Η σχετική εντολή πληρωμής από την Π.Ι.Ν. εκδόθηκε στις 22.06.2015 (εντολή υπ' αριθ. 675/22.06.2015, με ΑΔΑ:ΨΒ1ΒΩΔΟΚΚ-ΨΝΠ) και αφορούσε στον 14ο, 15ο και μέρος του 16ου λογαριασμού.
2. Τις Π.Ν.Π. (Α'84) 18-7-2015, (Α'65) 28-06-2015, με τις αντίστοιχες Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Το με αρ. πρωτ. οικ 732/7.07.2015 έγγραφο του Π.Τ.Α.- Ι.Ν. όπου αναφέρει ότι η καθυστέρηση της συγκεκριμένης πληρωμής οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα, στην ηλεκτρονική υπηρεσία τραπεζικών πληρωμών, αιτία των οποίων ήταν οι έκτακτες και απρόβλεπτες οικονομικές συνθήκες της Χώρας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο (επιβολή capital controls).
4. Την αιτούμενη από τον Ανάδοχο αποζημίωση, σύμφωνα με τις επίσημες καταστάσεις και τιμολόγια που προσκομίστηκαν από τον Ανάδοχο και γίνονται αποδεκτά όπως διορθώθηκαν, προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για τις ημέρες της διακοπής εργασιών ως παρακάτω (Πίνακας) :

- α) **469.426,32 €** για σταλίες μηχανημάτων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων,
- β) **23.751,36 €** για αμοιβές επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού,
- γ) **52.009,68 €** για αμοιβές ναυτικών και χειριστών,
- δ) **17.938,08 €** για αμοιβές εργατοτεχνιτών, οικοδόμων και βοηθών χειριστών και
- ε) **43.798,56 €** για λοιπά λειτουργικά έξοδα

ήτοι σύνολο **606.924,00 €.**

Αποφασίζομε

Κάνουμε δεκτό το αίτημα αποζημίωσης του αναδόχου συνολικά στο ποσό των **606.924,44 €.**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Δια του πληρεξούσιου Κίμωνα Πετρόπουλο
ΕΝΤΑΥΘΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ 31100 (ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ , ΚΕΡΚΥΡΑ - Τ.Κ. 49100

3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 9 & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ.Α. , Φ. Έργου

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 89541/15111/23-02-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, σύμφωνα με την οποία, γίνεται δεκτό το αίτημα αποζημίωσης του αναδόχου, συνολικά στο ποσό των **606.924,44 €**.

Μειοψηφούντων των μελών, κ. Ευσταθίου – Σωτηρίου Κουρή και κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, οι οποίοι δηλώνουν αποχή από τη ψηφοφορία του θέματος, διότι όπως υποστηρίζουν η εισήγηση στάλθηκε καθυστερημένα και δεν είχαν το χρόνο για να τη μελετήσουν.

Με την παρατήρηση της Αντιπροέδρου, κας Αγγουράκη, ότι ψηφίζει την εισήγηση για να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας και επισημαίνει ότι η σύμφωνη γνώμη μας σε παρατάσεις έργων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, που έχει εκφραστεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, γνωρίζουμε ότι του δίνει την δυνατότητα να ζητήσει αποζημίωση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό. 136-08/24-02-2017

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη Μικαέλα Γιούργα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Θεόδωρος Καμπίτσης

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρήs

Γεώργιος Τσιλιμιδός