



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 09/01-03-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 147-09/01-03-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του υποέργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»), αναδόχου εργολήπτη "SUPERIOR P.C. I.K.E.", συνολικής δαπάνης 132.000,00 €.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01 - 03 - 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 15933/20/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Αντιπρόεδρος |
| 2. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης απουσίαζε από τη συνεδρίαση, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε από τη συνεδρίαση, κατόπιν ενημέρωσης, και τα αναπληρωματικά μέλη, κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος και κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός δεν εδύναντο να παραστούν προς αναπλήρωση, όπως ενημέρωσαν.

Λόγω απουσίας του Προέδρου, στη συνεδρίαση προεδρεύει η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του υποέργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»), αναδόχου εργολήπτη “SUPERIOR P.C. I.K.E.”, συνολικής δαπάνης 132.000,00 €.

Η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00€ με Φ.Π.Α.
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : οικ.87367/35563/29-09-2015
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ522 με ΚΕ2014ΕΠ52200002
 1. ΗΜΕΡ. ΔΗΜ/ΣΗΣ : 8/12/2015
 2. ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: 124 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής πρακτικό υπ' αριθμ. 8/16-2-2016
 3. ΕΚΠΤΩΣΗ : 56,00%
 4. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 132.000,00 € μαζί με Φ.Π.Α.
 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 19-05-2016
 6. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Μαρτζούκος Γ. (ΟΙΚ 47205/19322/31-5-2016), Ηλία Φ. (ΟΙΚ 52318/21408/14-6-2016)
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19-1-2017

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αφορά εργασίες που αποκαθιστούν φθορές και βλάβες και αποσκοπούν γενικότερα στην καλή και εύρυθμη λειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί περίπου το 60% του συμβατικού αντικειμένου.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου, όπως έχει διαμορφωθεί με τον 2^ο ΑΠΕ, ανέρχεται στο ποσό των 132.000€ μαζί με Φ.Π.Α.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει εξοφληθεί ο 1^{ος} και 2^{ος} λογαριασμός συνολικού ύψους 72.946,46€ (με Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το από 11-1-2017 έγγραφό του (έλαβε αρ. πρωτ.: 2158/850/11-1-17), αιτείται τρίμηνη παράταση της προθεσμίας του έργου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του ν.3669/08 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι πέρα από τις εργασίες αστυνόμευσης και τακτικής συντήρησης που εκτελέστηκαν, οι βλάβες και φθορές που προέκυψαν και αποκαταστάθηκαν αφορούν περίπου το 60% του οικονομικού αντικείμενου και επομένως υπολείπεται ανεκτέλεστο 40% για όποιες μελλοντικές βλάβες προκύψουν.
- Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του υποέργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**», αναδόχου: «**SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε.**», κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι την **19-4-2017**.

Ε Δ.

Φ.Ε. (Ηλία Φωτεινή)
Χρον. Αρχείο

**Ο Απαπλ. Πρ/νος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων**

**Κων/νος Γαστεράτος
Η/Μ Μηχανικός**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του υποέργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**», αναδόχου: «**SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε.**», κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι την **19-4-2017**.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 147-09/01-03-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Διονύσιος Μπάστας
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος
Γεώργιος Τσιλιμιδός**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη