



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 09/01-03-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 152-09/01-03-2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΑ». Αναδόχου: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε», Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01 - 03 - 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 15933/20/24-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη     | Αντιπρόεδρος  |
| 2. Διονύσιος Μπάστας                | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Τσιλιμιδός              | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης απουσίαζε από τη συνεδρίαση, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε από τη συνεδρίαση, κατόπιν ενημέρωσης, και τα αναπληρωματικά μέλη, κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος και κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός δεν εδύναντο να παραστούν προς αναπλήρωση, όπως ενημέρωσαν.

Λόγω απουσίας του Προέδρου, στη συνεδρίαση προεδρεύει η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Ε.Η.Δ Θέμα 16ο:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του

έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΑ». Αναδόχου: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» », Π.Ε. Ζακύνθου.

Η Προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Προϊστάμενου Τεχνικών Έργων Π.Ε Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 90.000 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 30813/5969/08-04-2016 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
- Χρηματοδότηση: ΚΑΠ με Κ.Α.Ε. 9732 03 014 004 001
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 21-06-2016
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 552-30/07-07-2016 Οικονομική Επιτροπή/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 45 % (σαράντα πέντε τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 50.023,55 €
- Ημερομηνία σύμβασης: 28-09-2016
- Επιβλέποντες: Αγγελική Κακολύρη και Φωτεινή Πυρπυρή (7562/1487/30-01-2017)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 28-03-2017
- Παρατάσεις: -

### 1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και εξοπλισμό του κτιρίου στον Αγ. Κήρυκα.

Ειδικότερα για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προβλέπονται χωματουργικές εργασίες, κατασκευή περίφραξης, σκυροδέματα, επιχρίσματα και σταμπωτά δάπεδα. Για τον εξοπλισμό του κτιρίου προβλέπεται η κατασκευή σκηνής, η μικροφωνική εγκατάσταση, τα φώτα σκηνής, καθίσματα και κάθε λοιπός εξοπλισμός.

### 1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει κατασκευαστεί η σκηνή, η μικροφωνική εγκατάσταση και τα φώτα της σκηνής. Έχουν εκτελεσθεί οι χωματουργικές εργασίες του περιβάλλοντος χώρου και έχουν κατασκευαστεί τα στηθαία περίφραξης.

### 1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 50.023,55 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

### 1.5 Πληρωμές

Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή μέχρι σήμερα.

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 24/01/2017 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο μέχρι 25-06-2017 λόγω της έναρξης των εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο και των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν τον φετινό χειμώνα. Επίσης προέκυψε διευθέτηση της λωρίδας εισόδου στο παρακείμενο σχολείο με την απαραίτητη μετατόπιση της περίφραξης της όψης και μετατόπιση του πλάρ μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος.

### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

### **Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΑ »**, μέχρι τις 25 Ιουνίου 2017, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ο αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

### **Εσωτ. Διανομή**

- |    |      |                       |
|----|------|-----------------------|
| 1. | Φ.Ε. | Γιαννούλης Δημήτριος  |
| 2. | Χ.Α. | Μηχανολόγος Μηχανικός |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΑ»**, **μέχρι τις 25 Ιουνίου 2017**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 152-09/01-03-2017**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Διονύσιος Μπάστας  
Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  
Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**