



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 11/30-03-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 208-11/30-03-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ης Ε.Ο. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» Αναδόχου: ΚΩΝ/ΝΑ Δ. ΜΟΡΦΗ Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30 - 03 - 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 24669/24/27-03-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλαος) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Διονύσιος Μπάστας | Τακτικό μέλος |
| 4. Σταύρος Γρηγόρης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 6. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που αναπληρώνει το | τακτικό μέλος κ. Ευστάθιο – |
| Σωτήριο Κουρή που απουσιάζει | |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 18ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ης Ε.Ο. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» Αναδόχου: ΚΩΝ/ΝΑ Δ. ΜΟΡΦΗ Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή προϊστάμενου Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 300.000 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ.30524/5913/8-04-2016
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 522
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 14-06-2016
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 532-28/28-06-2016 Οικονομική Επιτροπή/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 47 % (σαράντα επτά τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 160.665,71 €
- Ημερομηνία σύμβασης: 12-10-2016
- Επιβλέποντες: Δημήτριος Βαρδακαστάνης (89260/17080/13-10-2016)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 10-04-2016
- Παρατάσεις: -

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Στην 1η Ε.Ο. Ζακύνθου - Βαιλικού θα γίνουν:

- Αποκατάσταση καθισμάτων του ασφαλτοτάπητα
- Νέος ασφαλτοτάπητας στα σημεία όπου είναι φρεζαρισμένος από παλαιότερη επέμβαση
- Επισκευή ορισμένων τοιχίων αντιστήριξης της οδού.
- Αντικατάσταση και συμπλήρωση των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας.
- Επισκευή και συμπλήρωση των παλαιών πέτρινων στηθαίων της οδού σε διάφορα σημεία .
- Θα γίνει επίσης αποκατάσταση φθορών – Λακκουβών με ασφαλτοτάπητες (Λ.Τ.Λ. Α265) σύμφωνα με τις εντολές της Δ/σας υπηρεσίας.

- Τέλος θα γίνουν εργασίες κάθετης και οριζόντιας σήμανσης.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχει γίνει η επισκευή των τοιχίων αντιστήριξης, η αντικατάσταση και συμπλήρωση των κιγκλιδωμάτων ασφαλείας και η επισκευή και συμπλήρωση των πέτρινων στηθαίων.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 160.665,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Δεν έχει γίνει καμία πληρωμή μέχρι σήμερα.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 21/03/2017 αίτηση του αναδόχου.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των ασφαλικών έργων καθυστέρησε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της αύξησης της ποσότητας των εργασιών.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ης Ε.Ο. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» (60) εξήντα ημερών δηλ. μέχρι τις 10 Ιουνίου 2017, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Δημήτρης Γιαννούλης
Μηχ/γος Μηχανικός με Α' βαθμό

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διευκρινίσεις του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Βαρδακαστάνη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ 1ης Ε.Ο. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» (60) εξήντα ημερών, ήτοι μέχρι τις **10 Ιουνίου 2017**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 208-11/30-03-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Διονύσιος Στραβοράβδης****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Ειρήνη Διαμάντη****ΤΑ ΜΕΛΗ****Ανδρόνικος (Νικόλαος) Βαλλιανάτος****Διονύσιος Μπάστας****Σταύρος Γρηγόρης****Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη****Γεώργιος Τσιλιμιδός****Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος**