



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 13/11-04-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 238-13/11-04-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση (3η) της προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»,. Ανάδοχος έργου: ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11 - 04 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 28785/26/07-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό μέλος
4. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
5. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 14ο: Εισήγηση για παράταση (3η) της προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»,. Ανάδοχος έργου: ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Νικόλαος Ανδρεάτος, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:	Εισήγηση για παράταση (3^η) της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Υδρογραφικού Δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης». Ανάδοχος έργου: ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:	Αγγελική Κοκκολιάδη, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας (Διευθύνουσα Υπηρεσία Έργου) Νικόλαος Ανδρεάτος, Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Π.Ε. Κεφ/νίας

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παρατάσης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 37778/8781/22-4-2015 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων της ΠΙΝ – ΠΕ Κεφ/νίας Φορέας 04.071 και ΚΑΕ 9784.04.013.002.001.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 23-6-2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 565-29/21-8-2015 Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:ΩΕΩ17ΛΕ-ΕΝΓ)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 2,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 49.000,01 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 9-10-2015 (αρ. πρωτ. 90566/20685/9-10-2015, ΑΔΑ: 64ΘΒ7ΛΕ-Λ1Δ) & ΑΔΑΜ: 15ΣΥΜΝ003148975.
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. υπ' αρ. 40475/9272/11-5-2016 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Δ.Π. περί ανάθεσης επίβλεψης
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία δώδεκα (12) μήνες, μέχρι τις 9-10-2016
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : **1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 19-1-2017** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 836-48/25-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 14-4-2017 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 86-05/7-2-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : -

Περίληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αριθμ. 565-29/21.08.2015 Απόφαση από το υπ' αριθμ. 29/21.08.2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 50.000,00 € με το Φ.Π.Α., στην εταιρεία «Γερ. & Παν. Παπανικολάτος Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 2,00%,

στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 9η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας: Σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ και μηδέν ένα λεπτά (49.000,01€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των δώδεκα [12] μηνών, ήτοι μέχρι τις 09/10/2016.

Με την υπ' αριθμ. 836-48/25-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 19-1-2017.

Με την υπ' αριθμ. 86-05/7-2-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 14-4-2017.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με το παρόν έργο πρόκειται (ως προβλεπόμενον) να εκτελεσθούν εργασίες σε διάφορα σημεία των υδρογραφικών δικτύων [ρεμάτων] της νήσου Κεφαλληνίας και Ιθάκης κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν:

1. Καθαρισμός κοιτών ρεμάτων από φερτές προσχώσεις ή και από ανεξέλεγκτες προσχώσεις [μπάζα, απορρίμματα] με την χρήση συνήθων χωματουργικών μηχανημάτων ή και χειρονακτικώς, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη αυτών.
2. Καθαρισμός κοιτών ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση χωρίς την αφαίρεση του εδαφικού υλικού φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και απόρριψη αυτών.
3. Καθαίρεσεις απόπλων σκυροδεμάτων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- Καθαρισμός εντός της κοίτης του ρέματος «Πετάλη» στη θέση «Σαρίστρα», άνωθεν του οικισμού Νέων Βλαχάτων (Καραβομούλου) Σάμης.
- Καθαρισμός εντός της κοίτης του ρέματος στα Μακρυώτικα Δ.Ε. Πυλάρου
- Καθαρισμός εντός της κοίτης του ρέματος στα Διλινάτα Δ.Ε. Αργοστολίου
- Είναι σε εξέλιξη ο καθαρισμός της κοίτης του ρέματος στα Σιμωτάτα Δ.Ε. Λειβαθούς
- Είναι σε εξέλιξη ο καθαρισμός κοιτών ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση στη περιοχή Τζαννάτων Δ.Ε.Ελειού Πρόννων

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε.(ποσού:49.398,38 €) με την υπ' αριθμ. 907-51/1-11-2016 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Π.Ι.Ν.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

- Έχει εγκριθεί η από 29-6-2016 1^η πιστοποίηση του έργου, η οποία ενταλματοποιήθηκε στις 6-10-2016.
- Έχει εγκριθεί η από 13-12-2016 2^η πιστοποίηση του έργου, η οποία ενταλματοποιήθηκε στις 24-2-2017.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 3/4/2017 αίτησή του (υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 26406/6259/3-4-2017), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά να του χορηγηθεί παράταση (3^η) προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 60 ημέρες λόγω:

Α) της μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού κοιτών ποταμών και καθαρισμού από αυτοφυή βλάστηση στην περιοχή Τζανάτων Ελείου – Πρόννων, αφού μέχρι και σήμερα καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση μηχανημάτων στο ποτάμι Τζανάτων λόγω της συνεχούς ροής υδάτων, ύστερα από τις έντονες βροχοπτώσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή, τον Ιανουάριο του 2017.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/2008 και ειδικότερα στο άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι οι προγραμματισμένες εργασίες καθαρισμού ρεμάτων, οι θέσεις των οποίων είναι καθορισμένες ύστερα από σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, κρίνονται επιβεβλημένες διότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να υπάρξει νέο έντονο επεισόδιο βροχόπτωσης με τις συνακόλουθες συνέπειες.
3. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση στην πληρωμή της 1^{ης} πιστοποίησης καθυστέρησε την όλη εξέλιξη της εργολαβίας, οπότε παρήλθε η καλοκαιρινή περίοδος που είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την εκτέλεση των εργασιών,
4. Το γεγονός ότι η επανέναρξη των εργασιών έγινε εντός της φθινοπωρινής περιόδου οπότε μειώθηκαν αισθητά οι ημέρες με καλοκαιρία,
5. Το γεγονός ότι οι επικαλούμενοι από τον ανάδοχο λόγοι της παράτασης μπορεί να θεωρηθούν δεκτοί,
6. Το γεγονός ότι λόγω της φύσης του έργου είναι φρόνιμο να υπάρχει σχετική αναμονή και το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών να εκτελεστεί όταν πλέον έχουν πλήρως αποκατασταθεί οι καιρικές συνθήκες (ειδικά βροχοπτώσεις), ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες.
7. Το γεγονός ότι με το τέλος της χειμερινής περιόδου και την βελτίωση των καιρικών συνθηκών, είναι εφικτό να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες,
8. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε.
9. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση κάποιων εργασιών που είναι ήδη σε εξέλιξη
10. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου από τα ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών, διάρκειας εξήντα **(60) ημερών** από τη λήξη της προηγούμενης (που έληγε στις 14/4/2017), για το έργο: «Συντήρηση Υδρογραφικού Δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης», αναδόχου ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε, ήτοι έως και τις **13/6/2017**.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Φωτοαντίγραφο της με αριθ. πρωτ. 26406/6259/3-4-2017 αίτησης του αναδόχου.

	Ο Συντάκτης	Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Δ.Π.
Μονογραφή		
Όνοματεπώνυμο	Γ. Ρηγόπουλος	Α. Κοκκολιάδη
Ημερομηνία	7-4-2017	7-4-2017

Ο Αναπληρ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικόλαος Ανδρεάτος
Πολιτικός Μηχανικός**Εσωτ. διανομή:** 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Δ.Π. 3. Γ. Ρηγόπουλος

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών, διάρκειας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προηγούμενης (που έληγε στις 14/04/2017), για το έργο: «Συντήρηση Υδρογραφικού Δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης», αναδόχου ΓΕΡ. & ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΤΟΣ Ο.Ε, ήτοι έως και τις **13/06/2017**.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 238-13/11-04-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Διονύσιος Μπάστας

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη