



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 13/11-04-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 242-13/11-04-2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για παράταση (3η) της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗ-ΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"» Ανάδοχος έργου: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11 - 04 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 28785/26/07-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό μέλος
4. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
5. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Ε.Η.Δ. Θέμα 18ο:** Εισήγηση για παράταση (3η) της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗ-ΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

(2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"» Ανάδοχος έργου: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Νικόλαο Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση για παράταση (3<sup>η</sup>) της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗ-ΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"»  
Ανάδοχος έργου: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ

**ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:** Διονυσία Κακονύκτη, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας (Διευθύνουσα Υπηρεσία Έργου)

Νικόλαος Ανδρεάτος, Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.) Π.Ε. Κεφ/νίας

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 450.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 8769/2051/1-2-16 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (αριθ. ενάρ. έργου Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002, ΣΑΕΠ 522 - «Συντηρήση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων νησών»
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 1-3-2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 230-13/16-3-2016 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 3,00 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 440.048,79 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 5-7-2016 (αρ. πρωτ. 59081/13801/5-7-2016, ΑΔΑ: 69ΥΨ7ΛΕ-ΖΑΦ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.  
υπ' αρ. 62278/14511/14-7-2016 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 210 ημέρες, μέχρι **31-1-2017**  
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:  
Α) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ:  
1<sup>η</sup> Απ. Προθεσμία 15 ημέρες – χρονοδιάγραμμα (λήξη 20-7-2016)  
2<sup>η</sup> Απ. Προθεσμία 70 ημέρες – τοιχίο (λήξη 13-9-2016)  
Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  
1<sup>η</sup> Ενδ. Προθεσμία 15 ημέρες – ΦΑΥ & ΣΑΥ (λήξη 20-7-2016)  
2<sup>η</sup> Ενδ. Προθεσμία 30 ημέρες – τοπογραφικά (λήξη 4-8-2016)
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : **1<sup>η</sup> Παράταση βάσει της υπ' αριθμ. 637-35/9-8-2016**  
**Απόφασης της Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΩΗΗ7ΛΕ-ΚΥ4):**

Συνολική παράταση περαίωσης του έργου κατά 63 ημέρες ήτοι έως τις 4/4/2017

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Α) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ:

Παράταση 2<sup>ης</sup> Αποκλ. Προθεσμίας (τοιχίο) κατά 63 ημέρες ήτοι έως τις 15/11/2016

**2<sup>η</sup> Παράταση Αποκλειστικής Προθεσμίας βάσει της υπ' αριθμ. 981-55/20-12-2016 Απόφασης της Οικον. Επιτρ.**

**Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6Ρ457ΛΕ-Ε4Ρ):**

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Α) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ:

Παράταση 2<sup>ης</sup> Αποκλ. Προθεσμίας (κατασκευή τοιχίου) κατά 46 ημέρες ήτοι έως τις 31/12/2016

▪ ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

-

Περίληπτικό ιστορικό:

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντα οργανισμού (σκυροδέματα – οπλισμοί) του τοιχίου και οι απαραίτητες επιχώσεις και η οδοστρωσία του οδικού τμήματος όπισθεν του τοιχίου. Επίσης είναι στο τελικό στάδιο οι εργασίες λιθεπένδυσης του τοιχίου. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του ανωτέρω οδικού τμήματος.

Επιπλέον έχει γίνει ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα σε δυο τμήματα της εν λόγω οδού, όπως προβλεπόταν στη μελέτη το έργου.

Εκκρεμούν τμηματικές ή σημειακές βελτιωτικές παρεμβάσεις για τα οδικά τμήματα μετά την διασταύρωση της Ε.Ο. 5, προς περιοχή "Φαραώ" και προς περιοχή "Λάσση".

**1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

- Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην υπ' αριθμ. 5 Ε.Ο. Αργοστολίου - Αγίων Θεοδώρων (2,5) - Σαμικού, Θέση "Καταβόθρες - Φανάρι".

Η παρέμβαση αφορά στην ανακατασκευή υφιστάμενου παλαιού τοίχου από λιθοδομή -με λειτουργία αντιστήριξης- στην επαρχιακή οδό υπ' αρ. 5 Αργοστολίου – Αγ. Θεόδωρων (2,5) – Σαμικού, στη θέση "Καταβόθρες – Φανάρι", έμπροσθεν παραλίας λουομένων. Ειδικότερα προβλέπεται η ανακατασκευή του παλαιού αυτού τοίχου από λιθοδομή, σε νέο πλέον τοιχίο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς.

- Εργασίες συντήρησης της αριθμ. 5 Ε.Ο.

Αφορά στην ανακατασκευή του οδοστρώματος κυκλοφορίας σε διάφορα τμήματα της εν λόγω οδού καθώς και την τοποθέτηση στοιχείων σήμανσης - ασφάλισης σε διάφορα σημεία της, καθώς και τμηματικές ή σημειακές βελτιωτικές παρεμβάσεις για τα οδικά τμήματα μετά την διασταύρωση της Ε.Ο. 5, προς περιοχή "Φαραώ" και προς περιοχή "Λάσση".

**1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- Έχουν υποβληθεί τα προαπαιτούμενα στοιχεία της κατασκευής τα οποία έχουν εν μέρει εγκριθεί.

- Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φέροντα οργανισμού (σκυροδέματα – οπλισμοί) του τοιχίου και οι απαραίτητες επιχώσεις, καθώς επίσης και η οδοστρωσία του οδικού τμήματος όπισθεν του τοιχίου.
- Έχει γίνει ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα σε δυο τμήματα της εν λόγω οδού, όπως προβλεπόταν στη μελέτη το έργου.

#### 1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (ποσού 440.048,79 €) με την υπ' αριθμ. 1428/356/16-1-2017 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω3Μ77ΛΕ-39Κ)

#### 1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει εγκριθεί η από 18-1-2017 1<sup>η</sup> πιστοποίηση του έργου (1391/342/18-1-2017 – ΑΔΑ: ΨΕ317ΛΕ-Σ8Ψ).

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 3/4/2017 αίτησή του (υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 26606/6272/3-4-2017), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά να του χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 60 ημέρες ήτοι έως τις 3-6-2017 για την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν του έργου, λόγω του γεγονότος ότι εκκρεμεί η σύνταξη του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

### Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/2008 και ειδικότερα στο άρθρο 48, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι όλες οι βασικές εργασίες της 2<sup>ης</sup> Α.Π. έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα, δηλαδή ο φέρων οργανισμός του τοιχίου στο «Φανάρι» και οι επιχώσεις, αλλά απομένουν κάποιες επιπλέον εργασίες για την ασφαλή απόδοση του οδικού τμήματος στην κυκλοφορία, οι οποίες επηρεάζονται έντονα από τα καιρικά φαινόμενα και ιδίως τις βροχοπτώσεις.
3. Τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούσαν την περίοδο του χειμώνα στην Κεφαλονιά δυσχέραιναν την ολοκλήρωση εργασιών, όπως π.χ. ασφαλτόστρωση.
4. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ.
5. Το γεγονός ότι οι επικαλούμενοι από τον ανάδοχο λόγοι της παράτασης μπορεί να θεωρηθούν βάσιμοι και δεκτοί, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς εργασίες, ώστε να ολοκληρωθεί με την μικρότερη δυνατή καθυστέρηση το έργο.

### Εισηγούμαστε

τη χορήγηση παράτασης **60 ημερών** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΔΕ, ήτοι έως και τις **3/6/2017**

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Συνημμένα:** Φωτοαντίγραφο της υπ' αρ. πρωτ. 26606//6272/3-4-2017 αίτησης του αναδόχου.

Ο Επιβλέπων

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.  
(Προϊσταμένη Δ/νουσας Υπηρεσίας)

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Μονογραφή

Όνοματεπώνυμο  
Ημερομηνία

Γ. Ρηγόπουλος  
7-4-2017

Διονυσία Κακονύκτη

Νικόλαος Ανδρεάτος

**Εσωτ. διανομή:** 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Γ. Ρηγόπουλος

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης 60 ημερών της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ "ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ"», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΔΕ, ήτοι έως και τις **03/06/2017**.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

#### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 242-13/11-04-2017**

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**