



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 14/25-04-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 253-14/25-04-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβιάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», Αναδόχου: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25 - 04 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 31964/21/07-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό μέλος
4. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
5. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβιάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», Αναδόχου: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : **Νικόλαος Ανδρεάτος Πολιτικός Μηχ/κός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφαλληνίας**

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 950.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 112506/26169/13-01-2016 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 / Κ.Ε. 2014 Ε.Π. 52200002
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 23-02-2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/Ι: Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 229-13/16-03-2016 (6ΡΗΔ7ΛΕ-742)
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 46,10%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 516.176,24 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : **12-08-2016** (ΑΔΑ: 72ΘΛ7ΛΕ-Η1Μ, ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ0049634/12-08- 2016)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός (Απόφαση οικ. 72522/16742/19-08-2016 Τ.Σ.Ε.)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 240 ΗΜΕΡΕΣ, ήτοι έως τις 09-04-2017
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του υπόψη έργου έχει σαν σκοπό την αποκατάσταση των βλαβών σε τμήματα της Ε.Ο Νο 39 Λιβάδι –Ληξούρι που προήλθαν κυρίως από την σεισμική δραστηριότητα που έπληξε την περιοχή τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2014 αλλά και από την φυσιολογική φθορά του πεπαλαιωμένου οδικού δικτύου και έτσι να αποκατασταθεί η βατότητα και η ασφάλεια της οδού. Αναλυτικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής των επιχωμάτων τμημάτων της Ε.Ο. Νο 39, κατασκευής τεχνικών από τοίχους από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, εργασίες βελτίωσης επίκλισης και καμπυλότητας στροφών, εργασίες αποχέτευσης όμβριων υδάτων, ήτοι καθαρισμού τάφρων και ερεισμάτων, εργασίες ασφαλτικών και εργασίες σήμανσης – ασφάλειας.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί κατά 90% οι ασφαλιστικές στα τμήματα της οδού όπου δεν απαιτούνταν η ανακατασκευή των επιχωμάτων, όπως επίσης έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 516.176,24 €, με Φ.Π.Α. Από την υπηρεσία έχει συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ που περιλαμβάνει το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της σύναψης της 1ης Σ.Σ. και της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ κατά την συνεδρίασή του στις 31-03-2017 (Πρακτικό 2ο, Θέμα 4ο). Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της 1ης Σ.Σ.

Οι δαπάνες του 1ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Σ.Σ.
Εργασίες	305.061,36	305.061,36	74.154,37
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	54.911,04	54.911,04	13.347,79
Απρόβλεπτα 15%	53.995,86	53.995,86	13.125,32
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	413.968,26	413.968,26	100.627,48
Αναθεώρηση	2.302,90	2.302,90	178,97
Άθροισμα	416.271,16	416.271,16	100.806,45
Φ.Π.Α. 24 %	99.905,08	99.905,08	24.193,55
Γενικό Σύνολο	516.176,24	516.176,24	125.000,00
		641.176,24	

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
1 ^η	10-01-2017	184.295,26	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 35.670,05 €	607Τ7ΛΕ-Ν0Π
ΣΥΝΟΛΟ		184.295,26	Συμπ/νου Φ.Π.Α	

ποσοστό εκτελεσμένων - πιστοποιημένων εργασιών ~ 36,00% του έργου.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 03-04-2017 αίτησή του (αριθ. πρωτ. εισερχ. 26599/6270/03-04-2017) αιτείται 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έως τις 30-06-2017, για το λόγο της εκκρεμότητας έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμη ο 1^{ος} ΑΠΕ, λόγω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης της 1^{ης} Σ.Σ.
3. Το γεγονός ότι την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, είχαμε σημαντικά χρονικά διαστήματα με δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες) που δεν επέτρεπαν την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, όπως π.χ. την ανακατασκευή των επιχωμάτων τμημάτων της οδού ή την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβιάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (09-04-2017) και μέχρι **ογδόντα δύο (82) ημέρες, ήτοι έως και τις 30-06-2017**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα:

1. Η από 03-04-2017 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 26599/6270/03-04-2017) αίτηση του αναδόχου.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

Ν. Ανδρέατος
Πολιτικός Μηχ/κός

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Διον. Κακονύκτη Πολιτικός Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	12/04/2017	12/04/2017

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και την συνημμένη αίτηση του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας της σύμβασης (09-04-2017) και μέχρι **ογδόντα δύο (82) ημέρες, ήτοι έως και τις 30-06-2017**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 253-14/25-04-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Διονύσιος Μπάστας

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής