



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 20/07-06-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 379-20/07-06-2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για την 1η παράταση προθεσμίας του έργου: ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, αναδόχου Κ/Ξς ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΗΚΟΣ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07 - 06 - 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 45295/34/02-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό μέλος
4. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
5. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 15ο:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για την 1η παράταση προθεσμίας του έργου: ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, αναδόχου Κ/Ξς ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΗΚΟΣ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του

άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση .

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 284.552.85 ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 350.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ/80823/32911/07-09-2015
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 350.000,00 € από Πιστώσεις ΣΑΕΠ522 με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002
- ΑΠΟΦ. . ΠΡΑΚΤ. ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠ. : Απόφαση 447 του πρακτικού Νο 25/07-06-2016 της ΟΙΚ.ΕΠ/ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 12,36%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 309.227,31 € (με ΦΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 24-08-2016
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Θεοδώρα Μπαλή
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24-04-2017 και έχει γίνει αίτημα παράτασης με αρ. πρωτ. 29915/12.128/12-04-2017
- ΑΠΕ δεν έχει συνταχθεί

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης προβλέπονται εργασίες καθαρισμού τάφρων και ρείθρων των οδών, κλάδεμα και διαμόρφωση θάμνων νησίδων κυκλοφορίας, κοπή και κλάδεμα δέντρων, πλακοστρώσεις νησίδων-πεζοδρομίων , τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και αποκατάσταση παλαιών , τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης , τοποθέτηση οριοδεικτών και ανακλαστήρων οδοστρώματος , διαγράμμιση οδοστρωμάτων , ανακαίνιση βαφής και αποκατάσταση ή αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού .

### **1.2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Διαγραμμίσεις διαβάσεων , πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες , πινακίδες τριγωνικές , πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο , οριοδείκτες , μάτια γάτας και τεχνικά οπλισμένου σκυροδέματος . Επίσης εργασίες κλαδέματος , διαμόρφωση μπορντούρας θάμνων

### **1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Κατατέθηκε πριν την λήξη της αρχικής προθεσμίας τις 12-04-2017

**Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με τα οποία αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι έχουν εμφανισθεί νέα θέματα ευπρεπισμού και οδικής ασφάλειας ( π.χ. επί πλέον ανάγκη κλαδέματος σε μεγάλα δένδρα και θάμνους στα όρια των

οδών, καταστροφή πινακίδων κ.λ.π. ) , τα οποία επιβάλλεται να καλυφθούν από τα απρόβλεπτα της μελέτης με την σύνταξη Α.Π.Ε.

- Τα αναφερόμενα στην από 12-04-2017 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξς για τις ημέρες βροχόπτωσης και για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» για τέσσερις μήνες μέχρι και την **24-08-2017** .

#### Ε.Δ.

1. κ. Δ/ντή Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
2. κ. Πρ/νο Τμ. Συγκ. Έργων
3. κ. Μπαλή/Φ.Ε.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κ/νος Γαστεράτος  
Μηχανικός ΠΕ/Α'

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» για τέσσερις μήνες μέχρι και την **24-08-2017**.

#### Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 379-20/07-06-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Διονύσιος Μπάστας

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής

#### Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη