



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 21/13-06-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 403-21/13-06-2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προϋπ/σμού 1.100.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α , αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13 - 06 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 47323/36/09-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό μέλος
4. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
5. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε από τη συνεδρίαση, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Ε.Η.Δ. Θέμα 14ο:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προϋπ/σμού 1.100.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α , αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 14ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών

Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ 24<sup>Α</sup>/31-12-2013) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

<b>1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ</b>	
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	<b>«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015».</b>
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.100.000,00 με Φ.Π.Α.
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.	αριθ.πρωτ. οικ 46842/8024/30-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΑ487ΛΕ-16Θ) απόφαση της Δ/σης Τ.Ε. Π.Ε.Λευκάδας
• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΣΑΕΠ 022
• ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	2-08-2016
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	Η υπ.αρ 652-36/23-08-2016(ΑΔΑ:6ΑΖΨΕΛΕ-0ΗΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στην ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ.
• ΕΚΠΤΩΣΗ	52,34 %.( γενική τεκμαρτή έκπτωση).
• ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	<b>528.560,40€ με Φ.Π.Α.</b>
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	14-12-2016
• ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	Αλεξία Κότσαλη
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Συμβατική: <b>ΕΞΙ (6) μήνες: 10-06-2016</b>
• 1 <sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 1 <sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου έως 31-08-2017 «με αναθεώρηση» από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας (πράξη 9 <sup>η</sup> /26-05-2017, θέμα 8 <sup>ο</sup> της 4 <sup>η</sup> Συνεδρίασης )

**1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 1.100.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της βατότητας και την βελτίωση της ασφάλειας του οδικού τμήματος ΚΟΜΗΛΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί μια σειρά τεχνικών έργων επί του ανωτέρω τμήματος του επαρχιακού οδικού δικτύου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις του σεισμού που έπληξε το νησί της Λευκάδας την 17-11-2015, αλλά και να βελτιωθούν σημεία του δρόμου που είναι ευπαθή σε μελλοντικούς σεισμούς

**1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες τεχνικών έργων στο οδικό τμήμα ΚΟΜΗΛΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ.

**2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 37775/6188/12-5/17 αίτησή του αιτείται παράταση δύο μηνών λόγω διόρθωση σύμβασης , κακοκαιρίας βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση των εργασιών και νέων καταπτώσεων που υπάρχουν εντός της περιοχής που εκτελείται το έργο.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 31-08-2017 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την 9η Πράξη, θέμα 8ο της 4η Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

**Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου για παράταση λόγω διόρθωση σύμβασης , κακοκαιρίας βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση των εργασιών και νέων καταπτώσεων που υπάρχουν εντός της περιοχής που εκτελείται το έργο, β) την ανωτέρω 4η συνεδρίαση στις 26-05-2017 πράξη 9η (θέμα 8<sup>ο</sup> ) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε για παράταση έως 31-08-2017.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου για τους ανωτέρω λόγους.

**Εισηγούμεθα**

την χορήγηση **1ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015**» προϋπ/σμού **1.100.000,00 €** μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ. **μέχρι την 31-8-2017 με αναθεώρηση.**

**ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ**

- Η πράξη 9<sup>η</sup>/26-5-2017 (θέμα 8<sup>ο</sup>) 4<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
- Η με από 11-5-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου.

1. Ο αν. Διευθυντής Τεχ. Έργων
2. Περιφ. Ενότητας Λευκάδας

Ευάγγελος Μοσχονάς  
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. κ. Δ/ντή
2. κ. Πρ/νο Τμημ/τος Συγκοινωνιακών έργων
3. ΧΑ, Φ.Ε.

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμ. Συγκ/κών Έργων
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Αλεξία Κότσαλη Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ	Παναγιώτης Κομποτιάτης Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ 12-06-2017	ΛΕΥΚΑΔΑ 12-06-2017

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015**» προϋπολογισμού 1.100.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ. **μέχρι την 31-08-2017**, με αναθεώρηση.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 403-21/13-06-2017**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**