



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 21/13-06-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 405-21/13-06-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση –Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου, Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λειβάδι λόγω σεισμού της 17-11-2015», προϋπ/σμού 550.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε., Π.Ε. Λευκάδας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13 - 06 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 47323/36/09-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό μέλος
4. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
5. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε από τη συνεδρίαση, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 16ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση –Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου, Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λειβάδι λόγω σεισμού της 17-11-2015», προϋπ/σμού 550.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε., Π.Ε. Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα εκτός

ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ 24^Α/31-12-2013) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

<u>1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ</u>	
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	«Αποκατάσταση –Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου ,Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λειβάδι λόγω σεισμού της 17-11-2015».
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	550.000,00 €
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.	ΔΤΥ οικ. 62017/10519/14-07-2016 (ΑΔΑ:ΩΔΛ27ΛΕ-1ΞΕ)
• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΣΑΕΠ 022
• ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	19-07-2016
• 1 ^η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	30-08-2016
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	Η υπ.αρ. 748-42/27-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση –Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου ,Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λειβάδι λόγω σεισμού της 17-11-2015»
• ΕΚΠΤΩΣΗ	53%
• ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	258.500,00 € με ΦΠΑ
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	27-12-2016
• ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	Θεόδωρος Μανωλίτσης Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε.

<ul style="list-style-type: none"> • ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 	Δεκαοχτώ (18) μήνες ήτοι έως 26/06/2017
<ul style="list-style-type: none"> • 1^{ος} ΑΠΕ 	Εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ.οικ.45177/7221/02-06-2017 Απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ: Ω9ΠΚ7ΛΕ-ΟΡΙ)
<ul style="list-style-type: none"> • 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 	Έγκριση 1 ^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου έως 31-08-2017 από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λεύκαδας (πράξη 1 ^η θέμα 1 ^ο ΕΗΔ 3 ^{ης} συνεδρίασης 26-05-2017).

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση του Επαρχιακού δρόμου από την Δ.Κ. Λαζαράτων έως τον οικισμό Πλατυστόμων. Συνοπτικά οι εργασίες είναι:

- Κατασκευή επενδυμένης τάφρου τριγωνικής διατομής μέσου πλάτους 1.00μ. , πάχους 10εκ. με στηθαίο ύψους 0.25μ. και πάχους 0.20μ.
- Καθαρισμός των πρανών του δρόμου και κατασκευή σε διάφορες θέσεις του παραπάνω Επαρχιακού δρόμου των ισοπεδωτικών ταπήτων , ενώ θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση του οδοστρώματος και ανακατασκευή της υπόβασης και των ασφαλτικών σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
- Διαμόρφωση του Κόμβου από τον Επαρχιακό δρόμο προς Ι.Μ. Αγ.Ιωάννη και κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτοτάπητα. Επιπλέον θα κατασκευαστεί τριγωνική επενδυμένη τάφρος μέσου πλάτους 1.00μ.,πάχους 10εκ. με στηθαίο ύψους 0.25μ. και πάχους 0.20μ. για την προστασία και απορροή των ομβρίων και την προστασία της οδού.
- Διαγράμμιση, σήμανση, τοποθέτηση ματιών γάτας, πληροφοριακών , ρυθμιστικών πινακίδων και οριοδεικτών δρόμου , όπου απαιτείται με υπόδειξη της Υπηρεσίας.
- Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης του κατάντι του πρανούς του δρόμου σε σημεία που έχουν καταρρεύσει οι ξερολιθιές.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

(Συνοπτική περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου και υπολειπόμενου)

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες κατασκευής επενδυμένης τάφρου με στηθαίο , καθαρισμού των πρανών του δρόμου ,τοποθέτηση ορειοδεικτών

δρόμου και κατασκευής τοιχείων αντιστήριξης του κατάντι του πρσανούς του δρόμου σε σημεία που έχουν καταρρεύσει οι ξηρολιθιές, και απομένουν οι εργασίες ισοπεδωτικών ταπήτων και ανακατασκευή της υπόβασης, η διαμόρφωση του κόμβου από τον Επαρχιακό δρόμο προς Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη, η κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτοτάπητα στο τμήμα αυτό και η τοποθέτηση ματιών γάτας, διαγράμμισης οδοστρώματος και η τοποθέτηση σήμανσης (πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων).

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ.οικ. 45177/7221/02-06-2017 απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ: Ω9ΠΚ7ΛΕ-ΟΡΙ), ποσού **258.500,00 € με ΦΠΑ** όσο και η σύμβαση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. 42361/6866/25-05-2017 αίτησή του αιτείται παράταση έως της 31-08-2017 λόγω της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και της καθυστέρησης της πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού.

Έχοντας υπόψη το Ν.3669/2008 άρθρο 48 και εξαιτίας όλων των παραπάνω η Υπηρεσία εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης έως της 31-08-2017, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια το έργο.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε τη 1^η παράταση μέχρι 31-08-2017 σύμφωνα με την 3^η συνεδρίασή του στις 26-05-2017 πράξη 1^η (θέμα 1^ο ΕΗΔ).

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου για παράταση των εργασιών β) την ανωτέρω 3^η συνεδρίαση στις 26-05-2017 πράξη 1^η (θέμα 1^ο ΕΗΔ) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε θετικά για παράταση έως στις 31-08-2017 γ) Το

γεγονός ότι για να ολοκληρωθεί το έργο απαιτούνται και οι υπόλοιπες εργασίες που αναφέρονται παραπάνω.

Το γεγονός οι εργασίες έχουν στο μεγαλύτερο μέρος ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και υπολείπονται οι εργασίες οι εργασίες ισοπεδωτικών ταπήτων και ανακατασκευή της υπόβασης, η διαμόρφωση του κόμβου από τον Επαρχιακό δρόμο προς Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη, η κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλοτάπητα στο τμήμα αυτό και η τοποθέτηση ματιών γάτας, διαγράμμισης οδοστρώματος και η τοποθέτηση σήμανσης (πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων), έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να δοθεί

παράταση έως 31-08-2017 για την ολοκλήρωση του έργου.

2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου

«Αποκατάσταση –Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου, Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λειβάδι λόγω σεισμού της 17-11-2015» προϋπ/σμού **550.0000,00 €** μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. **μέχρι την 31-08-2017 με αναθεώρηση.**

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

- Η 3^η συνεδρίαση πράξη 1^η/26-05-2017 (θέμα 1^ο ΕΗΔ) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
- Η με αρ.πρωτ. 42361/6866/25-05-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου.

- Ο αν. Διευθυντής Τεχ. Έργων
- Περιφ. Ενότητας Λευκάδας

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχ/κός με Α'β.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Δ/ντή
2. κ. Πρ/νο Τμήμ/τος Συγκοινωνιακών έργων
3. ΧΑ, Φ.Ε.

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Θεόδωρος Μανωλίσης	Παναγιώτης Κομποτιάτης

	Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε.	Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ 02-06-2017	ΛΕΥΚΑΔΑ 02-06-2017

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία το μέλος κ. Γρηγόρης πρότεινε να δοθεί παράταση μόνο για τις εργασίες που αφορούν τον επαρχιακό δρόμο και όχι το τμήμα μέχρι την Ιερά Μονή, το οποίο να πραγματοποιηθεί με άλλο έργο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Στραβοράβδης τάχθηκε υπέρ της εισήγησης της Υπηρεσίας, αναφέροντας ότι οι εργασίες που εκτελούνται είναι σύμφωνες την διακήρυξη και οι λόγοι παράτασης αιτιολογημένοι.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις του κ. Στραβοράβδη και του κ. Γρηγόρη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση –Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου, Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λειβάδι λόγω σεισμού της 17-11-2015» προϋπολογισμού 550.0000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε., μόνο για το τμήμα του επαρχιακού δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου έως Πλατυστόμων , μέχρι την 31-08-2017, με αναθεώρηση.

Μειοψηφούντος του Προέδρου κ. Στραβοράβδη, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά.

Το μέλος κ. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη δήλωσε αποχή.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 405-21/13-06-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Διονύσιος Μπάστας

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Γεώργιος Τσιλιμιδός