



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 27/25-07-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 527-27/25-07-2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβιάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου» Αναδόχου: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25 - 07 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 62392/56/21-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης   | Πρόεδρος      |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος                                 | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Διονύσιο Μπάστα |               |
| 4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη                                     | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Τσιλιμιδός  | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής                                      | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 11ο:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβιάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου» Αναδόχου: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο

όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 950.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 112506/26169/13-01-2016 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 / Κ.Ε. 2014 Ε.Π. 52200002
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 23-02-2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 229-13/16-03-2016 (6ΡΗΔ7ΛΕ-742)
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 46,10%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 516.176,24 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : **12-08-2016** (ΑΔΑ: 72ΘΛ7ΛΕ-Η1Μ, ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ0049634/12-08- 2016)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός (Απόφαση οικ. 72522/16742/19-08-2016 Τ.Σ.Ε.)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 240 ΗΜΕΡΕΣ, ήτοι έως τις 09-04- 2017
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30-06-2017 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 253-14/25-04-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του υπόψη έργου έχει σαν σκοπό την αποκατάσταση των βλαβών σε τμήματα της Ε.Ο Νο 39 Λιβάδι –Ληξούρι που προήλθαν κυρίως από την σεισμική δραστηριότητα που έπληξε την περιοχή τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2014 αλλά και από την φυσιολογική φθορά του πεπαλαιωμένου οδικού δικτύου και έτσι να αποκατασταθεί η βατότητα και η ασφάλεια της οδού. Αναλυτικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής των επιχωμάτων τμημάτων της Ε.Ο. Νο 39, κατασκευής τεχνικών από τοίχους από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, εργασίες βελτίωσης επίκλισης και καμπυλότητας στρωφών, εργασίες αποχέτευσης όμβριων υδάτων, ήτοι καθαρισμού τάφρων και ερεισμάτων, εργασίες ασφαλικών και εργασίες σήμανσης – ασφάλειας.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί κατά 92,00% περίπου η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Υπολείπονται μόνο οι εργασίες κυκλοφοριακού έργου (ανακατασκευή επιχωμάτων, οδοστρωσία, ασφατικά, σήμανση, ασφάλεια) εντός του οικισμού του Αγίου Δημητρίου, οι οποίες έπονται, όσον αφορά την εκτέλεσή τους, των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. που έχουν συμπεριληφθεί στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και η οποία 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. δεν έχει ακόμη υπογραφεί καθότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία έγκρισής της.

### 1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 516.176,24 €, με Φ.Π.Α. Από την υπηρεσία έχει συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ που περιλαμβάνει το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής

Ενότητας Κεφαλληνίας γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της σύναψης της 1ης Σ.Σ. και της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ κατά την συνεδρίασή του στις 31-03-2017 (Πρακτικό 2ο, Θέμα 4ο). Η Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν. ενέκρινε την σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. με την αριθμ. 240-13/11-04-2017 Απόφασή της. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της 1ης Σ.Σ.

Οι δαπάνες του 1ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>η</sup> Σ.Σ.
Εργασίες	305.061,36	305.061,36	74.154,37
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	54.911,04	54.911,04	13.347,79
Απρόβλεπτα 15%	53.995,86	53.995,86	13.125,32
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	413.968,26	413.968,26	100.627,48
Αναθεώρηση	2.302,90	2.302,90	178,97
<b>Άθροισμα</b>	<b>416.271,16</b>	<b>416.271,16</b>	<b>100.806,45</b>
Φ.Π.Α. 24 %	99.905,08	99.905,08	24.193,55
<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>516.176,24</b>	<b>516.176,24</b>	<b>125.000,00</b>
		<b>641.176,24</b>	

## 1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

### Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
1 <sup>η</sup>	10-01-2017	184.295,26	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 35.670,05 €	6Ο7Τ7ΛΕ-Ν0Π
2 <sup>η</sup>	19-07-2017	220.287,64	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 42.636,32 €	ΨΠΕΦ7ΛΕ-ΥΝΘ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>404.582,90</b>	<b>Συμπ/νου Φ.Π.Α</b>	

Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων: **78,38%**

Εκτίμηση κόστους εκτελεσμένου αντικειμένου στο εργοτάξιο του έργου (Αξία εργασιών με ΓΕ & ΟΕ), από προμετρητικά στοιχεία της επίβλεψης: **~ 70.000,00 €**, **ήτοι ~ 13,56 % του έργου.**

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 29-06-2017 αίτησή του (αριθ. πρωτ. εισερχ. 54003/12870/29-06-2017) αιτείται 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας έως τις 30-10-2017, για το λόγο της εκκρεμότητας έγκρισης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

### Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

2. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμη ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ, λόγω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.
3. Το γεγονός ότι ακόμη και εάν εγκριθεί πάραυτα Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και η 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου δεν μπορούν να εκτελεστούν εντός της τουριστικής περιόδου, λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου στην επαρχιακή οδό Νο 39 και ειδικότερα εντός του οικισμού του Αγίου Δημητρίου όπου υπολείπονται οι εργασίες της Κύριας και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε..

### Εισηγούμεθα

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (30-06-2017) και μέχρι **εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες, ήτοι έως και τις 30-10-2017**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

#### Συνημμένα:

1. Η από 29-06-2017 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 54003/12870/29-06-2017) αίτηση του αναδόχου.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

κ.α.α.

#### Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

**Δ. Κακονύκτη  
Πολιτικός Μηχ/κός**

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Διον. Κακονύκτη Πολιτικός Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	21/07/2017	21/07/2017

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (30-06-2017) και μέχρι **εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες, ήτοι έως και τις 30-10-2017**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 527-27/25-07-2017**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σουσσάνα Πεφάνη**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**