



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 27/25-07-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 528-27/25-07-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ'), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ», Π/Υ: 4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), 2ου υποέργου της Πράξης «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ "215386".

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25 - 07 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 62392/56/21-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Διονύσιο Μπάστα | |
| 4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 5ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 12ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ'), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ», Π/Υ: 4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», 2ου υποέργου της Πράξης «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ "215386".

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 29170/3491/1-07-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου .
- Χρηματοδότηση: ΣΑΝΑ 8 (ΕΣΠΑ) – 'Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος -Ιόνιοι Νήσοι '.
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 27-03-2014
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: Απόφαση 445-15/7-07-2014 (ΑΔΑ : Ω4Γ7ΛΕ-Δ3Ρ) Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 5,03 %
- Ποσό συμφωνητικού: 4.273.485,55 € (με το Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: Οικ 95412/17209 /9-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΒΟ77ΛΕ-ΦΣΛ), (ΑΔΑΜ: 14ΣΥΜΝ002334837 2014-10-10)
Με το αρ. πρωτ. Οικ 100861/18162 /14-10-2014) έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχουν ορισθεί επιβλέποντες ο Φώτης Τσουκαλάς Πολ. Μηχανικός και η Αγγελική Βούλτσου Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. για την επίβλεψη των έργων Πολ. Μηχανικού και ο Δημήτρης Γιαννούλης Μηχανολόγος Μηχανικός για τις Η/Μ εργασίες
- Επιβλέποντες:
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι 1-4-2016
Με την με αρ. 267-15/29-03-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας εργασιών στο έργο μέχρι την 30^η-11-2016 .
Με την με αρ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε η 2^η παράταση
- Παρατάσεις:

προθεσμίας εργασιών στο έργο μέχρι την 30^η-07-2017.

1.2 Προβλεπόμενο αντικείμενο

Προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις επί της 6^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βολιμών:

- Στη θέση «Αγία Ελένη Δ.Δ. Σαρακηνάδου» (Χ.Θ. 4+051) βελτίωση επί συνολικού μήκους 229 μ.
- Βελτίωση των κόμβων «Πάστρα» (Χ.Θ. 1+510) και «Αγίου Κήρυκα» (Χ.Θ. 5+806).
- Βελτίωση τμήματος, μήκους 3.093 μ. από τον οικισμό Αγίου Δημητρίου (Χ.Θ. 9+700) μέχρι τον οικισμό Πηγαδακίων (Χ.Θ. 12+793).

Οι παρεμβάσεις αφορούν βελτιώσεις των οδικών τμημάτων και των ισόπεδων κόμβων, κατασκευή πεζοδρομίων, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και ηλεκτροφωτισμό των κόμβων.

Στο αρχικό αντικείμενο του έργου προβλεπόταν και μια επιπλέον παρέμβαση επί της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Αλυκών με την κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση « Μεγάλη Καμάρα» καθώς και βελτίωση της οδού εκατέρωθεν της γέφυρας.

Η παρέμβαση αυτή αφαιρέθηκε κατά την πρόταση του έργου προς ένταξη στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.) μέσω του αντίστοιχου τεχνικού δελτίου που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε.

Θα ακολουθήσει η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) προκειμένου να συμπεριληφθεί η παραπάνω μείωση του φυσικού αντικείμενου στο συμβατικό αντικείμενο του έργου.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα τμήματα της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Βολιμών στη θέση «Αγία Ελένη Δ.Δ. Σαρακηνάδου» (Χ.Θ. 4+051) που αφορά βελτίωση επί συνολικού μήκους 229 μ. και η βελτίωση του «Κόμβου Πάστρα» (Χ.Θ. 1+510).

Επίσης, η «Βελτίωση τμήματος, μήκους 3.093 μ. από τον οικισμό Αγίου Δημητρίου (Χ.Θ. 9+700) μέχρι τον οικισμό Πηγαδακίων (Χ.Θ. 12+793)» έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 65% και η βελτίωση του «Κόμβου Αγίου Κήρυκα» έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.273.485,55€ (με το Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Έχουν εγκριθεί από την υπηρεσία οκτώ (8) λογαριασμοί του έργου, συνολικού ποσού 1.515.944,13€ (με το Φ.Π.Α.) και έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα οι έξι (6) από αυτούς συνολικού ποσού 1.302.170,65€ (με το Φ.Π.Α.).

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 19/07/2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας « 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για χορήγηση παράτασης εργασιών μέχρι την 31/01/2018 στο έργο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών του τελευταίου χειμώνα, της καθυστέρησης πληρωμών των λογαριασμών του έργου και της καθυστέρησης εγγραφής του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48, του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός της καθυστέρησης εργασιών στο έργο λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το χειμώνα 2016-2017, το γεγονός της καθυστέρησης των πληρωμών των εντολών πληρωμής του έργου καθώς και της καθυστέρησης εγγραφής του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου **«ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ'), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ»**, (184) ημερών δηλαδή έως τις 31-01-2018 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή

- | | |
|----|------|
| 1. | Φ.Ε. |
| 2. | Χ.Α. |

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

**Δημήτρης Γιαννούλης
Μηχανολόγος Μηχανικός**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου **«ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΒΟΛΙΜΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΙΔ'), ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΑ, ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΣΤΡΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΑΛΥΚΩΝ»**, (184) ημερών δηλαδή έως τις **31-01-2018** προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 528-27/25-07-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σουσσάνα Πεφάνη

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη