



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 29/01-08-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 552-29/01-08-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΚΡΑΝΑΙΑΣ» χωρίς αλλαγές στον καθαρό χρόνο εκπόνησης και επιμήκυνση του χρόνου εγκρίσεων, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01 - 08 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 64686/60/28-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Διονύσιο Μπάστα | |
| 4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του δου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11ο: Εισήγηση για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΚΡΑΝΑΙΑΣ» χωρίς αλλαγές στον καθαρό χρόνο εκπόνησης και επιμήκυνση του χρόνου εγκρίσεων, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

- ΣΧΕΤ.:**
- 1) Το υπ' αρ. 8694/2026/1-2-2016 έγγραφό μας
 - 2) Η από 15-06-2017 αίτηση-συναίνεση παράτασης του αναδόχου.
 - 3) Το 4ο απόσπασμα πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: **Νικόλαος Ανδρεάτος, Αν. Προϊστ. Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας Διονυσία Κακονύκτη Αν. Προϊστ. Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων**

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 90.081,43 πλέον ΦΠΑ
- ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 01-10-2013
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : 363-12/30-5-2014 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ : 75,97%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 26.629,20 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 18-11-2014
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Σπυριδούλα Βιτωράτου,
Τοπογράφος Μηχανικός

Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος
(υπ' αρ. πρωτ. 115936/32126/24-

11-201 ΔΤΕ/ΤΣΕ)

- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 18-11-2015
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 18-05-2016
2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 18-09-2016
3^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 18-06-2017

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην εκπόνηση των μελετών του Λειτουργικού Σχεδιασμού του νέου οδικού άξονα, που θα συνδέει απ' ευθείας το Αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς με την επαρχιακή οδό Αργοστόλι - Σκάλα - Πόρος, στην περιοχή της Κρανιάς.

Οι μελέτες που απαιτείται να εκπονηθούν είναι οι εξής: α) Προωθημένη μελέτη αναγνώρισης οδοποιίας και προκαταρκτική μελέτη ισόπεδων κόμβων, β) Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη και γ) Σύνταξη φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ).

3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεσθεί το 80% του συμβατικού αντικειμένου.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η υπηρεσία μας έχει αποστείλει με το υπ' αριθμ. πρωτ. 42834/9924/16-10-2015 έγγραφο τον 1^ο λογαριασμό και την 1^η εντολή πληρωμής.

5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Με το ως άνω (1) σχετικό έγγραφό μας έχει σταλεί ο φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) που αφορά στη μελέτη του θέματος στο τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Για την συνέχιση της διαδικασίας εκπόνησης των μελετών του επόμενου σταδίου και την ολοκλήρωση της μελέτης πρέπει να γνωμοδοτήσει η παραπάνω υπηρεσία, έτσι ώστε να μπορεί να

αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το εν λόγω έργο. Η γνωμοδότηση αυτή δεν μας έχει αποσταλεί έως σήμερα. Επομένως

Λαμβάνοντας υπόψη και:

1. Ότι η παραπάνω διαδικασία είναι χρονοβόρα. Ο ζητούμενος χρόνος παράτασης των έξι (6) μηνών κρίνεται εύλογος με βάση τη διαθέσιμη εμπειρία μελετών και έργων και με δεδομένο ότι οι συναρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ακόμα γνωμοδοτήσει.
2. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005.
3. Η αίτηση-συναίνεση (σχετικό 2) του ανάδοχου μελετητικού σχήματος, μέσω του κοινού εκπροσώπου του Ιωάννη Κουγιανού, για την χορήγηση παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος.
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους,

ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΚΑΝΑΙΑΣ**», ανάδοχων Συμπραττόντων Γραφείων Μελετών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & ΣΥΝ. Ε.Ε., ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε. και Σ. ΚΡΑΣΣΑ-ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, από τη λήξη της τρίτης παράτασης (18-06-2017) και για έξι ακόμα μήνες μέχρι **18-12-2017**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

	Συντάκτες		Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.
Μονογραφή			
Όνοματεπώνυμο	Λ. Νικολάου	Σ. Βιττωράτου	Δ. Κακονύκτη
Ημερομηνία	25-7-2017	25-7-2017	25-7-2017

Ο Αν. Δ/ντης Τ.Ε. Π.Ε. Κεφαλληνίας

Νικόλαος Ανδρεάτος

Εσωτ. διανομή

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Λ. Νικολάου
4. Σ. Βιττωράτου

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΚΑΝΑΙΑΣ**», ανάδοχων Συμπραττόντων Γραφείων Μελετών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ & ΣΥΝ. Ε.Ε., ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε. και Σ. ΚΡΑΣΣΑ-ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, από τη λήξη της τρίτης παράτασης (18-06-2017) και για έξι ακόμα μήνες μέχρι **18-12-2017**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 552-29/01-08-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σουσσάνα Πεφάνη

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής