



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 30/08-08-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 574-30/08-08-2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”, ανάδοχου Κ/Ξ “ΧΡ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Γ.Β. ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε”.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 08 - 08 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 66839/66/04-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης   | Πρόεδρος      |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος                                 | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Διονύσιο Μπάστα |               |
| 4. Σταύρος Γρηγόρης   | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Τσιλιμιδός  | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά την έναρξη της συζήτησης του δου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κα Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 10ο:** Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”, ανάδοχου Κ/Ξ “ΧΡ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Γ.Β. ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 €.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ.95823/38940/22-10-2015 της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ522/0 Π.Δ.Ε., με ΚΕ 2014ΕΠ52200002
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 80-5/2016 (πρακτικό Νο 5/02-02-2016 ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ «ΧΡ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Γ.Β. ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 12,67%
- ΣΥΜΒΑΣΗ : ΟΙΚ.45855/18798/26-05-2016
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 392.981,33 €
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Μιχάλης Χαλικιόπουλος (ΟΙΚ.47208/19324/31-05-2016 απόφαση)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
  - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 26-01-2017
  - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 31-03-2017 (πρώτη παράταση με αρ. πρωτ. 4803/1892/01-03-2017)

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με την συντήρηση τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και ειδικότερα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Βόρειας Κέρκυρας.

Προβλέπονται εργασίες οδοστρωσίας για την αποκατάσταση του υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα που έχουν υποστεί βλάβες καθώς και σε τμήματα που έχει προηγηθεί η κατασκευή τεχνικών έργων και πρέπει να ασφαλοστρωθούν, κατασκευής ασφαλικών στρώσεων σε υφιστάμενα ασφατικά οδοστρώματα προς βελτίωση της επιφάνειας κυκλοφορίας των, αποκατάστασης τοπικών βλαβών (λακκουβών)σε υφιστάμενα ασφατικά οδοστρώματα, κατασκευής τμηματικών ασφαλικών ισοπεδωτικών στρώσεων σε υφιστάμενα ασφατικά οδοστρώματα προς αποκατάσταση εκτεταμένων βλαβών, ανωμαλιών, φαινομένων ερπυσμού, υποχωρήσεων κλπ.

Οι εργασίες αυτές αποκαθιστούν φθορές και βλάβες και γενικότερα αποσκοπούν στην επαναφορά του οδικού δικτύου (στα σημεία των παρεμβάσεων) στην αρχική τους κατάσταση και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση των χαρακτηριστικών τους.

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν εκτελεσθεί ασφαλικές εργασίες, κατασκευής ασφαλικών στρώσεων σε υφιστάμενα ασφατικά οδοστρώματα προς βελτίωση της επιφάνειας

κυκλοφορίας των, αποκατάστασης τοπικών βλαβών (λακκουβών) σε υφιστάμενα ασφαλτικά οδοστρώματα κλπ.

Κατασκευή τεχνικών για την αποκατάσταση της απορροής των ομβρίων, τεχνικών αποκατάστασης πρανών κλπ.

#### **1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

1.4.1. Αρχική Σύμβαση ποσού 392.981,33 €.

1.4.2. 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο με την Α.Σ., χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.) ποσού 396.176,30 €.

1.4.3. 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο με την Α.Σ. και τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.) ποσού 396.176,30 €.

1.4.4. 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο με την Α.Σ., τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., χωρίς τη δαπάνη Φ.Π.Α.) ποσού 396.176,30 €.

#### **1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

1.5.1. 1 <sup>ος</sup> Λογαριασμός	78.650,00 €	}	346.219,00 €
1.5.2. 2 <sup>ος</sup> Λογαριασμός	57.070,00 €		
1.5.3. 3 <sup>ος</sup> Λογαριασμός	94.145,00 €		
1.5.4. 4 <sup>ος</sup> Λογαριασμός	29.749,00 €		
1.5.5. 5 <sup>ος</sup> Λογαριασμός	48.220,00 €		
1.5.6. 6 <sup>ος</sup> Λογαριασμός	31.715,00 €		
1.5.7. 7 <sup>ος</sup> Λογαριασμός	6.670,00 €		

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με έγγραφό του αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 31-05-2017 προκειμένου να υλοποιήσει τις υπολειπόμενες εργασίες τεχνικών, μετά τις υποδείξεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας που αφορούσαν την αντιμετώπιση προβλήματος (τρύπας) στο κατάστρωμα της Επαρχιακής Οδού 17, στη θέση "Μεγάλη" της Τοπικής Ενότητας Σιδαρίου.

#### **Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

1. Ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται η εκπόνηση στατικής μελέτης και η έκδοση αδειοδοτήσεων.
2. Την βούληση των τοπικών συμβούλων να μην προβούμε σε εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας αντιμετώπισης του προβλήματος πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, όπου τελειώνει η τουριστική περίοδος, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργούσαμε σοβαρό πρόβλημα στους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό.
3. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου Κ/ξιας «ΧΡ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Γ.Β. ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι και την 30-11-2017.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου Κ/ξιας «ΧΡ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Γ.Β. ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι και την **30-11-2017**.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 574-30/08-08-2017**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σουσσάνα Πεφάνη**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**