



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/08-08-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 581-30/08-08-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ”, ανάδοχου Κ/Ξ Μ. ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Σ. ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 08 - 08 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 66839/66/04-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σουσσάνα Πεφάνη που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Διονύσιο Μπάστα | |
| 4. Σταύρος Γρηγόρης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του δου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κα Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 17ο: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ”, ανάδοχου Κ/Ξ Μ. ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Σ. ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρου Χαλικιά, η οποία έχει ως εξής:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.000,00 €.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ/89887/34683/11-09-2014 της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ022 Π.Δ.Ε., με ΚΕ 2012ΕΠ02200006
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 889-38/29-12-2014 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ Μ. ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Σ. ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 1,00%
- ΣΥΜΒΑΣΗ : 23419/10094/17-03-2015
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 72.269,99 €
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Μιχάλης Χαλικιόπουλος & Νικόλαος Πολύζος (ΟΙΚ/27524/11628/18-03-2015 απόφαση)
Μιχάλης Χαλικιόπουλος & Νικόλαος Ρέβης (ΟΙΚ/53338/21805/05-06 -2015 απόφαση)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : 17-05-2015 (αρχική σύμβαση)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης της φωτοσήμανσης του διαύλου εισόδου στο λιμένα «Αυλάκια» Οθωνών.

Προβλέπεται προμήθεια και τοποθέτηση νέου φωτοσημαντήρα στη θέση Β1, τοποθέτηση μπλοκιού, ανοξείδωτου οβελού και φωτοσημαντήρα στη θέση Β2, προσθήκη αλυσίδων και αγκυρίων στους φωτοσημαντήρες στις θέσεις Α και Β1, καθώς και τοποθέτηση φανού κατευθύνσεως στην ξηρά.

Οι εργασίες αυτές αποκαθιστούν φθορές και βλάβες και γενικότερα αποσκοπούν στην επαναφορά της λειτουργικότητας της φωτοσήμανσης του διαύλου εισόδου στο λιμένα «Αυλάκια» Οθωνών και όχι στην ουσιαστική τροποποίηση των χαρακτηριστικών του.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ουδμία εργασία έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αρχική Σύμβαση ποσού 72.269,99 € (με 23% Φ.Π.Α.).

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με έγγραφό του αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ»,

μέχρι την 30-06-2017 προκειμένου να υλοποιήσει το προβλεπόμενο στην εγκεκριμένη μελέτη αντικείμενο.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Για την προμήθεια και τοποθέτηση των φωτοσημαντήρων πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της υδρογραφικής υπηρεσίας του πολεμικού ναυτικού.
2. Την εκτεταμένη επικοινωνία (τηλεφωνική, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υπηρεσιακή αλληλογραφία) της Δ/νουσας το έργο υπηρεσίας με την υπηρεσία φάρων, αναφορικά με την έγκριση των προδιαγραφών των φωτοσημαντήρων και του φανού κατεύθυνσης.
3. Την εκφρασμένη ανησυχία της υπηρεσίας σχετικά με την προβλεπόμενη στην εγκεκριμένη μελέτη τεχνική πρόταση τοποθέτησης των φωτοσημαντήρων στις θέσεις Α και Β1, όσον αφορά την αντοχή και ασφαλή λειτουργία τους για τις καιρικές και ωκεανογραφικές συνθήκες της περιοχής του έργου του θέματος.
4. Το έγγραφο (αρ. πρωτ. 36952/24-07-2017) του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Οθωνών με το οποίο μας γίνεται γνωστό ότι τους χειμερινούς μήνες του τρέχοντος έτους, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στους Οθωνούς, καταστράφηκαν όλοι οι φωτοσημαντήρες, με αποτέλεσμα να ζητείται η βοήθεια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ώστε να επανέλθει η λειτουργικότητα της φωτισήμανσης του διαύλου εισόδου στο λιμένα «Αυλάκια» Οθωνών.
5. Ότι σε περίπτωση που δεν καταστεί ο διάυλος λειτουργικός, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κινδυνεύει με δημοσιονομική διόρθωση από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ίση με το χρηματικό ισοδύναμο των 3,4 εκ. €, που δαπανήθηκε για την κατασκευή του λιμένα.
6. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ», ανάδοχου Κ/Ξ Μ. ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Σ. ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ, μέχρι και την 30-09-2017.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ», ανάδοχου Κ/Ξ Μ. ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Σ. ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ, μέχρι και την **30-09-2017**.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 581-30/08-08-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σουσσάνα Πεφάνη

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη