



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 37/19-09-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 690-37/19-09-2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του υποέργου «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ », αναδόχου Μπάγια Λαμπρινής έως 31-12-2017, Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 19 - 09 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 78181/76/15-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
4. Σουσσάνα Πεφάνη	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης του τομέα Επιχειρηματικότητας, Επενδύσεων και Εμπορίου, κ. Διονύσιος Μπάστας.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κα Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Ε.Η.Δ. Θέμα 18ο:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του υποέργου «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

ΑΥΛΙΩΤΩΝ », αναδόχου Μπάγια Λαμπρινής έως 31-12-2017, Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

- ΣΧΕΤ. :**
1. Το από 27-12-2016 αίτημα παρατάσεως προθεσμίας της αναδόχου Ε.Δ.Ε. Μπάγια Λαμπρινής
  2. Το από 9-1-2017 δεύτερο αίτημα παρατάσεως της αναδόχου Ε.Δ.Ε. Μπάγια Λαμπρινής
  3. Η από 31-10-2016 ( ΑΔΑ 7ΚΓ77ΛΕ-0Κ2) Σύμβαση κατασκευής υποέργου μεταξύ του Περιφερειάρχη της Π.Ι.Ν και της κας Λαμπρινής Μπάγια Ε.Δ.Ε. , με προθεσμία έως 31-12-2016
  4. Το με αρ. πρωτ. 2096/15-09-17 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( σύμφωνα γνώμη παράτασης προθεσμίας περαίωσης )

Διαβιβάζονται φωτοαντίγραφα των ανωτέρω σχετικών υπ' αριθμ. 1 και 2 αιτημάτων για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου του θέματος και το υπ' αριθμ. 4 έγγραφο .

## **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 712541,12 € με ΦΠΑ και ανάδοχος αναδείχθηκε η ΦΡΕΚΟ ΑΤΕ, η οποία αφού εκτέλεσε μέρος των εργασιών προέβη σε αίτημα Διαλύσεως της εργολαβίας. Με την νόμιμη διαδικασία το έργο ανατέθηκε στην επόμενη κατά σειράν μειοδοσίας εργολήπτη Δ.Ε ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ . Ο προϋπολογισμός του νέου έργου ανήλθε σε 286.178,45 € με ΦΠΑ 24% . Μετά την υπογραφή της συμβάσεως εγκρίθηκε με την υπ' αρ. οικ/115828/47205/29-12-2016 απόφαση της Προισταμένης Αρχής εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. 286.178,45 € (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση αλλά με απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των προβλέπτων δαπανών)

- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: αρ. πρωτ. 92368/38082/31-10-2016
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 286.178,45 € (με ΦΠΑ)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Μπαλή Θεοδώρα Πολ.Μηχ. ΠΕ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 31-12-2016  
Α.Π.Ε. : 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ  
286.178,45 € (οικ/115828/47205/29-12-2016)

### **1.1 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν κατασκευασθεί :

Τα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων στην θέση της χωμάτινης τάφρου και ανάντη του παραδρόμου κατά 100%. Οι στρώσεις οδοστρωσίας μεταξύ των διατομών Ρ78 έως Ρ96, η ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση και ο παράδρομος

### **1.2 ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Διπλή σφραγιστική στρώση στο έρεισμα της κυρίας οδού, η στρώση κυκλοφορίας της ασφάλτου, η σήμανση και η ασφάλιση

## **2. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Η ανάδοχος με τις στα ανωτέρω σχετικά αναφερόμενες αιτήσεις της ζήτησε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως 28-2-2017 ή «προθεσμία 60 ημερες μετά την ένταξη του παρόντος υποέργου στα έργα που μπορούν να πληρώνονται ως υποέργα του πρώην ΕΣΠΑ»

Η Υπηρεσία είχε εισηγηθεί (και αιτηθεί προεγκρίσεως από την ΕΔΑ) παράταση του υποέργου μέχρι και τις 31-03-17. Η παράταση προεγκρίθηκε από την ΕΔΑ.

Όμως λόγω λήξης του προγράμματος 2007-2013 εκκρεμεί η εγγραφή του υποέργου σε νέα ΣΑΕΠ. Μέχρι την εγγραφή του η Υπηρεσία δεν μπορεί να δώσει εντολή στον ανάδοχο να

συνεχίσει εργασίες αφού αυτές δεν θα μπορούν να πιστοποιηθούν. Επιπλέον δε , δεν μπορεί να πιστοποιήσει και εργασίες που έχουν ήδη εκτελεστεί και βρίσκονται στο στάδιο της επιμέτρησης.

**Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψιν :**

- Ότι το συμφέρον του έργου προϋποθέτει ομαλή εξέλιξη της νέας εργολαβίας.
- Ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του υποέργου σε νέα ΣΑΕΠ

**Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α**

Την χορήγηση παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ**», αναδόχου ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ Ε.Δ.Ε., μέχρι και την **31-12-2017**.

**Ε.Δ.**

1. κ. Πρ/νο Δ/σης Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
2. κ. Πρ/νο Τμ. Συγκ. Έργων
3. Φ.Ε.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κων/νος Γαστεράτος  
Μηχανικός ΠΕ/Α

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ**», αναδόχου ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ Ε.Δ.Ε., **μέχρι και την 31-12-2017**.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 690-37/19-09-2017**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Σουσσάνα Πεφάνη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**