



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 37/19-09-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 691-37/19-09-2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για παράταση (1η) της προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 19 - 09 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 78181/76/15-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
4. Σουσσάνα Πεφάνη	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης του τομέα Επιχειρηματικότητας, Επενδύσεων και Εμπορίου, κ. Διονύσιος Μπάστας.

Χρή γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κα Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Ε.Η.Δ. Θέμα 19ο:** Εισήγηση για παράταση (1η) της προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ»,

Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 19ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονυσίας Κακονούκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Απόφαση 96758/22118/03-12-15 (Δ.Τ.Ε./ΤΣΕ της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΙΝ ΦΟΡΕΑ ΣΑΕΠ 522
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 29-03-2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : 362-20/26-04-2016 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 2,69 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 196.211,10 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 14-09-2016
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Πανερης Σταύρος , Πολίτικος Μηχανικός Τ.Ε. υπ' αρ. 72526/16744/19-08-2016 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13-09-2017 (12 ΜΗΝΕΣ)
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -

### **Περίληπτικό ιστορικό:**

Με την υπ' αριθμ. 362-20/26-04-2016 Απόφαση από το υπ' αριθμ. 20/26-04-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: « **Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ** », Π/Υ δαπάνης 200.000,00 € με το Φ.Π.Α., στην εταιρεία **ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ** , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 2,69%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας: εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια έντεκα ευρώ και δέκα λεπτά (196.211,10€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των δώδεκα [12] μηνών, ήτοι μέχρι τις 13/09/2017.

**1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Με το παρόν έργο πρόκειται (ως προβλεπτόταν) να εκτελεσθούν εργασίες σε διάφορα σημεία του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της νήσου Κεφαλληνίας και Ιθάκης κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν:

1. Χωματοουργικές εργασίες : (Καθαρισμό ταφρων , επισκευή τεχνικών έργων , τοιχία αντιστήριξης , τεχνικά απορροής ομβίων, τσιμεντοστρώσεις τμηματικές κ.α)
2. Τεχνικά Έργα : λιθοδομές και τοιχια από σπλισμένο σκυρόδεμα.
3. Ασφαλτικά Έργα & εργα σήμανσης .

**1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- Καθαρισμός ταφρων απορροής ομβρίων.
- Κατασκευή τοιχίων αντιστηριξης (βαρύτητας ) από μπετο σε τμηματικές ζημιές της επαρχιακής οδού.
- Κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτά οχετοί) για την απορροή ομβρίων.
- Τμηματικές τσιμεντοστρώσεις προσαρμογής με κύριο επαρχιακό δίκτυο.

**1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε στο ύψος των 196.211,10 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο με τη αρχική σύμβαση.

**1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

- Έχει εγκριθεί η από 09-08-2017 1<sup>η</sup> πιστοποίηση του έργου ποσού 64.089,64 με το ΦΠΑ ευρώ, η οποία και ενταλματοποιήθηκε.

**2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος, με την από 11/09/2017 αίτησή του (υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 76460/18022/11-09-2017, η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά να του χορηγηθεί παράταση (1<sup>η</sup>) προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 60 ημέρες λόγω της μη δυνατότητας εκτέλεσης ασφαλικών εργασιών - στρώσεων κατά τους θερινούς μήνες λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας και των υψηλών θερμοκρασιών καθώς και κατασκευής τοιχίου από σκυρόδεμα το οποίο δεν ήταν δυνατόν να κατασκευαστεί πριν την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

**Λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/2008 και ειδικότερα στο άρθρο 48 (πλέον στο Ν. 4412/16), σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση κάποιων εργασιών που είναι ήδη σε εξέλιξη (και οι οποίες είναι ορθότερο να γίνονται με ξηρό καιρό).
3. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο λόγω της φύσεως του ήταν δυσχερούς προμέτρησης και οι εργασίες εκτελούνταν κατόπιν σχετικών εντολών της Δ/σας Υπηρεσίας , καθώς επίσης και ότι έχουν εκτελεστεί εργασίες που δεν μπορούσαν να παραμείνουν ημιτελείς αλλά απαιτείται τακτοποίηση ποσοτήτων.
4. την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ για να καταστεί δυνατή αφενός η τακτοποίηση διαταχθεισών εκτελεσμένων εργασιών καθώς και η ολοκλήρωση του έργου.
5. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου από τα ανωτέρω,

**Εισηγούμαστε**

τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών, διάρκειας εξήντα **(60) ημερών** (έως και τις 12/11/2017), για το έργο: « **Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ** », Π/Υ δαπάνης 200.000,00 € με το Φ.Π.Α., προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Συνημμένα:** Φωτοαντίγραφο της με αριθ. πρωτ. 76460/18022/11-09-2017 αίτησης του αναδόχου.

Η Αναπληρ. Προϊστάμενη  
Τ.Σ.Ε.

Κακονύκτη Διονυσία  
Πολιτικός Μηχανικός

**Εσωτ. διανομή:** 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Στ. Πανερης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τη συνημμένη αίτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης εργασιών, διάρκειας εξήντα (60) ημερών, **έως και τις 12/11/2017**, για το έργο: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», Π/Υ δαπάνης 200.000,00 € με το Φ.Π.Α., προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 691-37/19-09-2017**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Σουσσάνα Πεφάνη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**