



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 38/26-09-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 706-38/26-09-2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για την 2η παράταση προθεσμίας του έργου ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, αναδόχου Κ/Ξς ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΗΚΟΣ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26 - 09 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 80456/78/22-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
5. Σουσσάνα Πεφάνη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης του τομέα Επιχειρηματικότητας, Επενδύσεων και Εμπορίου, κ. Διονύσιος Μπάστας.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 13ο:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για την 2η παράταση προθεσμίας του έργου ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, αναδόχου Κ/Ξς ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΗΚΟΣ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση .

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 284.552.85 ΚΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 350.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ/80823/32911/07-09-2015
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 350.000,00 € από Πιστώσεις ΣΑΕΠ522 με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002
  
- ΑΠΟΦ. . ΠΡΑΚΤ. ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠ. : Απόφαση 447 του πρακτικού Νο 25/07-06-2016 της ΟΙΚ.ΕΠ/ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 12,36%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 309.227,31 € (με ΦΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 24-08-2016
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Θεοδώρα Μπαλή
  
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24-04-2017
- 1<sup>Η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 24-08-2017 ( Εγκρίθηκε με την απόφαση 379-20/07-06-2017 της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ
- 1<sup>ΟΣ</sup> ΑΠΕ ύψους δαπάνης 309.227,31 Ευρώ ( Έγκριση 1<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ΟΥ</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με αριθμ. Πρωτ. οικ 47237/19316 ΑΔΑ: 70Χ87ΛΕ-Φ63)

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης προβλέπονται εργασίες καθαρισμού τάφρων και ρείθρων των οδών, κλάδεμα και διαμόρφωση θάμνων νησιδων κυκλοφορίας, κοπή και κλάδεμα δέντρων, πλακοστρώσεις νησιδων-πεζοδρομίων , τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και αποκατάσταση παλαιών , τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης , τοποθέτηση οριοδεικτών και ανακλαστήρων οδοστρώματος , διαγράμμιση οδοστρωμάτων , ανακαίνιση βαφής και αποκατάσταση ή αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού .

### **1.2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Διαγραμμίσεις διαβάσεων , πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες , πινακίδες τριγωνικές , πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους στο εθνικό

και επαρχιακό δίκτυο , οριοδείκτες ,μάτια γάτας και τεχνικά οπλισμένου σκυροδέματος .

Επίσης εργασίες κλαδέματος , διαμόρφωση μπορντούρας θάμνων .

Έγιναν ακόμη διαγραμμίσεις διαβάσεων και οδών .

Από τις εργασίες μένει να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση πινακίδων με βάση τα πρόσφατα αιτήματα της Τροχαίας και το κλάδεμα υψηλών δένδρων λόγω επικινδυνότητας ή λόγω του ότι τα κλαδιά αποτελούν εμπόδιο για την κυκλοφορία λεωφορείων στην περιοχή Μπενιτσών , Παλαιοκαστρίτσας και μεταξύ Σιδαρίου και Ρόδας .

#### **1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Κατατέθηκε πριν την λήξη της αρχικής προθεσμίας τις 21-07-2017

**Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με τα οποία αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός κατά την τουριστική περίοδο οι εργασίες διαγράμμισης και κλαδέματος σε κεντρικά σημεία περιοχών με έντονη τουριστική κίνηση δεν ήταν αποδεκτές και θεωρήθηκε σκόπιμο να μετατεθούν χρονικά
- Έγγραφα της Τροχαίας για ανάγκη αντικατάστασης πινακίδων μετά ατυχήματα σε πολλά σημεία των οδών
- Ανάγκη για τακτοποίηση των ποσοτήτων στις διάφορες εργασίες με την σύνταξη 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.
- Τα αναφερόμενα στην από 21-07-2017 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξς και για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» για **τέσσερις μήνες** μέχρι και την **24-10-2017** .

#### **Ε.Δ.**

1. κ. Δ/ντή Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
2. κ. Πρ/νο Τμ. Συγκ. Έργων
3. κ. Μπαλή/Φ.Ε.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κ/νος Γαστεράτος  
Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και την από 21-07-2017 αίτηση του αναδόχου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» για τέσσερις μήνες μέχρι και την **24-10-2017**.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 706-38/26-09-2017**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Σουσσάνα Πεφάνη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**