



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 41/16-10-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 771-41/16-10-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» Αναδόχου: ΣΤΑΜΑΤΑΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16 - 10 - 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 87503/82/12-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε από τη συνεδρίαση, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 5ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα

ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 16ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» Αναδόχου: ΣΤΑΜΑΤΑΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|---------------------------|---|
| 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | : 835.000,00 € με Φ.Π.Α. |
| 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. | : οικ.62239/23529/5-11-2013 |
| 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | : ΣΑΕΠ022 30-10-2013 με Κ.Α.2013ΕΠ02200002 |
| • ΗΜΕΡ. ΔΗΜ/ΣΗΣ | : 15/04/2014 |
| • ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ: | 353 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής πρακτικό υπ' αριθμ. 12/30-5-2014 |
| • ΕΚΠΤΩΣΗ | : 46,07% |
| • ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ | : 450.319,13 € μαζί με Φ.Π.Α. |
| • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | : 17-10-2014 |
| • ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ | : Ι. Γρανά / Ν. Πολύζος (ΟΙΚ 103629/40215/21-10-2014),
Μ. Χαρτοφύλακα / Ηλία Φ.
(ΟΙΚ.71310/ 29027/12-8-2016) |
| 5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ | : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 17-10-2015
1 ^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 31-12-2016 (154-10/26-02-2016
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
2 ^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 5-9-2017 (84-5/7-2-2017 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής) |

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες επισκευής στο παλιό Δικαστικό Μέγαρο Κέρκυρας, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Θα εκτελεστούν εργασίες όπως καθαιρέσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, χρωματισμοί, επενδύσεις, επιστρώσεις ανακαίνιση WC, νέες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση ανελκυστήρα κτλ.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν γίνει οι καθαιρέσεις των επιχρισμάτων, των κουφωμάτων, των πλινθοδομών και των επιστρώσεων τοίχου. Επίσης έχει γίνει η αποξήλωση των πλαστικών δαπέδων, των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Έχει υλοποιηθεί το 90% των υδραυλικών εγκαταστάσεων και έχουν γίνει τα χωρίσματα από γυψοσανίδα και οι ψευδοροφές. Έχει ολοκληρωθεί το 70% των ηλεκτρολογικών εργασιών.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το από 1-9-2017 έγγραφό του (έλαβε αρ. πρωτ.: 73767/30512/ 1-9-17), αιτείται παράταση προθεσμίας του έργου έως 5-3-2018.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του ν.3669/08 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι τροποποιήθηκε η εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
- Το γεγονός ότι ο ανελκυστήρας έχει χρόνο παράδοσης τουλάχιστον 2 μήνες και η κατασκευή του μεταλλικού φρεατίου λόγω του ότι το κτίριο προϋφίσταται και είναι διατηρητέο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη.
- Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**», αναδόχου: ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, μέχρι την **15-1-2018** για την ολοκλήρωση της κατασκευής του ανελκυστήρα με την επισήμανση ότι οι λοιπές εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως 15 – 11 – 2017.

ΕΔ.

- Φ.Ε. (Ηλία Φωτεινή)
- Χαρτοφύλακα Μαρίνα
- Χρον. Αρχείο

**Ο Απατλ. Πρ/νος Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων**

**Κων/νος Γαστεράτος
Η/Μ Μηχανικός**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης
2. Ανδρόνικος (Νικόλαος) Βαλλιανάτος
3. Σταύρος Γρηγόρης
4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
5. Σουσσάνα Πεφάνη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», αναδόχου: ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, μέχρι την **15-01-2018** για την ολοκλήρωση της κατασκευής του ανελκυστήρα με την επισήμανση ότι οι λοιπές εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως 15 – 11 – 2017.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 771-41/16-10-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Διονύσιος Στραβοράβδης****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Ειρήνη Διαμάντη****ΤΑ ΜΕΛΗ****Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος****Σταύρος Γρηγόρης****Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη****Σουσσάνα Πεφάνη****Γεώργιος Τσιλιμιδός**