



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 41/16-10-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 773-41/16-10-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προϋπ/σμού 1.100.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α , αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16 - 10 - 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 87503/82/12-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε από τη συνεδρίαση, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 5ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα

εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 18ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προϋπ/σμού 1.100.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α , αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ 24^Α/31-12-2013) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ	
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015».
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.100.000,00 με Φ.Π.Α.
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.	αριθ.πρωτ. οικ 46842/8024/30-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΑ487ΛΕ-16Θ) απόφαση της Δ/νσης Τ.Ε. Π.Ε.Λευκάδας
• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΣΑΕΠ 022
• ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	2-08-2016
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	Η υπ.αρ 652-36/23-08-2016 (ΑΔΑ:6ΑΖΨΕΛΕ-0ΗΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στην ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ.
• ΕΚΠΤΩΣΗ	52,34 %.(γενική τεκμαρτή έκπτωση).
• ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	528.560,40€ με Φ.Π.Α.
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	14-12-2016
• ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	Αλεξία Κότσαλη
• 1 ^{ος} ΑΠΕ	Έγκριση 1ου ΑΠΕ με την υπ. αρ. 38301/6265/12-6-2017 (ΩΓ7Τ7ΛΕ-Π31) απόφαση του Δ/ντη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Συμβατική: ΕΞΙ (6) μήνες: 10-06-2016
• 1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 1 ^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου έως 31-08-2017 «με αναθεώρηση» από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας (πράξη 9 ^η /26-05-2017, θέμα 8 ^ο της 4 ^{ης} Συνεδρίασης)

<ul style="list-style-type: none"> • 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 	Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου έως 30-09-2017 με την υπ. αρ. 63485/10147/4-8-17 απόφαση του Δ/ντη της της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
--	--

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 1.100.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της βατότητας και την βελτίωση της ασφάλειας του οδικού τμήματος ΚΟΜΗΛΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί μια σειρά τεχνικών έργων επί του ανωτέρω τμήματος του επαρχιακού οδικού δικτύου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις του σεισμού που έπληξε το νησί της Λευκάδας την 17-11-2015, αλλά και να βελτιωθούν σημεία του δρόμου που είναι ευπαθή σε μελλοντικούς σεισμούς

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες τεχνικών έργων στο οδικό τμήμα ΚΟΜΗΛΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 77619/12153/14-9-17 αίτησή του αιτείται παράταση τριών μηνών λόγω ότι: **α.** Στο τμήμα εντός του οικισμού Αγ. Πέτρου που προβλέπονται από την μελέτη του έργου εργασίες ασφαλτόστρωσης πρόκειται να κατασκευαστεί δίκτυο ύδρευσης με εργολαβία που έχει συμβασιοποιηθεί από το Δήμο Λευκάδας και για αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμο να γίνει πρώτα η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, **β.** Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, στο σημείο που πρόκειται να γίνει διάνοιξη – διαπλάτυνση στενής στροφής στην έξοδο του Αγίου Πέτρου δεν μπορούν να ολοκληρωθούν έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης σύμφωνης γνώμης των παρόδων ιδιοκτητών, **γ.** Λόγω του έντονου κυκλοφοριακού φόρτου κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη καθιστούσε αδύνατη την πραγματοποίηση εργασιών εξαιτίας του κινδύνου πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και **δ.** Υπάρχει καθυστέρηση στις πληρωμές του έργου. Ο 3^{ος} λογαριασμός του έργου πληρώθηκε με καθυστέρηση, είχε περάσει δίμηνο από την έγκριση του, σαν αποτέλεσμα ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών να ελαττωθεί λόγω της αδυναμίας του εργολάβου να χρηματοδοτεί το έργο.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε 3^η παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2017 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την 5η Πράξη, θέμα 5ο της 6η Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο εάν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου, β) την ανωτέρω 6η συνεδρίαση στις 6-10-2017 πράξη 5η (θέμα 5^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε για παράταση έως 31-12-2017.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση **3ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015»** προϋπ/σμού **1.100.000,00 €** μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου **ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ**. **μέχρι την 31-12-2017 με αναθεώρηση.**

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

- Η πράξη 5^η/6-10-2017 (θέμα 5^ο) 6^{ης} συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
- Η με από 14-9-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου.

Ο αν. Διευθυντής Τεχ. Έργων
Περιφ. Ενότητας Λευκάδας

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Δ/ντή
2. κ. Πρ/νο Τμημ/τος Συγκοινωνιακών έργων
3. ΧΑ, Φ.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης
2. Ανδρόνικος (Νικόλαος) Βαλλιανάτος
3. Σταύρος Γρηγόρης
4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
5. Σουσσάνα Γεφάνη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προϋπ/σμού 1.100.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ, μέχρι την 31-12-2017 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 773-41/16-10-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη