



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 41/16-10-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 781-41/16-10-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση –Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου ,Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λειβάδι λόγω σεισμού της 17-11-2015», προϋπ/σμού 550.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. , αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16 - 10 - 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 87503/82/12-10-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής απουσίαζε από τη συνεδρίαση, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 5ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα

εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 26ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση –Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου ,Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λειβάδι λόγω σεισμού της 17-11-2015», προϋπ/σμού 550.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. , αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 26ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ 24^Α/31-12-2013) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ	
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	«Αποκατάσταση –Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου ,Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λειβάδι λόγω σεισμού της 17-11-2015».
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	550.000,00 €
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.	ΔΤΥ οικ. 62017/10519/14-07-2016 (ΑΔΑ:ΩΔΛ27ΛΕ-1ΞΕ)
• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΣΑΕΠ 022
• ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	19-07-2016
• 1 ^η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	30-08-2016
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	Η υπ.αρ. 748-42/27-09-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση –Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου ,Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λειβάδι λόγω σεισμού της 17-11-2015»
• ΕΚΠΤΩΣΗ	53%
• ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	258.500,00 € με ΦΠΑ

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	27-12-2016
• ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	Θεόδωρος Μανωλίτσης Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε.
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Δεκαοχτώ (18) μήνες ήτοι έως 26/06/2017
• 1 ^{ος} ΑΠΕ	Εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ.οικ.45177/7221/02-06-2017 Απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ: Ω9ΠΚ7ΛΕ-ΟΡΙ)
• 1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 1 ^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου έως 31-08-2017 από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λεύκάδας (πράξη 1 ^η θέμα 1 ^ο ΕΗΔ 3 ^{ης} συνεδρίασης 26-05-2017) και στη συνέχεια από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την υπ.αρ. 405-21/13-06-2017 απόφασή της.

• 2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 2 ^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου έως 30-10-2017 από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας (πράξη 4 ^η θέμα 4 ^ο 6 ^{ης} συνεδρίασης 6-10-2017).
---------------------------	---

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Αντικείμενο της παραπάνω εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση του Επαρχιακού δρόμου από την Δ.Κ. Λαζαράτων έως τον οικισμό Πλατυστόμων. Συνοπτικά οι εργασίες είναι:

- Κατασκευή επενδυμένης τάφρου τριγωνικής διατομής μέσου πλάτους 1.00μ. , πάχους 10εκ. με στηθαίο ύψους 0.25μ. και πάχους 0.20μ.
- Καθαρισμός των πρανών του δρόμου και κατασκευή σε διάφορες θέσεις του παραπάνω Επαρχιακού δρόμου των ισοπεδωτικών ταπήτων , ενώ θα

πραγματοποιηθεί αποξήλωση του οδοστρώματος και ανακατασκευή της υπόβασης και των ασφαλικών σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

- Διαμόρφωση του Κόμβου από τον Επαρχιακό δρόμο προς Ι.Μ. Αγ.Ιωάννη και κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλοτάπητα. Επιπλέον θα κατασκευαστεί τριγωνική επενδυμένη τάφρος μέσου πλάτους 1.00μ., πάχους 10εκ. με στηθαίο ύψους 0.25μ. και πάχους 0.20μ. για την προστασία και απορροή των ομβρίων και την προστασία της οδού.
- Διαγράμμιση, σήμανση, τοποθέτηση ματιών γάτας, πληροφοριακών , ρυθμιστικών πινακίδων και οριοδεικτών δρόμου , όπου απαιτείται με υπόδειξη της Υπηρεσίας.
- Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης του κατάντι του πρανού του δρόμου σε σημεία που έχουν καταρρεύσει οι ξερολιθιές.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

(Συνοπτική περιγραφή εκτελεσμένου αντικειμένου και υπολειπόμενου)

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες κατασκευής επενδυμένης τάφρου με στηθαίο , καθαρισμού των πρανών του δρόμου ,τοποθέτηση ορειοδεικτών , κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης , οδοστρωσίας βάσεως και υπόβασης στον δρόμο για Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη, οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων ισοπεδωτικών και ταπήτων ,τοποθέτηση ματιών γάτας , η τοποθέτηση σήμανσης (πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων).

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ και έχει εγκριθεί με την αρ.πρωτ.οικ. 45177/7221/02-06-2017 απόφαση του Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Λ. (ΑΔΑ: Ω9ΠΚ7ΛΕ-ΟΡΙ), ποσού **258.500,00 € με ΦΠΑ** όσο και η σύμβαση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. 69944/11003/18-08-2017 αίτησή του αιτείται παράταση έως της 31-10-2017 λόγω του ότι , κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο λόγω της στενότητας του δρόμου (3-4μ. κατά θέσεις) είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη η εκτάλεση εργασιών εξαιτίας της συχνής διέλευσης οχημάτων από τουρίστες , γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει την ασφαλή εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών.

Έχοντας υπόψη το Ν.3669/2008 άρθρο 48 τα ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης έως της 30-10-2017 , προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια το έργο.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε τη 2^η παράταση μέχρι 30-10-2017 σύμφωνα με την 6^η συνεδρίασή του στις 6-10-2017 πράξη 4^η (θέμα 4^ο) .

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου για παράταση των εργασιών β) την ανωτέρω 6^η συνεδρίαση στις 6-10-2017 πράξη 4^η (θέμα 4^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε θετικά για παράταση έως στις 30-10-2017 γ) Το γεγονός ότι για να ολοκληρωθεί το έργο απαιτούνται και οι υπόλοιπες εργασίες που αναφέρονται παραπάνω.

Το γεγονός ότι οι εργασίες έχουν στο μεγαλύτερο μέρος ολοκληρωθεί πλέον σήμερα και υπολείπονται μόνο οι εργασίες τοποθέτησης ματιών γάτας ,και η τοποθέτηση σήμανσης (πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων),εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης έως 30-10-2017 για την ολοκλήρωση των υπολοίπων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου.

2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου **«Αποκατάσταση –Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου ,Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λειβάδι λόγω σεισμού της 17-11-2015»** προϋπ/σμού **550.0000,00 €** μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. **μέχρι την 30-10-2017 με αναθεώρηση.**

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

- Η 6^η συνεδρίαση πράξη 4^η/6-10-2017 (θέμα 4^ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
- Η με αρ.πρωτ. 69944/11003/18-08-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου.

Ο αν. Διευθυντής Τεχ. Έργων
Περιφ. Ενότητας Λευκάδας

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχ/κός με Α'β.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Δ/ντή
2. κ. Πρ/νο Τμήμ/τος Συγκοινωνιακών έργων
3. ΧΑ, Φ.Ε.

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Θεόδωρος Μανωλίτσης Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε.	Παναγιώτης Κομποτιάτης Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ 12-10-2017	ΛΕΥΚΑΔΑ 12-10-2017

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,

κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης
2. Ανδρόνικος (Νικόλαος) Βαλλιανάτος
3. Σταύρος Γρηγόρης
4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη
5. Σουσσάνα Πεφάνη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση –Αντιστήριξη Επαρχιακού Δρόμου από οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου, Πλατυστόμων έως Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Λειβάδι λόγω σεισμού της 17-11-2015» προϋπολογισμού 550.0000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., αναδόχου ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε., **μέχρι την 30-10-2017 με αναθεώρηση.**

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 781-41/16-10-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη