



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 49/05-12-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 932-49/05-12-2017**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την λήψη απόφασης επί της από 11/10/2017 «Ένστασης – Ειδικής Δήλωσης – Όχλησης για Αποζημίωση», της «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ – ΞΥΓΚΙΑ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05 - 12 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων, Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 104211/91/01-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης           | Πρόεδρος      |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη     | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη                  | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Τσιλιμιδός              | Τακτικό Μέλος |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής      | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης απουσίαζε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

**Ε.Η.Δ. Θέμα 17ο:** Εισηγήση για την λήψη απόφασης επί της από 11/10/2017 «Ένστασης – Ειδικής Δήλωσης – Όχλησης για Αποζημίωση», της «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ – ΞΥΓΚΙΑ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής του έργου του θέματος από την Οικονομική Επιτροπή.

#### Ιστορικό - στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 3.930.000 € (με Φ.Π.Α. 23%)
- Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013 / Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 0222)
- Έκπτωση: 35,07 % (τριάντα πέντε τοις εκατό & επτά δέκατα)
- Ποσό συμφωνητικού: 2.551.872,89 €
- Ημερομηνία σύμβασης: 09-10-2014
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 01-04-2016
- Παρατάσεις: 1<sup>η</sup> Παράταση 31-12-2016  
2<sup>η</sup> Παράταση 30-09-2017
- Ολοκλήρωση εργολαβίας: Στις 19-09-2017 με την λήψη της υπ' αριθμ. 686-37/19-09-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την οριστική διακοπή των εργασιών και διάλυση της σύμβασης του έργου «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια».

#### **Έχοντας υπ' όψιν:**

1. Την υπ' αριθ. 98518/17768/09-10-2014 σύμβαση κατασκευής του έργου και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη και σχέδια.
2. Την υπ' αριθμ. 686-37/19-09-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την οριστική διακοπή των εργασιών και διάλυση της σύμβασης του έργου «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια».

3. Την από 11/10/2017 Ένσταση – Ειδική Δήλωση – Όχληση για αποζημίωση της αναδόχου «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

4. Την παράγραφο 11, του άρθρου 36, του Ν.3669/2008, η οποία αναφέρει:

«Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Σε περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής οι θετικές ζημιές οφείλονται κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας».

Για τη θεμελίωση δικαιώματος αποζημίωσης του αναδόχου λόγω υπερημερίας του κυρίου του έργου, θα πρέπει στην έγγραφη όχλησή του να αναφέρονται, τουλάχιστον, αφενός τα συνιστώντα την υπερημερία του κυρίου του έργου πραγματικά περιστατικά, αφετέρου οι θετικές ζημιές που προκαλούνται στον ανάδοχο από τα περιστατικά αυτά, για τις οποίες θα ζητηθεί στο μέλλον αποζημίωση, κατ' εφαρμογή της διατάξεως αυτής (βλ. Άρειος Πάγος 399/2016 και ΣτΕ 2363/2015, 2362/2009, 1009/2009, 900/2009, 2746/2008, 163/2007, 1007/2005, 541/2004, 2671/2003).

5. Την παράγραφο 3, του άρθρου 62, του Ν.3669/2008, η οποία αναφέρει:

«Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με την δήλωση αυτή:

α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των έργων.

β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.

γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.»

6. Την παράγραφο 9, του άρθρου 53, του Ν.3669/2008, η οποία αναφέρει:

«Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4, του Π.Δ. 166/2003

(ΦΕΚ 38 Α') και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.»

7. Την από 07/03/2016 (αριθμ. πρωτ. 19573/3925 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.) Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών που υπέβαλε ο ανάδοχος στην Διευθύνουσα Υπηρεσία λόγω μη πληρωμής του 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου (ποσού 14.371,28 €) και όχληση για τόκους, 1<sup>ο</sup> συνημμένο, αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. Στην όχληση αυτή ο ανάδοχος δηλώνει την απαίτηση του για πληρωμή τόκων από την 04/03/2016 και μέχρι την πληρωμή του 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού.

Ο 4<sup>ος</sup> Λογαριασμός πληρώθηκε τελικά στις 21/07/2016.

8. Την από 20/06/2017 (αριθμ. πρωτ. 50814/9648 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.) Αίτηση-Όχληση-Ένσταση που υπέβαλε ο ανάδοχος στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, 2<sup>ο</sup> συνημμένο, αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. Στην όχληση αυτήν δηλώνει μεταξύ άλλων ρητώς ότι απαιτεί την πληρωμή τόκων υπερημερίας από τις 21/06/2017 και μέχρι την εξόφληση του 7<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου (ποσού 153.789,09 €).

Ο 7<sup>ος</sup> Λογαριασμός δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσει προς πιστοποίηση μέχρι 08/08/2017, οπότε έγινε η έγκριση διάθεσης πίστωσης και ο ορισμός υπολόγου του έργου (ΑΔΑ: Ω1727ΛΕ-6ΤΚ και Ψ0517ΛΕ-2ΣΡ αντίστοιχα) σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 80246/18-07-2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΓΟ465ΧΙ8-2ΗΩ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την εγγραφή του στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ο 7<sup>ος</sup> λογαριασμός θα μπορούσε να είχε πληρωθεί όμως από τις 19-09-2017, οπότε και έλαβε εκλεξιμότητα δαπανών (αριθμ. πρωτ. 78073/32311/19-09-2017) από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Ι.Ν. Εξακολουθεί όμως να είναι απλήρωτος ακόμα και σήμερα 04/12/2017 παρά της αλληπάλληλες οχλήσεις του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εξαιτίας της αδυναμίας του αναδόχου να προσκομίσει τα αναγκαία από το Νόμο δικαιολογητικά για την πληρωμή του (ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα, κ.λ.π.)

9. Την από 11/10/2017 «Ένσταση – Ειδική Δήλωση – Όχληση για αποζημίωση» του αναδόχου όπου προβάλλει αξιώσεις για αποζημίωση θετικών ζημιών στηριζόμενος στις ανωτέρω δυο οχλήσεις που υπέβαλε τις 07/03/2016 και 20/06/2017. Σε καμία όμως από αυτές τις δυο οχλήσεις δεν αναφέρει τις θετικές ζημιές που όψιμα ισχυρίζεται ότι υπέστη από την υπερημερία του κυρίου του έργου. Για την θεμελίωση δικαιώματος αποζημίωσης η όχληση θα πρέπει να αναφέρει κατ' ελάχιστον τα πραγματικά περιστατικά, τις θετικές ζημιές που προκαλούνται στον

ανάδοχο από την υπερημερία του κυρίου του έργου, καθώς και την ημερήσια αποζημίωση που θα διεκδικήσει για τις μετά την αίτηση θετικές ζημιές. Όχληση που δεν έχει περιλαμβάνει αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να παράγει έννομο αποτέλεσμα (ΣτΕ 106/11, 2362/2009, 1009/2009, 900/2009, 2746/2008, 163/2007, 1007/2005).

10. Την από 11/10/2017 «Ένσταση – Ειδική Δήλωση – Όχληση για αποζημίωση» του αναδόχου όπου προβάλλει αξιώσεις για αποζημίωση τόκων υπερημερίας στηριζόμενος στις ανωτέρω δυο οχλήσεις που υπέβαλε τις 07/03/2016 και 20/06/2017, υπολογιζόμενες όμως για χρονικές περιόδους διαφορετικές από αυτές που αναφέρει ο ίδιος στις συγκεκριμένες οχλήσεις και προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου (παρ. 9, άρθρο 53, Ν.3669/2008). Δηλαδή δεν υπολογίζει την περίοδο τοκισμού από την ημερομηνία υποβολής της όχλησης όπως προβλέπει ρητά ο Νόμος, αλλά από άλλη προγενέστερη ημερομηνία που έχει επιλέξει, με αντικειμενικό σκοπό να αυξήσει την χρονική περίοδο τοκισμού και συνεπώς την αποζημίωση προς όφελος του.

11. Η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου λόγω της οριστικής διακοπής των εργασιών και της διάλυσης της σύμβασης με την υπ' αριθμ. 686-37/19-09-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα προταθεί από την επιτροπή παραλαβής του έργου όταν αυτή ενεργήσει την παραλαβή και θα καθοριστεί στην συνέχεια με απόφαση της προϊσταμένης αρχής του κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής (παράγραφος 2, άρθρο 64, του Ν.3669/2008).

Το τεκμαιρόμενο όφελος μπορεί κατά μέγιστο να φτάσει στο ποσό του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού (προ Φ.Π.Α. και αναθεώρησης), μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεστεί. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης θα ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες του έργου (εδάφιο γ, παράγραφος 1, άρθρο 64, του Ν.3669/2008).

12. Μέρος της αποζημίωσης του αναδόχου μπορεί να αποτελέσει η αξία υλικών που έχουν προσκομιστεί στο έργο προς ενσωμάτωση του σε αυτό (εδάφιο α, παράγραφος 1, του άρθρου 64, του Ν.3669/2008). Στην περίπτωση αυτή αποζημιώνεται μόνο η αξία των υλικών, χωρίς να αποζημιώνεται η αξία της εργασίας ενσωμάτωσης τους, αφού αυτή δεν εκτελείται μετά την κοινοποίηση της οριστικής διακοπής των εργασιών στον ανάδοχο, που στην προκειμένη περίπτωση έγινε στις 26/09/2017, με το αριθμ. πρωτ. οικ.81030/15252/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ζακύνθου. Τονίζεται ότι εκείνη την ημέρα, δηλαδή την 26/09/2017 δεν υπήρχαν τέτοια υλικά στο έργο, αφού αυτό άλλωστε βρισκόταν σε διακοπή εργασιών

τουλάχιστον από τις 31/05/2017, όπως αναφέρει και ο ανάδοχος στην από 20/06/2017 Αίτηση-Όχληση-Ένσταση του, (β) συνημμένο.

**Κατόπιν όλων των παραπάνω, εισηγούμαστε:**

**A. Ως προς το σκέλος της Ένστασης**

Την απόρριψη της από 11/10/2017 Ένστασης του αναδόχου κατά της αριθμ. 686-37/19-09-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την οριστική διακοπή των εργασιών και διάλυση της σύμβασης του έργου «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια» επειδή αυτή ελήφθη σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην παράγραφο 1, του άρθρου 62, του Ν.3669/2008 περί της οριστικής διακοπής των εργασιών και της διάλυσης της σύμβασης δημοσίου έργου με απόφαση του φορέα κατασκευής του.

Επιπλέον, η Απόφαση αυτή έχει κριθεί ως νόμιμη από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την αριθμ. πρωτ. 253333/10-11-2017 Απόφαση του (ΑΔΑ: 65ΚΜΟΡ1Φ-Θ2Ν).

**B. Ως προς το σκέλος της Ειδικής Δήλωσης – Όχλησης για αποζημίωση,**

1. Την απόρριψη της, για το σύνολο των διεκδικούμενων από τον ανάδοχο θετικών ζημιών στην από 11/10/2017 Ειδική Δήλωση – Όχληση για αποζημίωση, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναφέρεται, στις παραγράφους (9) και (12) του παρόντος.

2. Την αποδοχή καταβολής τόκων υπερημερίας λόγω μη πληρωμής λογαριασμού του 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού (ύψους 14.371,28 με το Φ.Π.Α.) από 07/03/2016 έως 21/07/2016 και του 7<sup>ου</sup> Λογαριασμού (ύψους 153.789,09 με το Φ.Π.Α.) από 21/06/2017 έως 19/09/2017, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 9, του άρθρου 53, του Ν.3669/2008.

3. Την λήψη απόφασης για το ύψος της αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου, στο πλαίσιο των προβλέψεων του εδαφίου (γ), της παραγράφου 1, του άρθρου 64, του Ν.3669/2008, κατά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου και αφού ληφθεί υπόψη η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

Η Προϊσταμένη  
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων/Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.

Ο Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου

Αγγελική Κακολύρη  
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτριος Γιαννούλης  
Μηχανολόγος Μηχανικός

**Συνημμένα**

- 1) Η από 07/03/2016 (αριθμ. πρωτ. 19573/3925 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.)  
Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.
- 2) Η από 20/06/2017 (αριθμ. πρωτ. 50814/9648 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.)  
Αίτηση-Όχληση-Ένσταση.

**Εσωτ. Διανομή**

1. Φ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Φ. Δ/ντη
4. Χ.Α.

ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Ζάκυνθος, 04/03/2016

ΕΡΓΟ: «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ – ΞΥΓΚΙΑ»

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΤΙΚΑΛΗΤΟΣ:

ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΕ

ΦΙΛΙΤΑ 10, ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Σταθερό: 26950 – 28353

ΦΑΞ: 26950 – 45938

Κινητό : 6978557897

ΠΡΟΣ:

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο

Ταχ. Κωδ.: 29100, Ζάκυνθος

Υπόψη: Γ. Τσοχατζή-Α. Ανδρωνά

Τηλ: 2695360356-346

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ι.Ν.

ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ

**Θέμα:** Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής και όχληση για τόκους του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ-ΞΥΓΚΙΑ»

**Σχετικό:** Η με αρ. 244/51/04-01-2016 αίτησή μας

Την 04-01-2016 με την ανωτέρω σχετική σας υποβάλαμε για έλεγχο και πληρωμή τον (4<sup>ο</sup>) λογαριασμό της ως άνω εργολαβίας ποσού 14.371,28 €.

Ο λογαριασμός αυτός έπρεπε να πληρωθεί μέχρι 03-03-2016. Μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί χωρίς καμία υπαιτιότητα μας. Κατόπιν αυτού απευθύνουμε την παρούσα ΟΧΛΗΣΗ σύμφωνα με την παρ. 8 & 9 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Έργων και ζητάμε την καταβολή σ' εμάς των νομίμων τόκων από σήμερα και μέχρι την πληρωμή του λογαριασμού.

Με την επιφύλαξη των νομικών δικαιωμάτων μας.

Με τιμή

ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.  
ΛΕΩΝΟΡΜΑΝ 10 ΑΣΗΜΑ Τ.Κ. 264 00  
ΤΗΛ. 210 5222543 - FAX. 210 5223477  
Α.Φ.Μ. 094405041 ΔΟΥ ΠΑΡ. ΑΝΤΙΣΣΙΑ





**ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διευθ.: Λένορμαν 10, 104 36 Αθήνα Τηλ.:210.52.32.543 Fax: 210.52.23.472 e-mail: medomiki@otenet.gr

**ΕΡΓΟ: «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ»**

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ:** ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΕΔΕ

Κάτοικος: Γ. Κλαυδιανού 12, 29100 Ζάκυνθος, Τηλ. 26950.28353 Κινητό : 6978557897



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 50019/9648  
Ημερ/νία: 20/06/2017

Κ. Αγγ. Κακοζήρα

22/06/2017 - Τ.Σ.Ε.

*[Handwritten signature]*

**Ζάκυνθος, 20/06/2017**

**ΠΡΟΣ:**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων  
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝ/ΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

1. Κ<sup>ο</sup> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ (ΘΕΟΔ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟ)
2. Κ<sup>ο</sup> ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ (ΕΛ. ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟ)
3. ΣΩΜΑ ΕΠ/ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
4. ΓΕΝ. ΕΠ/ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ-ΕΝΣΤΑΣΗ**

**Θέμα:** - ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ νομική διακοπή εκτέλεσης εργασιών έργου: «Δρόμος Αλυκές Ξύγκια».

- ΟΧΛΗΣΗ τόκων Υπερμερίας.

- ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ακύρωση της ειδικής πρόσκλησης.

**Σχετικό:** 1. Η με αρ. πρωτ. 31897/6029/21-04-2017 αίτηση μας.

2. Το μ' αρ. πρωτ. οικ. 37944/7233/11-05-17 έγγραφό της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ζ.

3. Το μ' αρ. πρωτ. 40018/7681/22-05-17 έγγραφο της Δ.Δ.-ΟΙΚ. Π.Ε.Ζ.

4. Η μ' αρ. πρωτ. 41606/7974/23-05-17 ειδική πρόσκληση.

Με την υπογραφή της σύμβασης και με κωδικούς ΟΠΣ «200101» – Π.Δ.Ε. 2009ΝΑ01380001, έπρεπε να έχετε την αναγκαία πίστωση των 2.551.872,88 € ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να πληρώνονται οι λογαριασμοί μας, όμως όπως βεβαιωμένα αναλύει το με αρ. 3 σχετικό έγγραφο, υπάρχει μηδενικό υπόλοιπο στον λογαριασμό του έργου.

Επειδή σύμφωνα με τις δικές σας έγγραφες παραδοχές και απαιτήσεις μετά την με αρ. 1 σχετική αίτησή μας, από αύριο 21-06-2017 και μετά, ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ευρισκόμεθα σε διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής μας.

Επειδή θεωρητικά και σύμφωνα με την από 11-04-2014 ένστασή μας το γεγονός της αυτοδίκαιης διακοπής εργασιών μας έχει συντελεστεί στις 31-05-2017 και επιπλέον έχει βεβαιωθεί στις 22-05-2017 με το αρ. 3 σχετικό έγγραφό της Δ.Δ. – ΟΙΚ.Π.Ε.Ζ.

Επειδή η αυτοδίκαιη διακοπή εργασιών αιτιολογεί την παρούσα ΟΧΛΗΣΗ για καταβολή σ' εμάς λόγω μη πλήρωσης των νομικών τόκων από αύριο 21/06/2017 και μέχρι την πληρωμή του λογαριασμού μας.

Επειδή η αυτοδίκαιη διακοπή εργασιών προηγείται της εκπνοής του χρόνου της ειδικής πρόσκλησης, πέραν των αντιρρήσεων μας απ' αυτής και των υπολειπομένων ενεργειών μας, αυτοδικαίως είναι ακυρωτέα.


#### ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

#### ΖΗΤΑΜΕ

- Την έγγραφη έγκρισή σας για διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 7<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου.
- Νομίμως η παρούσα αίτηση αποτελεί και ΟΧΛΗΣΗ για την καταβολή τόκων υπερημερίας λόγω μη πληρωμής.
- Συμπληρωματικά σας διευκρινίζουμε την ένστασή μας περί ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ακύρωσης της μ' αρ. 3 σχετικής ειδικής πρόσκλησης.

Με την επιφύλαξη των νομικών δικαιωμάτων μας

Για την εταιρεία  
«ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ»



ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.  
ΛΕΩΝΟΡΜΑΝ 10 ΑΘΗΝΑ Γ.Κ. 104 36  
ΤΗΛ. 210 5232543 - FAX. 210 5223472  
Α.Φ.Μ. 094460041 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τα συνημμένα

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**A)** Εγκρίνει ως προς το σκέλος της Ένστασης, την απόρριψη της από 11/10/2017 Ένστασης του αναδόχου κατά της αριθμ. 686-37/19-09-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την οριστική διακοπή των εργασιών και διάλυση της σύμβασης του έργου «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια», επειδή αυτή ελήφθη σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1, του άρθρου 62, του Ν.3669/2008 περί της οριστικής διακοπής των εργασιών και της διάλυσης της σύμβασης δημοσίου έργου με απόφαση του φορέα κατασκευής του.

Επιπλέον, η Απόφαση αυτή έχει κριθεί ως νόμιμη από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με την αριθμ. πρωτ. 253333/10-11-2017 Απόφαση του (ΑΔΑ: 65ΚΜΟΡ1Φ-Θ2Ν).

**B)** Εγκρίνει ως προς το σκέλος της Ειδικής Δήλωσης – Όχλησης για αποζημίωση:

1. Την απόρριψη της, για το σύνολο των διεκδικούμενων από τον ανάδοχο θετικών ζημιών στην από 11/10/2017 Ειδική Δήλωση – Όχληση για αποζημίωση, σύμφωνα με το σκεπτικό που αναφέρεται, στις παραγράφους (9) και (12) του παρόντος.

2. Την αποδοχή καταβολής τόκων υπερημερίας λόγω μη πληρωμής λογαριασμού του 4ου Λογαριασμού (ύψους 14.371,28 με το Φ.Π.Α.) από 07/03/2016 έως 21/07/2016 και του 7ου Λογαριασμού (ύψους 153.789,09 με το Φ.Π.Α.) από 21/06/2017 έως 19/09/2017, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 9, του άρθρο 53, του Ν.3669/2008.

3. Την λήψη απόφασης για το ύψος της αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου, στο πλαίσιο των προβλέψεων του εδαφίου (γ), της παραγράφου 1, του άρθρου 64, του Ν.3669/2008, κατά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου και αφού ληφθεί υπόψη η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

### Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 932-49/05-12-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη**

**Σουσσάνα Πεφάνη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Αλίκη - Μικαέλα Γιούργα**