



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 50/13-12-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 960-50/13-12-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση (2η) της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ» Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13 - 12 - 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων, Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 106722/92/08-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
5. Σουσσάνα Πεφάνη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 24ο^ο: Εισήγηση για παράταση (2η) της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ» Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 24ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 3669/08 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Απόφαση 96758/22118/03-12-15 (Δ.Τ.Ε./ΤΣΕ της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΙΝ ΦΟΡΕΑ ΣΑΕΠ 522
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 29-03-2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : 362-20/26-04-2016 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 2,69 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 196.211,10 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 14-09-2016
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Πανερης Σταύρος , Πολίτικος Μηχανικός Τ.Ε.
υπ' αρ. 72526/16744/19-08-2016 Απόφαση Δ.Τ.Ε./ Τ.Σ.Ε. περι
ανάθεσης επίβλεψης
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13-09-2017 (12 ΜΗΝΕΣ)
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 37^{ου} /19-09-2017 Πρακτικό Οικ. Επιτρ.
691-37/19-09-2017 Απόφαση Οικ Επιτροπής (1^{ης} Παράτασης)

Περιληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αριθμ. 362-20/26-04-2016 Απόφαση από το υπ' αριθμ. 20/26-04-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: « **Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ** », Π/Υ δαπάνης 200.000,00 € με το Φ.Π.Α., στην εταιρεία **ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΕ** , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 2,69%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας: εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια έντεκα ευρώ και δέκα λεπτά (196.211,10€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των δώδεκα [12] μηνών, ήτοι μέχρι τις 13/09/2017.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με το παρόν έργο πρόκειται (ως προβλεπόμενα) να εκτελεσθούν εργασίες σε διάφορα σημεία του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της νήσου Κεφαλληνίας και Ιθάκης κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν:

1. Χωματοургικές εργασίες : (Καθαρισμό ταφρων , επισκευή τεχνικών έργων , τοιχία αντιστήριξης , τεχνικά απορροής ομβίων, τσιμεντοστρώσεις τμηματικές κ.α)
2. Τεχνικά Έργα : λιθοδομές και τοιχία από σπλισμένο σκυρόδεμα.
3. Ασφαλτικά Έργα & εργα σήμανσης .

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- Καθαρισμός ταφρων απορροής ομβρίων.
- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης (βαρύτητας) από μπετο σε τμηματικές ζημιές της επαρχιακής οδού.
- Κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτά οχετοί) για την απορροή ομβρίων.
- Τμηματικές τσιμεντοστρώσεις προσαρμογής με κύριο επαρχιακό δίκτυο.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε στο ύψος των 196.211,10 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή έχει συνταχθεί σε ισοζύγιο με τη αρχική σύμβαση.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

- Έχει εγκριθεί η από 09-08-2017 1^η πιστοποίηση του έργου ποσού 64.089,64 με το ΦΠΑ ευρώ, η οποία και ενταλματοποιήθηκε.
- Έχει εγκριθεί η από 26-09-2017 2^η πιστοποίηση του έργου ποσού 77.965,29 με το ΦΠΑ ευρώ, η οποία και ενταλματοποιήθηκε.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 10/11/2017 αίτησή του (υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 97105/22999/10-11-2017, η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά να του χορηγηθεί παράταση (2^η) προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 64 ημέρες λόγω της μη δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών σκυροδέτησης εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων καθώς και για την ολοκλήρωση της προμήθειας και της τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας (Σ.Α.Ο) που λόγω φόρτου εργασίας του εργοστασίου παραγωγής , η παραγγελία θα ολοκληρωθεί το πρώτο 10 ήμερο του Δεκεμβρίου. Επιπλέον απαιτείται η σύνταξη και οριστικοποίηση του 2^{ου} ΑΠΕ που συμπληρώνει και ολοκληρώνει το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας .

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 3669/2008 και ειδικότερα στο άρθρο 48 , σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση κάποιων εργασιών που είναι ήδη σε εξέλιξη (και οι οποίες είναι ορθότερο να γίνονται με ξηρό καιρό).
3. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έργο λόγω της φύσεως του ήταν δυσχερούς προμέτρησης και οι εργασίες εκτελούνταν κατόπιν σχετικών εντολών της Δ/σας Υπηρεσίας , καθώς επίσης και ότι έχουν εκτελεστεί εργασίες που δεν μπορούσαν να παραμείνουν ημιτελείς αλλά απαιτείται τακτοποίηση ποσοτήτων.
4. την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ για να καταστεί δυνατή αφενός η τακτοποίηση διαταχθεισών εκτελεσμένων εργασιών καθώς και η ολοκλήρωση του έργου.

5. η καθυστέρηση της προμήθειας των ΣΑΟ (στηθαίων ασφαλείας) από το εργοστάσιο παραγωγής
6. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου από τα ανωτέρω,

Εισηγούμεστε

τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών, διάρκειας εξήντα (64) ημερών (έως και τις 15/01/2018), για το έργο: « **Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ** », Π/Υ δαπάνης 200.000,00 € με το Φ.Π.Α., προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας. Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Φωτοαντίγραφο της με αριθ. πρωτ. 97105/22999/10-11-2017 αίτησης του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Κακονύκτη Διονυσία
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτ. διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Στ. Πανερης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών, διάρκειας εξήντα (64) ημερών, έως και τις 15/01/2018, για το έργο: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», Π/Υ δαπάνης 200.000,00 € με το Φ.Π.Α., προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας. Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 960-50/13-12-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής