



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 52/20-12-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 981-52/20-12-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 4^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», Αναδόχου: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20 - 12 - 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων, Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 109377/94/15-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη | Τακτικό Μέλος |
| 5. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Γεώργιο Τσιλιμιδό | |
| 6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 12ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 17ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 4^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», Αναδόχου: ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε.

Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρέατου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 950.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 112506/26169/13-01-2016 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 / Κ.Ε. 2014 Ε.Π. 52200002
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 23-02-2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : Απόφ. Οικον. Επιτρ. Π.Ι.Ν. 229-13/16-03-2016
(6ΡΗΔ7ΛΕ-742)
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 46,10%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 516.176,24 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : **12-08-2016** (ΑΔΑ: 72ΘΛ7ΛΕ-Η1Μ, ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ0049634/12-08-2016)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός
(Απόφαση οικ. 72522/16742/19-08-2016
Τ.Σ.Ε.)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 240 ΗΜΕΡΕΣ, ήτοι έως τις 09-04-2017
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30-06-2017 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 253-14/25-04-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30-10-2017 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 527-27/25-07-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
3^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ 31-12-2017 (ΥΠ' ΑΡΙΘ. 835-44/07-11-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του υπόψη έργου έχει σαν σκοπό την αποκατάσταση των βλαβών σε τμήματα της Ε.Ο Νο 39 Λιβάδι –Ληξούρι που προήλθαν κυρίως από την σεισμική δραστηριότητα που έπληξε την περιοχή τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2014 αλλά και από την φυσιολογική φθορά του πεπαλαιωμένου οδικού δικτύου και έτσι να αποκατασταθεί η βατότητα και η ασφάλεια της οδού. Αναλυτικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής των επιχωμάτων τμημάτων της Ε.Ο. Νο 39, κατασκευής τεχνικών από τοίχους από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, εργασίες βελτίωσης επίκλισης και καμπυλότητας στροφών, εργασίες

αποχέτευσης όμβριων υδάτων, ήτοι καθαρισμού τάφρων και ερεισμάτων, εργασίες ασφαλικών και εργασίες σήμανσης – ασφάλειας.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί κατά 92,04% η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Υπολείπονται μόνο οι εργασίες κυκλοφοριακού έργου (ανακατασκευή επιχωμάτων, οδοστρωσία, ασφατικά, σήμανση, ασφάλεια) εντός του οικισμού του Αγίου Δημητρίου, οι οποίες έπονται, όσον αφορά την εκτέλεσή τους, των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. που έχουν συμπεριληφθεί στον 1^ο Α.Π.Ε. και η οποία 1^η Σ.Σ.Ε. καθυστερεί η υπογραφή, καθότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η έγκρισή της από τους απαιτούμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. το Ελεγκτικό Συνέδριο).

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 516.176,24 €, με Φ.Π.Α.
Από την υπηρεσία έχουν συνταχθεί:

Α) ο 1ος ΑΠΕ που περιλαμβάνει το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της σύναψης της 1ης Σ.Σ. και της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ κατά την συνεδρίασή του στις 31-03-2017 (Πρακτικό 2ο, Θέμα 4ο). Η Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν. ενέκρινε την σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. με την αριθμ. 240-13/11-04-2017 Απόφασή της. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της 1ης Σ.Σ.

Οι δαπάνες του 1ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	
		ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Σ.Σ.
Εργασίες	305.061,36	305.061,36	74.154,37
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	54.911,04	54.911,04	13.347,79
Απρόβλεπτα 15%	53.995,86	53.995,86	13.125,32
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	413.968,26	413.968,26	100.627,48
Αναθεώρηση	2.302,90	2.302,90	178,97
Άθροισμα	416.271,16	416.271,16	100.806,45
Φ.Π.Α. 24 %	99.905,08	99.905,08	24.193,55
Γενικό Σύνολο	516.176,24	516.176,24	125.000,00
		641.176,24	

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 85372/20189/06-10-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., αποκλειστικά και μόνο για τις εργασίες της Κύριας Σύμβασης, στο ποσό των 516.176,24 € (με ΦΠΑ), ισοσκελισμένος του ποσού της αρχικής σύμβασης. Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και οι εργασίες της 1ης Σ.Σ.Ε. δεν εγκρίθηκαν, διότι δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία εξεύρεσης της πίστωσης για την χρηματοδότηση της 1ης Σ.Σ.Ε.

Β) ο 2ος ΑΠΕ που περιλαμβάνει το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Οι δαπάνες του 2ου ΑΠΕ, σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής (όλα τα ποσά σε €):

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε.
Εργασίες	305.061,36	305.061,36	350.814,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	54.911,04	54.911,04	63.146,52
Απρόβλεπτα 15%	53.995,86	53.995,86	7,74
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα	413.968,26	413.968,26	413.968,26
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών)	0,00	0,00	0,00
Αναθεώρηση	2.302,90	2.302,90	2.302,90
Άθροισμα	416.271,16	416.271,16	416.271,16
Φ.Π.Α. (24%)	99.905,08	99.905,08	99.905,08
Γενικό Σύνολο	516.176,24	516.176,24	516.176,24
	1^η Σ.Σ.	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε.
Εργασίες		74.154,37	74.154,37
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %		13.347,79	13.347,79
Απρόβλεπτα 15%		13.125,32	13.125,32
Σύνολο εργασιών με απρόβλεπτα		100.627,48	100.627,48
Απολογιστικά (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών)		0,00	0,00
Αναθεώρηση		178,97	178,97
Άθροισμα		100.806,45	100.806,45
Φ.Π.Α. 24 %		24.193,55	24.193,55
Γενικό Σύνολο		125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	1^{ος} Α.Π.Ε.	2^{ος} Α.Π.Ε.
Σύνολο Εργολαβίας		641.176,24	641.176,24

Με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 88350/21006/16-10-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε., αποκλειστικά και μόνο για τις εργασίες της Κύριας Σύμβασης, στο ποσό των 516.176,24 € (με ΦΠΑ), ισοσκελισμένος του ποσού της αρχικής σύμβασης και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει ένα (1) άρθρο. Η 1η Σ.Σ.Ε. δεν εγκρίθηκε, διότι δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία εξεύρεσης της πίστωσης για την χρηματοδότησή της.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
1 ^η	10-01-2017	184.295,26	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 35.670,05 €	6Ο7Τ7ΛΕ-Ν0Π
2 ^η	19-07-2017	220.287,64	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 42.636,32 €	ΨΠΕΦ7ΛΕ-ΥΝΘ
3 ^η	02-11-2017	70.509,10	Συμπ/νου Φ.Π.Α. 13.646,92 €	ΩΠΒΨ7ΛΕ-Π5Ν
ΣΥΝΟΛΟ		475.092,00	Συμπ/νου Φ.Π.Α	

Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων: 92,04%

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 11-12-2017 αίτησή του (αρίθ. πρωτ. εισερχ. 107255/25744/11-12-2017) αιτείται 4^η παράταση προθεσμίας έως τις 31-05-2018, για το λόγο της εκκρεμότητας έγκρισης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμη ο 1^{ος} ΑΠΕ, όσον αφορά τις εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., λόγω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης της 1^{ης} Σ.Σ, από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
- Την αριθμ. 221_22-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του οικον. Έτους 2018, στο οποίο έχει συμπεριληφθεί και η συνολική δαπάνη για τη χρηματοδότηση της 1^{ης} Σ.Σ.
- Την αριθμ. 222_22-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκε ο Προυπολογισμός του οικονομικού έτους του 2018, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί και η συνολική δαπάνη για τη χρηματοδότηση της 1^{ης} Σ.Σ.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (31-12-2017) και μέχρι **εκατόν πενήντα μία (151) ημέρες, ήτοι έως και τις 31-05-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα:

- Η από 11-12-2017 (αρίθ. πρωτ. εισερχ. 107255/25744/11-12-2017) αίτηση του αναδόχου.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

Ε Δ.

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Σ.Ε.
3. Δ. Αλεξανδρόπουλο

**Ν. Ανδρεάτος
Πολιτικός Μηχ/κός**

	ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	Δ. Αλεξανδρόπουλος Πολιτικός Μηχ/κός	Διον. Κακονύκτη Πολιτικός Μηχ/κός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	12/12/2017	12/12/2017

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. Νο 39 από τη θέση «Λιβάδι» έως την είσοδο Ληξουρίου», αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε., από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (31-12-2017) και μέχρι εκατόν πενήντα μία (151) ημέρες, ήτοι **έως και τις 31-05-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 981-52/20-12-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής