



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 01/09-01-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 18-01/09-01-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής του 3ου (και τελικού) σταδίου της μελέτης: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09 - 01 - 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1133/1/05-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σουσσάνα Πεφάνη | Τακτικό Μέλος |
| 5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής | Τακτικό Μέλος |

Το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γρηγόρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 18^ο Ε.Η.Δ.: Παράταση προθεσμίας υποβολής του 3ου (και τελικού) σταδίου της μελέτης: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση του Ν.3852/2010 και εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», της εγκυκλίου 6/14-01-2011 του ΥΠ.ΕΣ. όπου η Οικονομική Επιτροπή ως προϊσταμένη αρχή είναι αρμόδια για την ανάθεση της μελέτης, και κατ' εφαρμογή της με αρ. 59-4/30-03-2012 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Π.Σ. στα πλαίσια υλοποίησης των μελετών με τον Ν.3316/2005, στην Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.

Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α') δεν επέφερε μεταβολές ως προς τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα μελετών του παλαιού θεσμικού πλαισίου του Ν. 716/77. Επίσης, ο νέος Ν. 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων δεν σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση.

Η ως άνω μελέτη ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.716/77 και του εκτελεστικού Π.Δ.194/79 με την υπ' αρ. 623/26-01-2005 Απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εκπονείται βάσει της από 18-04-2005 αρχικής σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, μεταξύ του Δ/ντή της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Π.Ι.Ν. (καλούμενος στη σύμβαση "εργοδότης") και της αναδόχου σύμπραξης (καλούμενη στη σύμβαση "μελετητής"), της από 31-07-2008 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, ομοίως μεταξύ του Δ/ντή της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Π.Ι.Ν. και της αναδόχου σύμπραξης, καθώς και της από 10-10-2017 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν. και της αναδόχου σύμπραξης των μελετητικών γραφείων, νομίμως εκπροσωπούμενης.

2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.716/77 «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπόνησεως μελετών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Π.Δ.194/79 «Περί εκτελέσεως του άρθρου 11 και επόμενα του Ν.716/77» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει καθώς και το Π.Δ. 147/10 (ΦΕΚ-240/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών».

4. Την από 18-04-2005 αρχική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας λιμένος Ζακύνθου και Αγ. Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου» μεταξύ της Δ/νσης Δημ. Έργων της Π.Ι.Ν. και της αναδόχου σύμπραξης μελετητών
 - α) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός-Λιμενολόγος (κατ. 11-τάξη Γ)
 - β) ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γεωτεχνικός (κατ. 21-τάξη Β)
 - γ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (κατ. 16-τάξη Α), και
 - δ) ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός – Περιβαλλοντολόγος (κατηγορίες πτυχίου 9 και 27-τάξη Α)
5. Την με αρ. Πρωτ. οικ. 13008/13003/11-06-2008 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Σ.Π. από την Δ/νση Δημ. Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
6. Την από 31-07-2008 1^η συμπληρωματική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ της Δ/νσης Δημ. Έργων της Π.Ι.Ν. και της αναδόχου σύμπραξης μελετητών, στην οποία προστέθηκε το γραφείο μελετών «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΤΕ» (κατ. 21-τάξη Ε), προκειμένου να καλυφθεί το όριο αμοιβής (που αυξήθηκε λόγω του μη προβλεπόμενου από την αρχική σύμβαση κόστους των υποθαλάσσιων γεωτρήσεων) σε σχέση με την απαιτούμενη τάξη πτυχίου, και η οποία υπεγράφη σε συνέχεια της έγκρισης του 1^{ου} Σ.Π.
7. Την υπ' αρ. 07/11-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΠ-725, ΦΕΚ-85/ΑΑΠ/21-03-2013) εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)
8. Την υπ' αρ. Πρωτ. οικ. 168586/04-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΟ-6Θ7) θετική Γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος / Ε.Υ.Π.Ε. για την μελέτη «Έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας λιμένος Αγ. Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου» (διαδικασία ΠΠΕΑ).
9. Την με αρ. Πρωτ. 960-54/13-12-2016 (ΑΔΑ: 6Ρ1Σ7ΛΕ-Δ0Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την έγκριση του 2^{ου} σταδίου της μελέτης του θέματος.
10. Την με αρ. Πρωτ. 299-16/09-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΧΖ7ΛΕ-06Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης του 2^{ου} Σ.Π. του έργου του θέματος (χωρίς μεταβολή της συνολικής δαπάνης για την αμοιβή της μελέτης που καθορίστηκε από τον 1^ο Σ.Π.).
11. Την από 10-10-2017 2^η συμπληρωματική σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΣ927ΛΕ-ΘΒ0) για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ του Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν. και της αναδόχου σύμπραξης μελετητών, προκειμένου να αντικατασταθεί ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός κ. Α. Παπαθανασίου (ο οποίος είναι πλέον μόνιμος κάτοικος εξωτερικού) από το γραφείο μελετών «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.», και να γίνουν (χωρίς μεταβολή της συνολικής δαπάνης για την αμοιβή της μελέτης που καθορίστηκε από τον 1^ο Σ.Π.) οι απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες επικαιροποίησης των τοπογραφικών-βυθομετρικών διαγραμμάτων.

12. Την με αρ. Πρωτ. 90993/17169/24-10-2017 Εντολή της Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ζακύνθου προς την ανάδοχο σύμπραξη μελετητών για την εκπόνηση του 3^{ου} (και τελικού) σταδίου της μελέτης
13. Την από 20-12-2017 αίτηση του νόμιμου εκπρόσωπου της αναδόχου σύμπραξης μελετητών, με την οποία ζητείται μεταξύ άλλων, παράταση κατά δύο (μήνες) της συμβατικής προθεσμίας για την υποβολή της μελέτης, καθώς και η αντικατάσταση του μέλους της σύμπραξης κ. Χρήστου Γκίκα, ο οποίος αιτήθηκε αντικατάστασης από την περαιτέρω εκπόνηση της μελέτης στις κατηγορίες 9 (μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων) και 27 (ΜΠΕ), επικαλούμενος σοβαρούς λόγους υγείας..

Και επειδή:

Το συμβατικό αντικείμενο του 3^{ου} και τελικού σταδίου της μελέτης έχει αναμορφωθεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 2^ο Σ.Π. και περιλαμβάνει επί πλέον των εργασιών που ορίζονται στο άρθρο 3-III της αρχικής σύμβασης (Αντικείμενο της μελέτης-3^ο Στάδιο μελετών) και τα εξής:

- α) Συμπλήρωση-επικαιροποίηση των τοπογραφικών εργασιών με αποτύπωση της σημερινής υπάρχουσας κατάστασης και ενημέρωση των τοπογραφικών/βυθομετρικών διαγραμμάτων, καθώς και υποβρύχια φωτογράφιση-βιντεοσκόπηση για την διαπίστωση τυχόν ζημιών στα υπάρχοντα έργα, λόγω της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την αρχική αποτύπωση.
 - β) Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οριζόμενα στην θετική γνωμοδότηση για την Π.Π.Ε., όπως μεταφέρθηκε από το δεύτερο στάδιο.
 - γ) Γεωτεχνικός έλεγχος ευστάθειας των διατομών και επάρκειας των θεμελιώσεων.
 - δ) Μελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων απ' ευθείας σε μελέτη εφαρμογής μετά των τευχών δημοπράτησης
- σε συνδυασμό και με την ανάγκη αντικατάστασης του μέλους της αναδόχου σύμπραξης κ. Χρήστου Γκίκα.

Εισηγούμεστε:

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 3^{ου} και τελικού σταδίου της μελέτης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι διάρκεια εκπόνησης του 3^{ου} σταδίου έξι (6) μήνες συνολικά μέχρι 24 Απριλίου 2018.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δημήτριος Γιαννούλης

Εσωτ. διανομή

1. Χ.Α.
2. Φ.Μ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του 3ου και τελικού σταδίου της μελέτης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι διάρκεια εκπόνησης του 3ου σταδίου έξι (6) μήνες συνολικά μέχρι 24 Απριλίου 2018.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 18-01/09-01-2018

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής