



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 05/06-02-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 97-05/06-02-2018**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ», Αναδόχου: Ι. ΓΑΛΑΝΗ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 06 - 02 - 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 9729/6/02-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης  | Πρόεδρος      |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Σταύρος Γρηγόρης  | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη  | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σουσσάνα Πεφάνη   | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός   | Τακτικό Μέλος |
| 7. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ευστάθιο – Σωτήριο Κουρή |               |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 13<sup>ο</sup>:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ», Αναδόχου: Ι. ΓΑΛΑΝΗ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κας Χρυστάλλας Παπασωζομένου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**  
**1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : οικ. 62294/24654/15-11-2012 Απόφαση του Δ/ντη Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : Αρ. Απ. 76/2013 Πρακ. Νο 4/12-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 18-12-2012
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 34,03 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 268.074,06 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 20-06-2013
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Ι. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ (οικ. 33645/12968/25-06-2013)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20-04-2014  
Η υπ' αριθμ. πρωτ. 63770/24037/30-12-2013 απόφασης

της Δ. Τ. Ε.

Π.Ε.Κέρκυρας περί διακοπής εργασιών  
1<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 31-12-17

**Το έργο αυτό αφορά :**

Την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη στατική επάρκεια της υπάρχουσας παλιάς λίθινης γέφυρας στη θέση «Ασύρματος Ποταμού» Κέρκυρας και την κατασκευή συμπληρωματικού οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οποίος θα παρακάμπτει το ποτάμι στη θέση της υφιστάμενης παλιάς γέφυρας, προκειμένου να αυξηθεί τοπικά η παροχετευτική ικανότητα και να μην προκαλούνται πλημμυρικά φαινόμενα στη θέση αυτή

**1.2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί ως σήμερα αφορούν στην απομάκρυνση των δικτύων της ΔΕΗ και είναι εξωσυμβατικές. Επίσης έχει πραγματοποιηθεί η εκσκαφή του χώρου έμπροσθεν του οικίσκου το υ συλλόγου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των πασσαλοσανίδων.

**1.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ**

Αντιστήριξη οικίσκου, κατασκευή υπόγειου συμπληρωματικού οχετού κατασκευή πασσάλων και αποκατάσταση οδού

**1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

**1.4.1. Συμβατικό ποσό 268.074,06 € μαζί με Φ.Π.Α.**

**1.4.2. Εγκεκριμένος 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ποσό 270.253,52 € με Φ.Π.Α.**

**1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Δεν υπάρχουν πληρωμές

**2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 111254/44893/21-12-17 έγγραφό του αιτείται παράταση προθεσμίας διότι αφενός καθυστέρησε η έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων εκ μέρους της 21<sup>ης</sup> ΕΒΑ για την εκτέλεση των εκσκαφικών εργασιών και αφετέρου έχει καθυστερήσει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη του εργοταξίου. Οι καθυστερήσεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών εντός της καλοκαιρινής περιόδου που είναι και η ενδεδειγμένη για έργα εντός του Ποταμού. Ως εκ τούτου το έργο θα πρέπει να ξεκινήσει με την λήξη του χειμώνα.

Με βάση τα παραπάνω ο ανάδοχος αιτείται την χορήγηση παράτασης μέχρι τις 31-10-2018

Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. το γεγονός ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες τόσο στην πραγματοποίηση των εργασιών (καιρικές συνθήκες) όσο και στην ανάπτυξη του εργοταξίου
3. το γεγονός ότι το παρόν έργο θα πρέπει να συντονιστεί και με το έργο κατασκευής των πασσάλων το οποίο επίσης δεν έχει ακόμη ξεκινήσει
4. Το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων καθίσταται πλέον εφικτή και ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-12-2018
5. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δήλωσε ότι δεν υπάρχει εκ μέρους του απαίτηση για αναθεωρήσεις οπότε και με την παρούσα παράταση δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση του έργου
6. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους.

### **Εισηγούμεθα**

την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ**» αναδόχου **Ι. ΓΑΛΑΝΗ** μέχρι την **31-12-2018**.

#### **Ε Δ.**

1. Φ.Ε.
2. Χρον. Αρχείο

**Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.**

**ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ**  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ**» αναδόχου **Ι. ΓΑΛΑΝΗ** μέχρι την **31-12-2018**, χωρίς αναθεώρηση.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 97-05/06-02-2018**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Σουσσάνα Πεφάνη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος**