



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 13/20-03-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 229-13/20-03-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση παραλιακής οδού Λομβάρδου και 15ης Ε.Ο. Κρουονερίου», Αναδόχου: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20 - 03 - 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 23397/15/16-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σταύρος Γρηγόρης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σουσσάνα Πεφάνη | Τακτικό Μέλος |
| 6. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ευστάθιο – Σωτήριο Κουρή | |

Το τακτικό μέλος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός απουσίαζε από τη συνεδρίαση, αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 22^ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση παραλιακής οδού Λομβάρδου και 15ης Ε.Ο. Κρουονερίου», Αναδόχου: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 22ο θέμα εκτός

ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 του άρθρου 176 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών.

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 23334/4402/22-03-17, απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 02/05/2017
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 433-22/20-06-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 61,12%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 116.629,81 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 02-10-2017
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Βίτσος Δημήτριος (ΤΥ/ΟΙΚ 87998/16568/13-10-17)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 31-03-18

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης σε τμήματα της 15ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Γερακαρίου καθώς και σε τμήματα της παραλιακής οδού Λομβάρδου, που σκοπό έχουν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης φθορών ασφαλτοτάπητα, συμπλήρωσης της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας και αποκατάσταση βλαβών που αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 22422/4295/14-03-2018 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας έως 30-06-2018 προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που υπολείπονται (και ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 50% του φυσικού αντικείμενου) οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν κατά τη χειμερινή περίοδο και να ολοκληρωθεί το έργο.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Επειδή αφενός δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και αφετέρου οι υπολειπόμενες εργασίες (κυρίως ασφαλτόστρωσης) δεν μπορούσαν να γίνουν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου λόγω βροχοπτώσεων
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγοῦμεθα

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **«Συντήρηση - βελτίωση παραλιακής οδού Λομβάρδου και 15ης Ε.Ο. Κρυονερίου»** αναδόχου **ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ** μέχρι τις 30/06/18

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Εσωτ. Διανομή

Χ.Α.
Φ.Ε.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Δημήτρης Γιαννούλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ ΚΑΙ 15ΗΣ Ε.Ο. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»** αναδόχου **ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**, μέχρι τις 30/06/2018.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 229-13/20-03-2018

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος