



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 14/27-03-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 253-14/27-03-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Επούλωση λακκουβών και επισκευή πινακίδων, φρεατίων επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου», Αναδόχος: Τσίπρα Χρήστου ΕΔΕ, Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27 - 03 - 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 25902/16/23-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
5. Σουσσάνα Πεφάνη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 16^ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Επούλωση λακκουβών και επισκευή πινακίδων, φρεατίων επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου», Αναδόχος: Τσίπρα Χρήστου ΕΔΕ, Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 48 παρ.10 του Ν. 3669/2008 του

άρθρου 176 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών.

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 27555/5342 31-03-16, απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 10/05/2016
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 432-23/25-05-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 37,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 38.124,48 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05-07-2016
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Βίτσος Δημήτριος (ΤΥ/ΟΙΚ 62914/12048/18-7-16)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 04-07-17 1ης παράτασης 30-11-2017 (αρ. αποφ. 451-23/27-06-2017 Οικονομικής Επιτροπής), 2ης παράτασης 30-03-2018 (αρ. αποφ. 878-47/21-11-2017 Οικονομικής Επιτροπής)

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει την αποκατάσταση φθορών – λακκουβών και την επισκευή πινακίδων και φρεατίων επί του συνόλου του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου

1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που έχουν πιστοποιηθεί έως σήμερα ανέρχονται περίπου στο το 55% του φυσικού αντικειμένου.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 24210/4598/20-03-2018 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας έως 30-05-2018 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε το φυσικό, ούτε το οικονομικό αντικείμενο του έργου ζητείται παράταση για την αποκατάσταση φθορών που θα προκύψουν στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο.

3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**Επούλωση λακκουβών και επισκευή πινακίδων, φρεατίων επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου**» αναδόχου Τσίπρα Χρήστου μέχρι τις **30/06/18**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Εσωτ. Διανομή

Χ.Α.

Φ.Ε.

Δημήτρης Γιαννούλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**» αναδόχου Τσίπρα Χρήστου μέχρι τις **30/06/2018**.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 253-14/27-03-2018

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη