



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 14/27-03-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 254-14/27-03-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ 11^{ης} Ε.Ο. ΑΛΥΚΩΝ 12^{ης} Ε.Ο. ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ», Αναδόχου: «Βαρβαρίγος Ε. Διονύσιος Ε.Δ.Ε.», Π.Ε. Ζακύνθου.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27 - 03 - 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 25902/16/23-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
5. Σουσσάνα Πεφάνη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 17^ο: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ 11^{ης} Ε.Ο. ΑΛΥΚΩΝ 12^{ης} Ε.Ο. ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ», Αναδόχου: «Βαρβαρίγος Ε. Διονύσιος Ε.Δ.Ε.», Π.Ε. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του

Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 150.000 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 16270/3204/28-02-2017 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 11-04-2017
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 376-20/07-06-2017 Οικονομική Επιτροπή/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 51.03 % (πενήντα ένα και τρία εκατοστά τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 73.462,31€ (με Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 21-08-2017
- Επιβλέποντες: Ελένη Λαζαρίδου
(74466/14018/05-09-2017)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 12-02-2017
- Παρατάσεις: 1^η παράταση έως 31/3/2018

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης φθορών του ασφαλτοτάπητα, συμπλήρωση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης και βλαβών που αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση.

Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες καθαρισμού παρόδιων τάφρων, καθαίρεση με φρεζάρισμα παλαιάς και φθαρμένης ασφάλτου και επανακατασκευή, αντικατάσταση προστατευτικών στηθαίων, διαγράμμιση οδοστρώματος, τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει υλοποιηθεί ο καθαρισμός παρόδιων τάφρων, η επανακατασκευή της παλαιάς και φθαρμένης ασφάλτου, η αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας, η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών, σε ποσοστό 90%.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 73.462,31€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

1^{ος} λογαριασμός του έργου 7/12/2017 ποσό 42.233,69.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 23-03-2018 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο μέχρι 15-05-2018, διότι λόγω των καιρικών

φαινομένων (οι εργασίες εκτελούνται εντός της χειμερινής περιόδου) δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εργασίες. Απομένουν εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος και η τοποθέτηση πινακίδων, σε ποσοστό 10%.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ 11^{ης} Ε.Ο. ΑΛΥΚΩΝ & 12^{ης} Ε.Ο. ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ**» μέχρι τις 15 Μαΐου 2018, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Εσωτ. Διανομή

- | | | |
|----|------|-----------------------|
| 1. | Φ.Ε. | Γιαννούλης Δημήτριος |
| 2. | Χ.Α. | Μηχανολόγος Μηχανικός |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ 11^{ης} Ε.Ο. ΑΛΥΚΩΝ & 12^{ης} Ε.Ο. ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ**» Αναδόχου: «**Βαρβαρίγος Ε. Διονύσιος Ε.Δ.Ε.**», μέχρι τις **15 Μαΐου 2018**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 254-14/27-03-2018

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής