



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 17/17-04-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 307-17/17-04-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προϋπ/σμού 1.100.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α , αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ, Π.Ε. Λευκάδας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17 - 04 - 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 31692/19/13-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σταύρος Γρηγόρης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σουσιάνα Πεφάνη | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |
| 7. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ευστάθιο – Σωτήριο Κουρή | |

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα του Τουρισμού, κ. Σπυρίδων Γαλιατσάτος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 13^ο: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προϋπ/σμού 1.100.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α , αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ, Π.Ε.

Λευκάδας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ 24^Α/31-12-2013) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

<u>1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ</u>	
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015».
• ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.100.000,00 με Φ.Π.Α.
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΜΕΛ.	αριθ. πρωτ. οικ 46842/8024/30-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΑ487ΛΕ-16Θ) απόφαση της Δ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Λευκάδας
• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΣΑΕΠ 022
• ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	2-08-2016
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	Η υπ. αρ 652-36/23-08-2016 (ΑΔΑ:6ΑΖΨΕΛΕ-0ΗΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στην ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ.
• ΕΚΠΤΩΣΗ	52,34 %.(γενική τεκμαρτή έκπτωση).
• ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	528.560,40€ με Φ.Π.Α.
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	14-12-2016
• ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ	Αλεξία Κότσαλη
• 1 ^{ος} ΑΠΕ	Έγκριση 1ου ΑΠΕ με την υπ. αρ. 38301/6265/12-6-2017 (ΩΓ7Τ7ΛΕ-Π31) απόφαση του Δ/ντη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
• 2 ^{ος} ΑΠΕ	Έγκριση 2ου ΑΠΕ με την υπ. αρ. 77862/12183/ 8-11-2017 (7ΝΔΔ7ΛΕ-Ι9Π) απόφαση του Δ/ντη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Συμβατική: ΕΞΙ (6) μήνες: 10-06-2016
• 1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 1 ^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου με την υπ. αρ. 403-21/13-6-17 (ΩΝΨΑ7ΛΕ-Γ66) απόφαση της Οικ. Επιτρ. Ιονίων Νήσων έως 31-08-2017 με αναθεώρηση .
• 2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου με την υπ. αρ. 63485/10147/4-8-17 απόφαση του Δ/ντη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, έως 30-09-2017.

• 3 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου με την υπ. αρ 773-41/16-10-2017(6Λ1Λ7ΛΕ-ΖΗ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2017 με αναθεώρηση
• 4 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου με την υπ. αρ 1010-53/28-12-2017(ΨΠΩΨ7ΛΕ-68Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έως 28-2-2018 με αναθεώρηση
• 5 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου με την υπ. αρ. 14955/2311/23-2-18 (Ω3ΑΤ7ΛΕ-42Δ) απόφαση του Δ/ντη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, έως 31-3-2018.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 1.100.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της βατότητας και την βελτίωση της ασφάλειας του οδικού τμήματος ΚΟΜΗΛΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί μια σειρά τεχνικών έργων επί του ανωτέρω τμήματος του επαρχιακού οδικού δικτύου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις του σεισμού που έπληξε το νησί της Λευκάδας την 17-11-2015, αλλά και να βελτιωθούν σημεία του δρόμου που είναι ευπαθή σε μελλοντικούς σεισμούς

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί το σύνολο των εργασιών που αφορούν τα τεχνικά έργα και μέρος των ασφαλικών στο οδικό τμήμα ΚΟΜΗΛΙΟ-ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ και έχει απομείνει το υπόλοιπο τμήμα των ασφαλικών εργασιών.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την αρ. πρωτ. 20747/3321/9-3-18 αίτησή του αιτείται παράταση δύο μηνών λόγω ότι:

- Κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα βροχόπτωσης με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται εργασίες, αλλά και να έχουμε αρκετές καταπτώσεις που έπρεπε να αρθούν.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενέκρινε 6^η παράταση προθεσμίας μέχρι 31-5-2018 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με την 3^η πράξη /21-3-2018 της 1ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 σύμφωνα με το οποίο εάν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται

από την προϋσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

2. Απόψεις της Υπηρεσίας: Λαμβάνοντας υπόψη α) την αίτηση του αναδόχου, β) την ανωτέρω 3^η πράξη /21-3-2018 της 1ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας που γνωμοδότησε για παράταση έως 31-5-2018.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση **6ης** παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015**» προϋπ/σμού **1.100.000,00 €** μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ. **μέχρι την 31-5-2018 με αναθεώρηση.**

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

- Η 3^η πράξη /21-3-2018 της 1ης συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
- Η με από 9-3-2018 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου.

- Ο αν. Διευθυντής Τεχ. Έργων
- Περιφ. Ενότητας Λευκάδας

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Δ/ντή
2. κ. Πρ/νο Τμημ/τος Συγκοινωνιακών έργων
3. ΧΑ, Φ.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 6ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015**» προϋπ/σμού **1.100.000,00 €** μαζί με το Φ.Π.Α, αναδόχου ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ, μέχρι την **31-05-2018** με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 307-17/17-04-2018

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος