



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 17/17-04-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 321-17/17-04-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δεύτερη παράταση προθεσμίας υποβολής του 3ου (και τελικού) σταδίου της μελέτης: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17 - 04 - 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 31692/19/13-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Διονύσιος Στραβοράβδης | Πρόεδρος |
| 2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Σταύρος Γρηγόρης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη | Τακτικό Μέλος |
| 5. Σουσσάνα Πεφάνη | Τακτικό Μέλος |
| 6. Γεώργιος Τσιλιμιδός | Τακτικό Μέλος |
| 7. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ευστάθιο – Σωτήριο Κουρή | |

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα του Τουρισμού, κ. Σπυρίδων Γαλιατσάτος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 27°: Δεύτερη παράταση προθεσμίας υποβολής του 3ου (και τελικού) σταδίου της μελέτης: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 27ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση του Ν.3852/2010 και εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», της εγκυκλίου 6/14-01-2011 του ΥΠ.ΕΣ. όπου η Οικονομική Επιτροπή ως προϊσταμένη αρχή είναι αρμόδια για την ανάθεση της μελέτης, και κατ' εφαρμογή της με αρ. 59-4/30-03-2012 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Π.Σ. στα πλαίσια υλοποίησης των μελετών με τον Ν.3316/2005, στην Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.

Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α') δεν επέφερε μεταβολές ως προς τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα μελετών του παλαιού θεσμικού πλαισίου του Ν. 716/77. Επίσης, ο νέος Ν. 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων δεν σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση.

Η ως άνω μελέτη ανατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.716/77 και του εκτελεστικού Π.Δ.194/79 με την υπ' αρ. 623/26-01-2005 Απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εκπονείται βάσει της από 18-04-2005 αρχικής σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, μεταξύ του Δ/ντή της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Π.Ι.Ν. (καλούμενος στη σύμβαση "εργοδότης") και της αναδόχου σύμπραξης (καλούμενη στη σύμβαση "μελετητής"), της από 31-07-2008 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, ομοίως μεταξύ του Δ/ντή της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Π.Ι.Ν. και της αναδόχου σύμπραξης, καθώς και της από 10-10-2017 2^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν. και της αναδόχου σύμπραξης των μελετητικών γραφείων, νομίμως εκπροσωπούμενης.

2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.716/77 «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Π.Δ.194/79 «Περί εκτελέσεως του άρθρου 11 και επόμενα του Ν.716/77» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει καθώς και το Π.Δ. 147/10 (ΦΕΚ-240/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών».

4. Την από 18-04-2005 αρχική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας λιμένος Αγ. Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου» μεταξύ της Δ/νσης Δημ. Έργων της Π.Ι.Ν. και της αναδόχου σύμπραξης μελετητών
 - α) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός-Λιμενολόγος (κατ. 11-τάξη Γ)
 - β) ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γεωτεχνικός (κατ. 21-τάξη Β)
 - γ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (κατ. 16-τάξη Α), και
 - δ) ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός – Περιβαλλοντολόγος (κατηγορίες πτυχίου 9 και 27-τάξη Α)
5. Την με αρ. Πρωτ. οικ. 13008/13003/11-06-2008 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Σ.Π. από την Δ/νση Δημ. Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
6. Την από 31-07-2008 1^η συμπληρωματική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ της Δ/νσης Δημ. Έργων της Π.Ι.Ν. και της αναδόχου σύμπραξης μελετητών, στην οποία προστέθηκε το γραφείο μελετών «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΤΕ» (κατ. 21-τάξη Ε), προκειμένου να καλυφθεί το όριο αμοιβής (που αυξήθηκε λόγω του μη προβλεπόμενου από την αρχική σύμβαση κόστους των υποθαλάσσιων γεωτρήσεων) σε σχέση με την απαιτούμενη τάξη πτυχίου, και η οποία υπεγράφη σε συνέχεια της έγκρισης του 1^{ου} Σ.Π.
7. Την υπ' αρ. 07/11-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΟΠ-725, ΦΕΚ-85/ΑΑΠ/21-03-2013) εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)
8. Την υπ' αρ. Πρωτ. οικ. 168586/04-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΟ-6Θ7) θετική Γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του Υ.ΠΕ.Κ.Α. / Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος / Ε.Υ.ΠΕ. για την μελέτη «Έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας λιμένος Αγ. Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου» (διαδικασία ΠΠΕΑ).
9. Την με αρ. Πρωτ. 960-54/13-12-2016 (ΑΔΑ: 6Ρ1Σ7ΛΕ-Δ0Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την έγκριση του 2^{ου} σταδίου της μελέτης του θέματος.
10. Την με αρ. Πρωτ. 299-16/09-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΧΖ7ΛΕ-06Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης του 2^{ου} Σ.Π. του έργου του θέματος (χωρίς μεταβολή της συνολικής δαπάνης για την αμοιβή της μελέτης που καθορίστηκε από τον 1^ο Σ.Π.).
11. Την από 10-10-2017 2^η συμπληρωματική σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΣ927ΛΕ-ΘΒ0) για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ του Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν. και της αναδόχου σύμπραξης μελετητών, προκειμένου να αντικατασταθεί ο αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός κ. Α. Παπαθανασίου (ο οποίος είναι πλέον μόνιμος κάτοικος εξωτερικού) από το γραφείο μελετών «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.», και να γίνουν (χωρίς μεταβολή της συνολικής δαπάνης για την αμοιβή της μελέτης που καθορίστηκε από τον 1^ο Σ.Π.) οι απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες επικαιροποίησης των τοπογραφικών-βυθομετρικών διαγραμμάτων.

12. Την με αρ. Πρωτ. 90993/17169/24-10-2017 Εντολή της Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ζακύνθου προς την ανάδοχο σύμπραξη μελετητών για την εκπόνηση του 3^{ου} (και τελικού) σταδίου της μελέτης
13. Την από 03-04-2018 αίτηση του νόμιμου εκπρόσωπου της αναδόχου σύμπραξης μελετητών, με την οποία ζητείται παράταση κατά δύο μήνες της συμβατικής προθεσμίας για την υποβολή της μελέτης, ώστε να εκπονηθούν οι επιπλέον εργασίες που ζητήθηκαν από την επιβλέπουσα υπηρεσία, τις οποίες ο ανάδοχος αποδέχθηκε να εκπονήσει χωρίς αύξηση της εγκεκριμένης αμοιβής.

Εισηγούμεστε:

Την χορήγηση δεύτερης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του 3^{ου} και τελικού σταδίου της μελέτης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι διάρκεια εκπόνησης του 3^{ου} σταδίου οκτώ (8) μήνες συνολικά, μέχρι την εικοστή τετάρτη Ιουνίου τρέχοντος έτους, χωρίς αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δημήτριος Γιαννούλης

Εσωτ. διανομή

1. Χ.Α.
2. Φ.Μ.

Συνημμένα

- α) Αίτηση ν. εκπρόσωπου της αναδόχου σύμπραξης μελετητικών γραφείων
- β)

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση δεύτερης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του 3ου και τελικού σταδίου της μελέτης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι διάρκεια εκπόνησης του 3ου σταδίου οκτώ (8) μήνες συνολικά, μέχρι την εικοστή τετάρτη Ιουνίου τρέχοντος έτους, χωρίς αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 321-17/17-04-2018

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος