



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 22/03-06-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 453-22/03-06-2020**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ”, αναδόχου SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 29-05-2020 με αριθμ. πρωτ. οικ. 38421/34/29-05-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου | Πρόεδρος      |
| 2. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη      | Αντιπρόεδρος  |
| 3. Γεώργιος Στασινόπουλος       | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος           | Τακτικό Μέλος |
| 5. Αικατερίνη Μοθωναίου         | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Χαλικιάς            | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Μηλιώτης            | Τακτικό Μέλος |
| 8. Νικόλαος Γκιςγκίνης          | Τακτικό Μέλος |
| 9. Παναγιώτης Ποζίδης           | Τακτικό Μέλος |

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερησίας διάταξης την Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, η οποία απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, αντικαθιστά το μέλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη.

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερησίας διάταξης:

**ΕΗΔ 4ο Θέμα:** Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ”, αναδόχου SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός

ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κας Χρυστάλλας Παπασωζομένου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή όσον αφορά την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 155.200,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ/107082/43863/26-11-2018 (ΑΔΑ: 6Δ7Μ7ΛΕ-ΦΜ3)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 (Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000)
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 21-12-2018
- ΑΠΟΦ. ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 538 απόφαση του Πρακτικού Ν<sup>ο</sup> 25/19-06-2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 35,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 100.880,01 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 29-08-2019
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
ΟΙΚ/75386/31551/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΜΖΕ7ΛΕ-Ρ4Β)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 01-04-2020

### **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η κατασκευή μεσαίας σταθερής διαχωριστικής νησίδας επί της Εθνικής Οδού Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας από τη Χ.Θ. 0+550 έως τη Χ.Θ. 2+400, σε όσα τμήματα δεν προβλέπεται η κατασκευή της μέσω της εργολαβίας "Διασφάλιση κυκλοφοριακής ικανότητας Ε.Ο. Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 9+100".

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το μεγαλύτερο μέρος της ανωτέρω αναφερόμενης παρέμβασης έχει ολοκληρωθεί, πλην εναπομένοντος τμήματος το οποίο βαίνει προς ολοκλήρωση με σχετικά αργό ρυθμό, οφειλόμενο στην σταδιακή εξομάλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων κατασκευής και προμήθειας δομικών υλικών.

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο ανάδοχος με τις από 27-02-2020 και 04-05-2020 αιτήσεις του ζήτησε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως 30 Ιουλίου 2020, επικαλούμενος δυσμενείς καιρικές συνθήκες και δυσκολίες στην προμήθεια αναγκαίων δομικών υλικών λόγω της πανδημίας.

**Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

1. Την ομαλή αρχικά εξέλιξη των προβλεπόμενων εργασιών από τον ανάδοχο.
2. Την από τα μέσα Μαρτίου 2020 υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των εμπορικών επιχειρήσεων, που είχε ως αποτέλεσμα ο ανάδοχος, χωρίς

υπαιτιότητά του, να μην μπορεί να προμηθεύεται τα απαιτούμενα υλικά και κατ' επέκταση να εκτελεί εμπρόθεσμα τις συμβατικές του εργασίες.

3. Ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8.α. του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 αν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση της συνολικής προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου «με αναθεώρηση».
4. Ότι το συμφέρον του έργου προϋποθέτει ομαλή εξέλιξη της εργολαβίας.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ», με αριθμό έργου 2015ΕΠ52200000 της ΣΑΕΠ 522, αναδόχου SUPERIOR P.C. I.K.E., μέχρι και την 30-07-2020.

### **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

- ✓ *Αιτήσεις αναδόχου  
(από 27-02-2020 και 04-05-2020).*

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

κατά την ψηφοφορία του θέματος, παρόντες ήταν:

1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη
2. Γεώργιος Στασινόπουλος
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Αικατερίνη Μοθωναίου
5. Θεόδωρος Χαλικιάς
6. Νικόλαος Μηλιώτης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Παναγιώτης Ποζίδης

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ», με αριθμό έργου 2015ΕΠ52200000 της ΣΑΕΠ 522, αναδόχου SUPERIOR P.C. I.K.E., **μέχρι και την 30-07-2020.**

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 453-22/03-06-2020**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Γεώργιος Στασινόπουλος**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Μηλιώτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Παναγιώτης Ποζίδης**