



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 25/24-06-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 504-25/24-06-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε – Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 24-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 19-06-2020 με αριθμ. πρωτ. οικ. 42717/37/19-06-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
2. Γεώργιος Στασινόπουλος Τακτικό Μέλος
3. Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Χαλικιάς Τακτικό Μέλος
5. Νικόλαος Μηλιώτης Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης Τακτικό Μέλος
7. Παναγιώτης Ποζίδης Τακτικό Μέλος

Απουσίαζε το τακτικό μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κατόπιν ενημέρωσης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 97903/40773/08-11-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δημήτριος Ασπιώτης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε – Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κας Χρυστάλλας Παπασαζομένου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000,00 ΕΥΡΩ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 98724/40501/16-11-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Ε 2016 ΕΠ52200001 της ΣΑΕΠ 522
4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: 07/03/2018
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Απόφαση υπ αριθμ 749-37/21-08-2018 αποφ. Οικον. Επιτροπής
6. ΕΚΠΤΩΣΗ: 57,90% (Μέση έκπτωση)
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 261.748,05 ΕΥΡΩ
8. ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 24/12/2018
9. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ (Απόφαση με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 3680/1604/15-01-2019)
10. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε – Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
12. α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 24-12-2019
13. β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η Η υπ. αρ. 139-06/12-02-2020 απόφαση Ο.Ε. μέχρι 15-06-2020

2^η Προτεινόμενη μέχρι 30-08-2020

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και αποκατάστασης υφιστάμενων τεχνικών έργων σχετιζομένων με όλων των τύπων των υδατορεμάτων της Βόρειας Κέρκυρας για τα οποία κρίνεται ότι χρήζουν παρέμβασης καθώς και εργασίες καθαρισμού αυτών προς αποφυγή πλημμυρικών καταστάσεων.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν εκτελεσθεί εργασίες καθαρισμού τάφρων και τεχνικών στην περιοχή Αγίου Αθανασίου, στην περιοχή Καρουσάδων και Ρόδας, καθαρισμός Άγνου ποταμού από τις εκβολές έως την Ε.Ο. Νο 17, καθαρισμός ρέματος στην περιοχή Καρουσάδων και καθαρισμός τυφλού ποταμού από τις εκβολές έως τη γέφυρα Καρουσάδων. Κατασκευή λιθοδομών στις περιοχές Αγίου Αθανασίου, Σγουράδων, Παράκαμψης

Χωρεπισκόπων καθώς από τα όμβρια ύδατα υποχώρησαν τα πρανή του οδοστρώματος.

II. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:

-Ποσό σύμβασης: 261.748,05 € με ΦΠΑ

-1^{ος} ΑΠΕ ποσού 261.748,05 € με ΦΠΑ εγκεκριμένος με την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 67030/27904/01-08-2019.

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 11-06-2020 αίτηση του, ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-08-2020 εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID – 19 και 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την καθυστέρηση που υπήρξε στην εξέλιξη των εργασιών της εργολαβίας εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID – 19
3. Το γεγονός ότι υπάρχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών σε ποσοστό 1/3 της σύμβασης δηλαδή περίπου 90.000,00 € και τα οποία πρέπει να διατεθούν σε εκτέλεση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας πριν την χειμερινή περίοδο.
4. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε. – Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι την 30-08-2020.

Συν/να

Αίτημα αναδόχου για παράταση

Ε.Δ.

Χρ. Αρχείο

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Χρυστάλλα Παπασωζομένου
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΑΠΗΣΗ
Κ/Ξ
ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε - Σ ΞΕΠΑΡΑΔΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ: ΝΙΚΟΥ ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗ 11
49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 26610-20237
Email: tehoartcorfu@yahoo.gr

ΘΕΜΑ:
Παράταση εργασιών
του έργου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017 -2018

Κέρκυρα 11/06/2020

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΑ:
Κα. Χαροφάλλικα Μαρίνα

Σας υποβάλλουμε αίτηση για παράταση εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΠΟΤΑΜΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017 -
2018», έως 30/08/2020 λόγω περιοριστικών μέτρων COVID-19
και 2^{ου} Α.Π.Ε. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.Π.Ε. 399637/15974
11/06/20

Ο ανάδοχος

ΚΣ ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε.- Σ ΞΕΠΑΡΑΔΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ν. ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗ 11 Τ.Π. Κ.Α.Α. 49100 20237
Α.Φ.Μ. 997047372 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε. – Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι την 30-08-2020.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 504-25/24-06-2020

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ασπιώτης