



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 26/01-07-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 530-26/01-07-2020**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ”, αναδόχου “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ”.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 26-06-2020 με αριθμ. πρωτ. οικ. 44663/38/26-06-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
2. Γεώργιος Στασινόπουλος Τακτικό Μέλος
3. Αικατερίνη Μοθωναίου Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Μηλιώτης Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης Τακτικό Μέλος
8. Παναγιώτης Ποζίδης Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 97903/40773/08-11-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δημήτριος Ασπιώτης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

**ΕΗΔ 5ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ”, αναδόχου “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ”.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας Αγγελικής Κοκκολιάδη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00 € με ΦΠΑ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Ι.Ν. Κ.Α.Ε. 02.10.04.071.9899.04.017.007.001
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 21-10-2019
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 526/20/17-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΑΒ7ΛΕ-4ΕΤ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 20%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 160.000,01€ με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 21-10-2019
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Τσιτσέλης Άγγελος Μηχανολογος Μηχανικός (οικ 98365/23025)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18-05-2020
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 37 ημερών (έως την 24-06-2020) με την υπ' αρ. 322-15/14-04-2020 απόφαση της Ο.Ε. Π.Ι.Ν.
- ΑΠΕ: : -

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου, αφορά στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου στη περιοχή των Μακρυωτικών της Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων του τ. Δήμου Κεφαλλονιάς, νυν Δήμου Σάμης.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν καταρχήν στην επιτεδοποίηση (με μικρές κατάλληλες επιφανειακές κλίσεις) της υπάρχουσας επιφάνειας του γηπέδου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ομαλή και με κατάλληλες κλίσεις επιφάνεια υποστρώματος γηπέδου, η οποία θα υποδεχτεί στη συνέχεια τον συνθετικό χλοοτάπητα. Η επιτεδοποίηση αυτή θα γίνει με συμπλήρωση και ενσωμάτωση κατάλληλου κοκκώδους υλικού, όπως θραυστών αδρανών οδοστρωσίας, όπου αυτό απαιτείται στο υπάρχον κατάστρωμα του γηπέδου και με αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση των υφισταμένων στρώσεων από θραυστά αδρανή, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλληλη και με ενιαία χαρακτηριστικά στρώση υπόβασης του συνθετικού χλοοτάπητα. Στη συνέχεια, πάνω από τη ως άνω υπόβαση, θα ακολουθήσει επίστρωση άμμου προς δημιουργία ενιαίας επιφάνειας υποδοχής και έδρασης του συνθετικού χλοοτάπητα. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση, διαβρογή και ισοπέδωση όλων των ενσωματούμενων υλικών με τα κατάλληλα μηχανήματα έργων οδοστρωσίας μέχρι της απαραίτητης συμπύκνωσης και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για τη δημιουργία τελικής επιφάνειας υποδοχής του συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα

με τους κοινούς τεχνικούς κανόνες.

Οι τελικές κλίσεις που θα δοθούν στην επιφάνεια επίστρωσης θα είναι οι κατάλληλες για την υποδοχή του χλοοτάπητα του έργου και για την αποστραγγιστική του λειτουργία και θα ελεγχθούν με κατάλληλα τοπογραφικά μέσα, με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου του έργου.

Ακολούθως, αφού προηγηθεί έγκριση του βασικού υλικού του έργου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και της οδηγίες του προμηθευτή.

Κατά τα λοιπά, το έργο εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 11882/27751/28-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΤΘΩ7ΛΕ-9ΦΛ) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Δήμου Σάμης και Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Πυλαριακού η οποία συνάφθηκε για την υλοποίηση του έργου: "Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Μακρωτικών", Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων.

Ο διαθέσιμος χώρος προς εκτέλεση εργασιών είναι περί τα 6.500 m<sup>2</sup>. Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου (βασικά τετραγωνικά μέτρα) θα πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για χρήση από Ερασιτεχνική Κατηγορία - Τοπικές Ενώσεις, ενώ θα περιλαμβάνονται και επιπλέον χώροι περιμετρικά (πρόσθετα τετραγωνικά μέτρα) που θα καλύπτουν τις ανάγκες των βοηθητικών περιοχών (πλάγιας γραμμής, βοηθητικής οπίσθιας γραμμής, επανορθωτικής περιοχής κίνησης προπονητού κ.λπ.). Η τελική επιφάνεια επίστρωσης με συνθετικό χλοοτάπητα θα οριστικοποιηθεί κατά την εξέλιξη των εργασιών.

Ο χλοοτάπητας θα διαθέτει τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τα αναφερόμενα στο Τεύχος του Τιμολογίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν και σύμφωνα με τις εντολές και υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η υπηρεσία έχει εγκρίνει τον υλικό του συνθετικού χλοοτάπητα

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με Κ.Α.Ε: 02.10.04.071.9899.04.018.004.001 και ο προϋπολογισμός των εργασιών μαζί με το εργολαβικό όφελος 18%, τα απρόβλεπτα 15%, την πρόβλεψη αναθεώρησης και τον Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 €, δηλαδή ίσος με τη διατιθέμενη πίστωση.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί το 0% του φυσικού αντικειμένου. Έχουν ληφθεί μόνο προμετρητικά στοιχεία με εργασίες χωροστάθμησης και αποτύπωσης από τον ανάδοχο.

### 1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

160.000,01€ με ΦΠΑ, όσο και η αρχική σύμβαση.

### 1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου είναι μηδενικές.

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει την από 11-06-2020 αίτηση για το εν λόγω θέμα με αίτημα για 84 ημέρες παράταση από το πέρας της 1<sup>ης</sup> παράτασης ) 24-06-2020), προβάλλοντας τους εξής λόγους:

1. Τεχνικούς λόγους σχετικά με την σωστή κατασκευή της υπόβασης σε σχέση με την τοποθέτηση του χλοοτάπητα.
2. Το ότι με την από 11-03-2020 Κ.Υ.Α. είχαν εφαρμοστεί έκτακτα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων και δραστηριοτήτων και από 20-03-2020 υπήρχε απαγόρευση μετακινήσεων προς τα νησιά, η οποία ήρθε την 25-05-2020, ενώ οι περιορισμοί στα καταλύματα ήρθαν την 01-06-2020. Έτσι δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη εγκατάσταση του εξειδικευμένου συνεργείου για να αναλάβει εργασίες.
3. Το γεγονός ότι ο χλοοτάπητας που έχει εγκριθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία, προέρχεται από οίκο του εξωτερικού που εδρεύει τη Κίνα όπου η παραγωγή έχει μειωθεί λόγω περιορισμών για covid\_19.
4. Το γεγονός ότι για τον ίδιο λόγο υπάρχουν περιορισμοί στις θαλάσσιες μεταφορές, τρόπος με τον οποίο θα φτάσει άλλωστε ο χλοοτάπητας στην Ελλάδα.
5. Το γεγονός ότι αυτό αναμένεται να γίνει περί τα μέσα Ιουλίου

**Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας επιπλέον υπ' όψιν:**

1. Οι ισχυρισμοί του αναδόχου που περιγράφονται παραπάνω είναι αληθείς.
2. Το ότι από τα ανωτέρω δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.

**Εισηγούμεθα**

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **“ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΤΥΩΤΙΚΩΝ”** αναδόχου **“ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΕΔΕ”** από την λήξη της 1<sup>η</sup> παράτασης προθεσμίας (24/06/2020) **για ογδόντα τέσσερις (84) ημέρες, ήτοι έως 16/09/2020**, με το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αναθεώρησης τιμών από πλευράς του αναδόχου.

**Η Προϊσταμένη Τ.Κ.Υ.Ε.**

**ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Άγγ. Τσιτσέλης

**Αγγελική Κοκκολιάδη**  
**Πολιτικός Μηχανικός**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **“ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΤΥΩΤΙΚΩΝ”** αναδόχου **“ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΕΔΕ”** από την λήξη της 1η παράτασης προθεσμίας (24/06/2020) **για ογδόντα τέσσερις (84) ημέρες, ήτοι έως 16/09/2020**, με το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αναθεώρησης τιμών από πλευράς του αναδόχου.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 530-26/01-07-2020**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Γεώργιος Στασινόπουλος**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Μηλιώτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Παναγιώτης Ποζίδης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Δημήτριος Ασπιώτης**