



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 26/01-07-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 535-26/01-07-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ”, αναδόχου “SICAP SA”.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 01-07-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 26-06-2020 με αριθμ. πρωτ. οικ. 44663/38/26-06-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
2. Γεώργιος Στασινόπουλος Τακτικό Μέλος
3. Αικατερίνη Μοθωναίου Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Μηλιώτης Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης Τακτικό Μέλος
8. Παναγιώτης Ποζίδης Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 97903/40773/08-11-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Δημήτριος Ασπιώτης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΕΗΔ 10ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ”, αναδόχου “SICAP SA”.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 10ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας Αγγελικής Κοκκολιάδη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € με ΦΠΑ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ522,ΚΕ2015ΕΠ52200000
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 2-11-2018
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ : 80-04/30-01-2019(ΑΔΑ:ΩΧΞΦ7ΛΕ-06Τ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 31,93%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 68.065,81€ με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 23-4-2019
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : Σαράντη Αδαμαντία Αρχ. Μηχανικός (οικ 36480/8400/30-4-2019) & Αγγ.Κοκκολιάδη (κατόπιν της εκπαιδευτικής αδειάς της κας Σαράντη)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18-01-2020
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1^ημε την υπ'αρ.322-15/14-4-2020 (ΑΔΑ:ΩΥ1Υ7ΛΕ-Κ1Β) Απόφαση της ΟΕ της ΠΙΝ
- ΑΠΕ: : -

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά αποκλειστικά σε εργασίες κατασκευής, επισκευής και συντήρησης διαφόρων στοιχείων αντιπλημμυρικού χαρακτήρα επί του επαρχιακού οδικού δικτύου της Ιθάκης καθώς και σχετικές με το επαρχιακό οδικό δίκτυο αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΠΙΝ.

Οι περιλαμβανόμενες εργασίες, που έχει κληθεί ο ανάδοχος να εκτελέσει σύμφωνα και με την ανωτέρω αναφερόμενη υπογραφείσα Δημόσια Σύμβαση Κατασκευής, εμπίπτουν στις κάτωθι γενικότερες ομάδες εργασιών:

- α. Χωματουργικές Εργασίες με καθαρισμούς και άρση καταπτώσεων
- β. Εργασίες σκυροδεμάτων
- γ. Εργασίες Ασφαλτικών

CPV: 45246400-7 Αντιπλημμυρικά Έργα

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιθάκης, όπως έχει καθοριστεί με το Β.Δ. 24/6-2-1956 (ΦΕΚ-47/Α'/8-2-1956), ειδικότερα δε τα τμήματα για τα οποία θα δοθεί εντολή εκτέλεσης εργασιών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά τη συμβατική εξέλιξη του έργου.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κατόπιν των σχετικών αυτοψιών με την υπηρεσία, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες στο βραχώδες τμήμα της περιοχής Ανωγής, στο οποίο έχει ανοιχθεί τάφρος επαρκούς διατομής και πλάτους, προκειμένου να γίνει επενδεδυμένη αντιπλημμυρική τάφρος, με τη λειτουργία της οποίας θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες απορροής των ομβρίων. Το έργο βρλίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης του φυσικού του αντικειμένου εντός των ημερών.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ως έχει από την υπογραφή της.

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές του έργου είναι μηδενικές.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει την υπ' αρ. 35264/8430/27-5-2020 (αρ. ημετ. πρωτοκόλλου) αίτηση για το εν λόγω θέμα με πρόταση για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και παράταση είκοσι (20) ημερών, προβάλλοντας τους εξής λόγους:

Ολοκλήρωση εργασιών κατόπιν εντολών της επίβλεψης που εδόθησαν επί τόπου του έργου και ολοκλήρωση διαδικασίας έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, που περιλαμβάνει κάποιες τροποποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών του.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας επιπλέον υπ' όψιν ότι:

1. Οι ισχυρισμοί του αναδόχου που περιγράφονται παραπάνω είναι αληθείς.
2. Το γεγονός ότι η μετάβαση της επίβλεψης στο έργο λόγω της επικρατούσας κατάστασης (covid_19) ήταν δυσχερής και δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις στην αποτύπωση των εντολών που δόθηκαν προς τον ανάδοχο σε σχέδιο ΑΠΕ,
3. Το ότι από τα ανωτέρω δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.
4. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο η Δ/νουσα Υπηρεσία διατυπώνει πάντα την άποψη της προς την Προϊσταμένη Αρχή.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 2ης παράτασης για το έργο: **"ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ"** αναδόχου **"SICAP SA"** -από την λήξη της προηγούμενης (7-7-2020)- **είκοσι (20) ημερών ήτοι έως 27-7-2020**, με το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αναθεώρησης τιμών από πλευράς του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Κ.Υ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Δ.Τ.Ε.
- 2.Τ.Κ.Υ.Ε.
- 3.Άγγ. Κοκκολιάδη
- 4.Αδ.Σαράντη (αρχική επιβλέπουσα για Φακ. Ιθά

Αγγελική Κοκκολιάδη
Πολιτικός Μηχανικός



Δ12
 27-05-2020
 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 Αριθ. Πρωτ. 35264/8430
 Ημερ. 27-05-2020
 Χαλκίδα, 27/05/ 2020

Αρ. Πρωτοκόλλου.....

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28100
 ΤΗΛ: 26713 60558
 FAX: 26713 60601

Υπόψιν κας Κοκκολιάδη

ΕΡΓΟ:

**«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
 ΙΘΑΚΗΣ»**

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης 1ου Α.Π.Ε.

Σας υποβάλλουμε την πρότασή μας για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και επιπλέον παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης του ως άνω έργου για τη διαδικασία της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για την Ανάδοχο

SICAP ATE
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΘΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Τηλ: 22210 55057 - 61964 - FAX: 2221081911
 Α.Φ.Μ. 997124634 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ανάργυρος Λεβέντης

SICAP ATE - SABO GROUP
 Βασιλικό - Χαλκίδα
 34002 Εύβοια
 Τηλ: 22210-55057 & 61964
 Fax: 22210-61911
 e-mail: sicap@sabo.gr



Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης για το έργο: **“ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ”** αναδόχου **“SICAP SA”** -από την λήξη της προηγούμενης (7-7-2020)- **είκοσι (20) ημερών ήτοι έως 27-7-2020**, με το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω αναθεώρησης τιμών από πλευράς του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 535-26/01-07-2020

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ασπιώτης