



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 31/05-08-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 667-31/05-08-2020**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΛΑΔΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05-08-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 31-07-2020 με αριθμ. πρωτ. οικ. 55337/43/31-07-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
2. Γεώργιος Στασινόπουλος Τακτικό Μέλος
3. Αικατερίνη Μοθωναίου Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Μηλιώτης Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης Τακτικό Μέλος
8. Παναγιώτης Ποζίδης Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 23918/10184/24-03-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Βαρβάρα Λουμπράνου .

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**13ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΛΑΔΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας Αγγελικής Κοκκολιάδη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 186.194,15 € (με ΦΠΑ)
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Η υπ' αριθμ. 60017/14254/1-10-2018 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε. –ΣΑΕΠ 522 και ΚΑΕ:2016ΕΠ52200001
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 12-11-2018 (υποβολή προσφορών / 16-11-2018 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : α. Υπ' αρ. 1112-55/5-12-2018 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 9ΕΝ67ΛΕ-6Δ8) – Έγκριση Πρακτικού Ι  
β. Υπ' αρ. 266-12/27-3-2019 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:9ΕΝ67ΛΕ-6Δ8) - Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 34,00 %
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 14-5-2019 (αρ. πρωτ. 41320/9693/14-5-2019, ΑΔΑ 97ΝΟ7ΛΕ-Δ6Γ, ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004996765
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 126.461,03 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 13-7-2020 (Αρ. πρωτ. 46079/11060/13-7-2020, ΑΔΑ 9Ψ1Δ7ΛΕ-Χ3Ο, ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ007038961 2020-07-16)
- ΠΟΣΟ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 55.088,70 € με Φ.Π.Α.
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : Ανθή- Μαρία Βαγγελάτου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. υπ' αρ. 41381/9716/24-5-2019 Απόφαση Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΔΙΣ7ΛΕ-ΘΥ9) Απόφαση Ορισμού επίβλεψης
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τετρακόσιες είκοσι (420) ημέρες, μέχρι τις 7/7/2020
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 37 ημερολογιακές ημέρες, βάσει της υπ' αρ. 322-15/14-04-2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΩΥ1Υ7ΛΕ-Κ1Β), ήτοι προθεσμία 13-8-2020

### **1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το παρόν έργο αφορά στη διατήρηση ή αποκατάσταση της συνήθους λειτουργίας του υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και στην αποκατάσταση των παραρεμάτιων – παραχειμάρριων περιοχών και των περιοχών απόληξης από τις πλημμυρικές επιπτώσεις. Επίσης, αφορά και σε δράσεις πολιτικής προστασίας έκτακτου ή/και επείγοντα χαρακτήρα. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη εργασιών:

#### **Α. Καθαρισμοί φερτών και άρσεις γεωμαζών**

Στο συγκεκριμένο είδος εργασιών, καθαρισμού και άρσεων γεωμαζών, περιλαμβάνονται ειδικότερα οι εξής εργασίες:

1. Καθαρισμοί της κοίτης των χειμάρρων από υλικά χειμαρρικής λάβας, κατολισθήσεων, καταπτώσεων και γενικά από παρασυρμένες γεωμάζες, οποτεδήποτε απαιτηθεί.
2. Καθαρισμοί της κοίτης των ρεμάτων και των χειμάρρων από φερτά υλικά στερεοπαροχής στις θέσεις των τεχνικών έργων και στις ζώνες συναρμογής - επιρροής τους (οδικές γέφυρες, οχετοί κ.λπ.) ή σε διευθετημένα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου, οποτεδήποτε απαιτηθεί.
3. Καθαρισμοί της κοίτης των ρεμάτων και των χειμάρρων από παράνομες επιχώσεις ή από την αυτοφυή βλάστηση, οποτεδήποτε απαιτηθεί.
4. Καθαρισμοί παραρεμάτων και παραχειμάρρων περιοχών ή των περιοχών απόληξης του υδρογραφικού δικτύου, από υλικά στερεοπαροχής ή χειμαρρικής λάβας, κατά τη διάρκεια ή μετά από πλημμυρικά επεισόδια.

### **Β. Άρσεις πλημμυρικών κινδύνων**

Στο αντικείμενο του παρόντος έργου περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και εργασίες άμεσης άρσης πλημμυρικών επιπτώσεων, κατά τη διάρκεια ή υπό τον κίνδυνο έντονων καιρικών φαινομένων, δηλαδή εργασίες με έκτακτο ή/και επείγοντα χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

1. Δημιουργία αντιπλημμυρικών αναχωμάτων σε κρίσιμα σημεία του υδρογραφικού δικτύου, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά επεισόδια σε οικισμούς ή έργα υποδομής στα κατάντη. Η δημιουργία των εν λόγω αναχωμάτων θα γίνεται με συλλεκτούς ή προμηθευόμενους από λατομεία λίθους και ογκολίθους. Τα εν λόγω αναχώματα είναι κρίσιμης σημασίας και εξαιρετικής σπουδαιότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και προσφέρουν άμεση και ικανοποιητική προστασία. Αποκόπτουν ή μειώνουν σημαντικά τη σφοδρότητα της χειμαρολάβας ή της ροής των υδάτων και συγκρατούν μεγάλη ποσότητα στερών υλικών.
2. Επένδυση με συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) πρηνών ρεμάτων ή χειμάρρων που έχουν πληγεί ή κινδυνεύουν από κατολισθήσεις ή καταπτώσεις.

### **1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα το φθινόπωρο του 2019 αποφασίσθηκε στα πλαίσια της εργολαβίας να εκτελεσθούν εργασίες καθαρισμού ρέματος, απομάκρυνσης φερτών υλικών και κατασκευή λεκανών ανάσχεσης στο ρέμα Μακρυώτικων (η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βάσει της υπ'αρ. πρωτ. 7232/7-10-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Πυλάρου, του Δήμου Σάμης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019 στις παραπάνω περιοχές).

Στις 16-12-2019 εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου (υπ' αρ. πρωτ. 111238/26855/16-12-2019, ΑΔΑ ΩΣ3Θ7ΛΕ-Ω7Ρ).

Σε συνέχεια της υπ'αρ. 212-21/2019 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΚΗ37ΛΕ-8ΦΒ) και της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 10653/44061/3-12-2019 Απόφασης Περιφερειάρχη περί διάθεσης πίστωσης για την 1η Σ.Σ. του έργου, συνετάγη ο 2ος ΑΠΕ του έργου (που περιελάμβανε και τις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.) ο οποίος απεστάλη για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (με το υπ'αρ. πρωτ. οικ. 14210/3354/17-2-2020 έγγραφό).

Το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά κατά τη συνεδρίαση της 13-5-2020 (Πρακτικό 1<sup>ο</sup>, Θέμα 5<sup>ο</sup>).

Με την υπ'αρ. 401-20/20-5-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου & η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΟΤΚ7ΛΕ-93Ι, ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006844227 2020-06-10).

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 13-7-2020 (Αρ. πρωτ. 46079/11060/13-7-2020, ΑΔΑ 9Ψ1Δ7ΛΕ-Χ3Ο, ΑΔΑΜ 20ΣΥΜV007038961 2020-07-16).

### **1.4 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν εκτελεσθεί σχεδόν όλες οι εργασίες της Κύριας Σύμβασης και μικρό ποσοστό των εργασιών της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

### **1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Έχει αποσταλεί η 1η εντολή πληρωμής και η 1η πιστοποίηση του έργου με το υπ' αριθμ. 6205/1376/29-1-2020) διαβιβαστικό έγγραφό μας (ΑΔΑ: Ω0367ΛΕ-9ΜΘ).

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος, με την από 13-7-2020 αίτησή του (υπ' αριθ. ημετ. πρωτ. 49552/11948/13-7-2020), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 13-10-2020, λόγω του γεγονότος ότι η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπεγράφη στις 13-7-2020 καθώς και λόγω εκκρεμοτήτων σε συνεννοήσεις με το Δήμο Σάμης.

### **Λαμβάνοντας υπόψη:**

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου θεωρείται χρονικά εμπρόθεσμη
3. Το γεγονός ότι αληθεύουν οι ισχυρισμοί του αναδόχου

### **Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

**Θετικά** στη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΛΑΔΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**», αναδόχου Γ. ΚΟΥΡΑΚΟΥ, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (13-8-2020) κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και τις **13-10-2020**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης

**Συνημμένα:** Η υπ' αρ. ημερ. πρωτ. 49552/11948/13-7-2020 αίτηση του αναδόχου.

### **Εσωτ. Διανομή:**

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Α.-Μ. Βαγγελάτου

Η Προϊσταμένη Τ.Κ.Υ.Ε.

Α. Κοκκολιάδη

Ε. (14/7/2020)

Α. Μ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

Του Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΥ  
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-Ε.Δ.Ε  
ΧΩΔΑ 1 & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ  
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-28100  
ΤΗΛ.ΦΑΞ: 2571027450  
ΚΙΝ.: 6977711300

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αρ.Π.Προτ. 11948  
ΕΛΦΘΗ την 13/07/2020

ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

" ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ "

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Α.Μ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε  
παράταση περαίωσης των εργασιών του  
έργου με τον παραπλευρώς τίτλο κατά  
πλέον (60) ημερολογιακές ημέρες μετά  
τη συμβατική περαίωση του έργου, ήτοι  
μέχρι 13/10/2020. Η Συμβατική προθεσμία  
του έργου είναι 13/8/2020 (Αρχική  
προθεσμία 7/7/2020, πλέον 37  
ημερολογιακών ημερών βάσει της υπ'  
αρ. 322-15/14-04-2020 Απόφασης  
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  
Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΩΥ1Υ7ΛΕ-Κ1Β)).  
Την παράταση αιτούμαι για την  
ολοκλήρωση μικρού μέρους των  
εργασιών της Κύριας Σύμβασης καθώς  
και εργασιών της 1 ης Συμπληρωματικής  
Σύμβασης, δεδομένου ότι η 1<sup>η</sup>  
Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου  
υπεγράφη στις 13-7-2020.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 13 / 07 / 2020

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΙΕΚΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΧΩΔΑ 1 & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  
ΑΦΜ:Φ4545305 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΤΗΛ: 2571027450 - ΚΙΝ: 6977711300

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Εγκρίνει την 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΛΑΔΩΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», αναδόχου Γ. ΚΟΥΡΑΚΟΥ, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (13-8-2020) κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και τις 13-10-2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 667-31/05-08-2020**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Γεώργιος Στασινόπουλος**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Μηλιώτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Παναγιώτης Ποζίδης**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Βαρβάρα Λουμπράνου**