



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ.08/23-02-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
Αριθμ. απόφασης 223-08/23-02-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 3^η παράταση του έργου: `` ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ``

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-02-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 22-02-2021 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 13360/7/19-02-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|--|
| 1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων |
| 2. Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 8^ο Θέμα: Εισήγηση για 3^η παράταση του έργου: `` ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ``

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 8ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 293.500 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 65404/12224/26-07-2019
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
- Χρηματοδότηση: *Κ.Α.Π.Π../Ε.Φ. 03.071 Κ.Α.Ε.
9732.03.019.002.001*
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 12-09-2019
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 992-47/12--11-2019 Οικονομική
Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 29,32 % (είκοσι εννέα και τριάντα δυο
εκατοστά επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 207.432,62 €
- Ημερομηνία σύμβασης: 10-03-2020
- Επιβλέποντες: Δημήτρης Βαρδακαστάνης
οικ 23732/4119/24-03-2020
Αρχικής Σύμβασης 08-07-2020
1^{ης} Παράτασης 08-11-2020
2^{ης} Παράτασης 8 Μαρτίου 2021
- Προθεσμίες:

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Η παρούσα μελέτη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων της Δ.Ε. Ζακυνθίων του Δήμου Ζακυνθίων που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες.

1. Τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα στο εν λόγω γήπεδο ποδοσφαίρου.
2. Κατασκευή – Προμήθεια Κερκίδων
3. Κατασκευή προμήθεια πάγκων αθλητών
4. Επιδιορθώσεις στα αποδυτήρια και στις τουαλέτες το γηπέδου

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επιδιορθώσεις στα αποδυτήρια και στις τουαλέτες το γηπέδου, η τοποθέτηση του χλοοτάπητα και η τοποθέτηση των πάγκων .

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 207.432,62 €συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Δεν έχει γίνει καμιά πληρωμή μέχρι σήμερα.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι :

1. Τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αφενός ο ανάδοχος έχει έδρα εκτός Ζακύνθου, επομένως οι μετακινήσεις του διέπονται από περιοριστικά μέτρα καθώς επίσης και την δυσκολία στην εισαγωγή του χλοοτάπητα ο οποίος έχει παραγγελθεί στο εξωτερικό για τους ίδιους λόγους .
2. Κατά την κατασκευή προέκυψε η ανάγκη σύνταξης νέων τιμών για την προμήθεια πάγκων προπονητών και διαιτητών με τις σχετικές εργασίες τοποθέτησης, εργασίες καθαρισμού και συντήρησης καθώς και τροποποίηση του έργου ως προς την κατασκευή των κερκίδων.
3. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147, του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου

`` ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ``

, διάρκειας δυο μηνών δηλαδή μέχρι τις 8 Μαΐου 2021, προκειμένου να συνταχθεί τακτοποιητικός Α.Π.Ε. .

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Γιαννούλης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη	Αντιπρόεδρος
2. Γεώργιος Στασινόπουλος	Τακτικό Μέλος
3. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Μηλιώτης	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Παναγιώτης Ποζίδης	Τακτικό Μέλος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου `` ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ``, διάρκειας δυο μηνών δηλαδή μέχρι τις 8 Μαΐου 2021, προκειμένου να συνταχθεί τακτοποιητικός Α.Π.Ε. .

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 223-08/23-02-2021

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Αικατερίνη Μοθωναίου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου