



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 31/07-07-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 727-31/07-07-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Εργασίες συντήρησης Επαρχιακού & Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2019-2020 ». Αναδόχου: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07-07-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 51683/31/02-07-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη,
Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. | Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ζήτησε τον λόγο από την Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη και πρότεινε τα 15^ο και 16^ο Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση λόγω του όγκου των συγκεκριμένων θεμάτων. Το σώμα δέχτηκε ομόφωνα την πρόταση του μέλους κ. Νικόλαου Γκισγκίνη και τα παραπάνω Θέματα θα συζητηθούν σε επόμενη συνεχιζόμενη συνεδρίαση.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

13ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «Εργασίες συντήρησης Επαρχιακού & Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2019-2020 ». Αναδόχου: «ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 735.000 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 82085/15146/24-09-2019 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 20-02-2020(ημέρα λήξης προθεσμίας ηλ. υποβολής προσφορών)
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: 347-17/29-04-2020 Οικονομική Επιτροπή/Π.Ι.Ν.
- Έκπτωση: 48.98 % (σαράντα οκτώ και ενενήντα οκτώ εκατοστά τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 374.990,00€ (με Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 24-07-2020
- Επιβλέποντες: Ελένη Λαζαρίδου (54736/9510/30-07-2020 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 20-04-2021
1^η Παράταση: 20-07-2021
- Παρατάσεις: (Αποφ. 351-15/31-03-2021 Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων)

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης – συντήρησης σε τμήματα του Επαρχιακού & Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε αυτά. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει εργασίες ανακατασκευής ασφαλοτάτητα σε τμήματα του Επ. Οδ. Δικτύου, κατασκευής τεχνικών έργων, κατασκευής οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχει υλοποιηθεί το 70% του φυσικού αντικείμενου έργου το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα των εργασιών της αποκατάστασης του ασφαλοτάτητα σε διάφορες θέσεις του Επ. & Εθν. Οδικού Δικτύου καθώς και την κατασκευή ενός τεχνικού έργου.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέχεται στο ποσό των 374.990,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

1^{ος} λογαριασμός του έργου 18/12/2020 ποσό 49.923,08€(με Φ.Π.Α)

2^{ος} λογαριασμός του έργου 28/01/2021 ποσό 76.826,43(με Φ.Π.Α)

3^{ος} λογαριασμός του έργου 03/03/2021 ποσό 80.619,15(με Φ.Π.Α)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχουν κατατεθεί οι από 13/05/2021 & 28/06/2021 αιτήσεις του αναδόχου, με τις οποίες αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών στο έργο μέχρι 20-10-2021, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στην αγορά πρώτων υλών και των συνεπειών της πανδημίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση, παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις στην αγορά χάλυβα και χημικών οι οποίες αυξάνουν τους χρόνους παράδοσης απαραίτητων υλικών για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι, μεταλλικών στηθαίων και στύλων, χρωμάτων διαγράμμισης οδοστρωμάτων και ελασμάτων για κατασκευή πινακίδων.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020**» μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Γιαννούλης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι 31/08/2021

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

- | | | |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη | Αντιπρόεδρος |
| 2. | Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020**» μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την πρόταση που κατέθεσε, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 727-31/07-07-2021

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Στασινόπουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου