



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 44/23-09-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 952-44/23-09-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018» Π/Υ: 496.440,86€ (με το Φ.Π.Α.)

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-09-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 73743/45/20-09-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|------------------------------|---------------|
| 1. | Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου | Πρόεδρος |
| 2. | Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Αικατερίνη Μοθωναίου | Αντιπρόεδρος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 7. | Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 8. | Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 9. | Παναγιώτης Ποζιζίδης | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} Θέματος και την αντικατέστησε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

13ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018» Π/Υ: 496.440,86€ (με το Φ.Π.Α.)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προεκτιμώμενη αμοιβή: 496.440,86 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Αριθ. απ. 20-02/15-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΨ797ΛΕ-ΙΘΡ) Οικονομικής Επιτροπής/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΑΕΠ 822, Κ.Ε. 2018ΕΠ82200000
- Χρηματοδότηση:
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 23-03-2020
- Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού: 1123-52/09-12-2020 (ΑΔΑ:60ΞΔ7ΛΕ-Η6Τ) Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 69,00 % (εξήντα εννιά και μηδέν εκατοστά επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 124.110,21 € (προ ΦΠΑ)
- Ημερομηνία σύμβασης: 10-05-2021
- Επιβλέποντες: Δημήτριος Βαρδακαστάνης, Μιχαήλ Γιατράς, Δημήτριος Γιαννούλης (οικ 36342/6248/17-05-2021)
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 06-12-2021

1.2 Προβλεπόμενο αντικείμενο της σύμβασης

Θα εκπονηθούν τα ακόλουθα:

A. Αρχιτεκτονική Μελέτη (παραδοτέο 1)

Η Αρχιτεκτονική μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής:

- Διάγραμμα δόμησης
- Κατασκευαστικά σχέδια διαμορφώσεων, κατόψεις, όψεις, τομές.
- Σχέδια κατασκευαστικών οικοδομικών και άλλων λεπτομερειών.
- Τυχόν σχέδια δαπέδων και οροφών.
- Ειδικά κατασκευαστικά σχέδια κουφωμάτων.
- Αναπτύγματα και κατασκευαστικά σχέδια ειδικών κατασκευών.
- Τεύχος προτεινόμενης χρωματικής μελέτης.
- Τεχνική περιγραφή.

B. Στατική Μελέτη (παραδοτέο 2)

Η συγκεκριμένη μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής τρία στάδια:

- Το πρώτο στάδιο αφορά στον καθορισμό των εργαστηριακών δοκιμών και στην αποτύπωση του φέροντα οργανισμού.
- Στη συνέχεια θα γίνει ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του κτιρίου
- Και το τρίτο στάδιο αφορά στη μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου εφόσον προκύψει ανάγκη.

Γ. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Παραδοτέο 3)

Θα περιλαμβάνονται οι Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Εφαρμογής κτιριακών και έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου (μελέτες Εφαρμογής).

Δ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Παραδοτέο 4)

Ε. Τεύχη Δημοπράτησης (παραδοτέο 5)

- Τεχνική Περιγραφή
- Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

- Αναλυτικό Τιμολόγιο
- Τιμολόγιο Μελέτης
- Προϋπολογισμός Μελέτης
- Τιμολόγιο Προσφοράς
- Προϋπολογισμός Προσφοράς
- Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Διακήρυξη

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχει παραδοθεί η στατική αποτύπωση και το πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 153.896,66 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή λογαριασμού.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 66955/11592/26-08-2021 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων λόγω αδράνειας εργαστηρίων και συνεργείων τον μήνα Αύγουστο.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

Ότι η πραγματοποίηση πυρηνοληψιών, η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο και η εξαγωγή ακριβών αποτελεσμάτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον επερχόμενο έλεγχο στατικής επάρκειας

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης δύο (2) μηνών της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018**» μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2022, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Αθήνα 17/08/2021

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Υποδομών & Μεταφορών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Π.Ε Ζακύνθου

Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100

Υπόψιν κου Βαρδακαστάνη

Κοινοποίηση προς κυρίους Δημήτρη Γιαννούλη και Μιχάλη Γιατρά

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της Μελέτης Αποκατάστασης Κτίριου Παλιού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Η εταιρεία μας «ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» με την από 10.05.2021 υπογραφέισα Σύμβαση, ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: « ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018» με ημερομηνία ολοκλήρωσης 210 μέρες μετά, χωρίς τις τελικές εγκρίσεις.

Ύστερα από την παράδοση της Στατικής Αποτύπωσης και του Προγράμματος Ερευνητικών Εργασιών, και προκειμένου να ξεκινήσουν οι επί τόπου ερευνητικές εργασίες, αντιμετωπίσαμε χρονικό πρόβλημα έναρξης εργασιών, λόγω του μήνα Αυγούστου και της αδράνειας των εργαστηρίων και των συνεργείων.

Οι επιτόπου εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου. Θα ξεκινήσουμε με μαγνητικές ανιχνεύσεις οι οποίες χρειάζονται 3 μέρες για να ολοκληρωθούν, και στη συνέχεια, μέσα στο Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθούν οι πυρηνοληψίες, και οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται. Οι εν λόγω εργασίες απαιτούν 4-10 μέρες για την ολοκλήρωσή τους, και κατόπιν, χρειάζεται να μεταφερθούν τα δείγματα στο εργαστήριο, ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα για τη σύνταξη του Τεύχους Ερευνητικών Εργασιών.

Δεδομένων όλων των παραπάνω, παρακαλούμε να μας δοθεί παράταση δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, ήτοι έως τις 10.02.2022.



ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Επισυνάπτεται το σχετικό Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο φαίνονται αναλυτικά οι επιμέρους ημερομηνίες των Παραδοτέων για την ολοκλήρωση της Μελέτης.

Είμαι στη διάθεσή σας για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

Για την ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΧΕΙΡΩΝΟΣ 3- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14451
ΤΗΛΑ: 210 64 11 406 - 210 64 63 062
ΑΦΜ: 096656470 - ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Ο διαχειριστής
Κώστας Λιόντος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου | Αντιπρόεδρος |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 5. Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Παναγιώτης Ποζίδης | Τακτικό Μέλος |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης δύο (2) μηνών της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018» μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2022, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 952-44/23-09-2021

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Αικατερίνη Μοθωναίου

Ιωάννης Αρμενιάκος

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Μηλιώτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Παναγιώτης Ποζίδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου