



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 50/21-10-2021 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 1063-50/21-10-2021**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ» Π/Υ 850.000,00 με Φ.Π.Α.».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-10-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 19-10-2021 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 82077/51/15-10-2021 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου<br>Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, | Αντιπρόεδρος αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη<br>Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, η οποία απουσιάζει |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς                             | Τακτικό Μέλος   |
| 3. Νικόλαος Μηλιώτης                                | Τακτικό Μέλος   |
| 4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης                           | Τακτικό Μέλος   |
| 5. Νικόλαος Γκισηκίνης                              | Τακτικό Μέλος   |
| 6. Παναγιώτης Ποζίδης                               | Τακτικό Μέλος   |
| 7. Θεόδωρος Χαλικιάς                                | Τακτικό Μέλος   |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**16ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ» Π/Υ 850.000,00 με Φ.Π.Α.».

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημητρίου Γιαννούλη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ****1.1 Στοιχεία έργου**

- Ι. Προϋπολογισμός: 850.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
- Ι. Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 60379/11439/11-07-2019 Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. ΣΑΕΠ522 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-2013 » Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008
- Ι. Χρηματοδότηση:
- Ι. Ημερομηνία δημοπράτησης: 06-08-2019
- Ι. Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας: Απόφαση 971-46/05-11-2019 Οικονομικής Επιτροπής/Π.Ι.Ν. ( ΑΔΑ : 6ΡΑΠ7ΛΕ-ΥΞ2, ΑΔΑΜ 20ΑWRD007162682 2020-08-20 )
- Ι. Έκπτωση: 35,94% (τριάντα πέντε και ενενήντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό)
- Ι. Ποσό συμφωνητικού: 544.486,05 € ( με το Φ.Π.Α.)
- Ι. Ημερομηνία σύμβασης: 61367/10556/03-09-2020 ( ΑΔΑ: 6Μ2Ο7ΛΕ-4ΤΟ), (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007260384 2020-09-03)
- Ι. Επιβλέποντες: Με το αρ. πρωτ. Οικ 66561/11481/ /10-09-2020) έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχει ορισθεί ο Φώτης Τσουκαλάς. Αρχικής Σύμβασης μέχρι 02-03-2021 Πρώτη τμηματική 02-11-2020 Με την 977-46/29-10-2020 απόφαση της Οικ. Επ. Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε παράταση της πρώτης τμηματικής έως 31-01-2021. Με την 76-03/20-01-2021 απόφαση της Οικ. Επ. Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε παράταση της πρώτης και δεύτερης τμηματικής προθεσμίας έως 31-07-2021 και 31-09-2021αντιστοίχως, καθώς και της τρίτης τμηματικής και ολικής προθεσμίας του έργου έως 31-11-2021. Με την 786-34/21-07-2021 απόφαση της Οικ. Επ. Π.Ι.Ν. χορηγήθηκε παράταση της πρώτης και δεύτερης τμηματικής προθεσμίας έως 31-10-2021 και 28-02-2022αντιστοίχως, καθώς και της τρίτης τμηματικής και ολικής προθεσμίας του έργου έως 31-11-2021.
- Ι. Προθεσμίες:
- Ι. -

**1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο**

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αντιστήριξης σε τμήμα του ανάντη πρανούς της οδού Φιλικών. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή αγκυρωμένου πασσαλοτόιχου επί του οποίου θα θεμελιωθεί τοίχος αντιστήριξης. Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίου, και η διαμόρφωση των έργων ώστε να συνάδουν με την μορφολογία και την ιστορικότητα της περιοχής.

**1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο**

Έχουν γίνει εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης και καθαρισμού, έχει συνταχθεί και υποβληθεί εντός του Σεπτεμβρίου η τροποποιημένη γεωτεχνική και στατική μελέτη λόγω μεταβολής των επί τόπου συνθηκών οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο ελέγχου από την υπηρεσία.

**1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση**

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 544.486,05 €, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

## 1.5 Πληρωμές

Δεν έχουν γίνει πληρωμές μέχρι σήμερα.

## 2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 14/10/2021 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες και ισόχρονη παράταση των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών περαίωσης εργασιών δηλαδή μέχρι 31/01/2022, 31/03/2022 και 31/5/2022. Αιτία καθυστέρησης της υλοποίησης του έργου είναι η καθυστέρηση παράδοσης από τον μελετητή της τροποποίησης της μελέτης του έργου, που είναι αναγκαία λόγω της επιδείνωσης των εδαφικών συνθηκών στη θέση του έργου και της συνεπαγόμενης ανάγκης ενίσχυσης των έργων αντιστήριξης

### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.

2. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες εντός της συμβατικής προθεσμίας λόγω μη καθυστέρησης εκπόνησης εκ μέρους του μελετητή της τροποποιημένης μελέτης του έργου.

### **Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση παράτασης των τμηματικών και της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ**» Π/Υ **850.000,00 με Φ.Π.Α.**», ως εξής:

πρώτη τμηματική προθεσμία έως 28-02-2022

δεύτερη τμηματική προθεσμία έως 30-04-2022

τρίτη τμηματική και ολική προθεσμία έως 30-06-2022,

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.


Εσωτ. Διανομή

1. Φ.Ε.
2. Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  
Π.Ε. Ζακύνθου

Δημήτρης Γιαννούλης  
Μηχανολόγος Μηχανικός



  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  
**Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**  
 Αρ. Πρωτ.: 80673/13962  
 Ημερ/νια: 12/10/21

ΑΙΓΙΟ, 12/10/21  
**ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
**Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

**ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΓΚΩΝ»**

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια του 13385/2021 εγγράφου μας Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση προθεσμίας κατά τρεις μήνες ήτοι:

31/01/22 για την πρώτη τμηματική προθεσμία  
 31/03/22 για την δεύτερη τμηματική προθεσμία  
 31/05/22 για την ολική προθεσμία

Λόγω αναμονής της σύνταξης και έγκρισης της τροποποιημένης μελέτης του έργου καθώς και λόγω αναμονής σύνταξης και έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.

Με τιμή,

Για τον ανάδοχο

  
**ΑΝΤΑΙΟΣ**  
**ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.**  
 ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 - ΑΙΓΙΟ, 251 00  
 ΑΡΤΗΡ. 899693049 - ΔΟΥ. ΑΙΓΙΟΥ  
 ΤΗΛ: 26910 61859 - FAX: 26910 62220  
 e-mail: info@antaios.gr

Σιαβελής Δημήτριος



**ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. • ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4 • ΑΙΓΙΟ 251 00**  
 τ : 26910-61859 • f : 26910-62220 • e-mail : info@antaios.gr

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου   | Αντιπρόεδρος  |
| 2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς   | Τακτικό Μέλος |
| 3. Νικόλαος Μηλιώτης      | Τακτικό Μέλος |
| 4. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Νικόλαος Γκισηκίνης    | Τακτικό Μέλος |
| 6. Παναγιώτης Ποζίδης     | Τακτικό Μέλος |
| 7. Θεόδωρος Χαλικιάς      | Τακτικό Μέλος |

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης των τμηματικών και της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΩΝ» Π/Υ 850.000,00 με Φ.Π.Α.», ως εξής:

πρώτη τμηματική προθεσμία έως 28-02-2022

δεύτερη τμηματική προθεσμία έως 30-04-2022

τρίτη τμηματική και ολική προθεσμία έως 30-06-2022,

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1063-50/21-10-2021**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ****ΤΑ ΜΕΛΗ****Κωνσταντίνος Ζορμπάς****Εμμανουήλ Ορφανουδάκης****Νικόλαος Μηλιώτης****Νικόλαος Γκισγκίνης****Παναγιώτης Ποζίδης****Θεόδωρος Χαλικιάς****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**