



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 03/21-01-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 30-03/21-01-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ 200.000,00€ με Φ.Π.Α.».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 3905/2/18-12-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
4. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
7. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
8. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
9. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 23^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

15ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ 200.000,00€ με Φ.Π.Α.».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημήτριου Βαρδακαστάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον ΔΕΝ προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1 Στοιχεία έργου**

- Προϋπολογισμός: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
ΟΙΚ. 29186/5152/0/30-04-2020
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522 « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Ι.Ν. » Κ.Ε. 2018ΕΠ52200009
04-06-2020
- Χρηματοδότηση: Αποφάση 954-46/29-10-2020 Οικονομικής
Επιτροπής/Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ : 6ΓΥΘ7ΛΕ-Μ40,
ΑΔΑΜ 21ΑΩΡΔ007981229 2021-01-05)
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 04-06-2020
- Απόφαση έγκρισης πρακτικού
δημοπρασίας: Αποφάση 954-46/29-10-2020 Οικονομικής
Επιτροπής/Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ : 6ΓΥΘ7ΛΕ-Μ40,
ΑΔΑΜ 21ΑΩΡΔ007981229 2021-01-05)
- Έκπτωση: 51,46% (πενήντα ένα και σαράντα έξη
εκατοστά επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 97.327,92 € (με το Φ.Π.Α.)
3461/611/05-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΜΠ7ΛΕ-
ΖΒΕ), (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008101202 2021-
02-05)
- Ημερομηνία σύμβασης: Με το αρ. πρωτ. Οικ 10228/1796/10-02-
2021) έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζ. έχει
ορισθεί ο Φώτης Τσουκαλάς.
ΑΔΑ:ΩΘΞΥ7ΛΕ-1Δ9
- Επιβλέποντες: Αρχικής Σύμβασης μέχρι 05-02-2022
- Προθεσμίες:

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής νέων σωληνωτών οχετών, ή ανακατασκευή υφισταμένων, σε διάφορες θέσεις για την βελτίωση απορροής ομβρίων, μερική ταπείνωση του σκυροδετημένου πυθμένα του χειμάρρου Zante Beach και εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έχουν γίνει εργασίες της σύμβασης σε ποσοστό 70%.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 97.327,92 €, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Έχουν γίνει πληρωμές μέχρι σήμερα ύψους 46.581,02 €.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η από 05/01/2022 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-06-2022.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες εντός της συμβατικής προθεσμίας λόγω καιρικών συνθηκών.

Εισηγούμεσθε

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**» Π/Υ 200.000,00€ με Φ.Π.Α., έως 30-06-2022, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή

1.)Φ.Ε.

2.)Χ.Α.

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Κτηριακών &
Υδραυλικών Έργων
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου

Δημήτρης Βαρδακαστάνης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι 30/04/2022

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
6. Θεόδωρος Χαλικιάς
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ 200.000,00€ με Φ.Π.Α., έως 30-06-2022, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την πρόταση που κατέθεσε, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 30-03/21-01-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ιωάννης Αρμενιάκος

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραύλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου