



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 03/21-01-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 45-03/21-01-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 3905/2/18-12-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
4. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
7. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
8. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
9. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Το μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος
Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 23^{ου} Θέματος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4^ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Δημήτριου Βαρδακαστάνη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4735/2020 άρθρο 40 παρ. 2ι, ΙΙΙ σύμφωνα με το οποίο αποφασίζει «για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων ...» και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 44226/8483/23-05-2019
(ΑΔΑ:ΩΞΙΡ7ΛΕ-692) Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ.
ΣΑΕΠ522, Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ522, Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 13-03-2020
- Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού: 450-22/03-06-2020 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 45,00 % (σαράντα πέντε και μηδέν εκατοστά επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 165.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Ημερομηνία σύμβασης: 26-08-2020
- Επιβλέποντες: Μιχαήλ Γιατράς
οικ 62345/10700/28-08-2020
- Προθεσμίες: Αρχικής Σύμβασης 19-11-2021
1^{ης} Παράτασης 18-02-2022

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Το έργο αφορά στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση μεμονωμένων σποραδικών φθορών στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ζακύνθου έτσι ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής διέλευση των τμημάτων του εν λόγω δικτύου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά: αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών των οδοστρωμάτων, άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθαρισμός τάφρων και οχετών, κατασκευές τεχνικών έργων, εργασίες οδοστρωσίας, αποκατάσταση λακκουβών – καθιζήσεων, τοποθέτηση ή αντικατάσταση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας και τεχνική αστυνόμευση των ανωτέρω οδών.

Οι περιληφθείσες στην μελέτη εργασίες ενδεικτικά έχουν να κάνουν με τα εξής:

A. Χωματοουργικά

B. Τεχνικά Έργα

Γ. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά

Δ. Σήμανση – Ασφάλιση

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί τα εξής:

- Χωματοουργικά 90% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό τάφρων και την άρση καταπτώσεων.
- Τεχνικά Έργα 95% περίπου: Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Ο/Σ, αντιστήριξη πρανών με συρματοκιβώτια και κατασκευή σωληνωτών
- Οδοστρωσία 65% περίπου: Οι εργασίες αφορούν την ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα και επισκευή (καθίσματα και λακκούβες) του οδοστρώματος τοπικά.
- Σήμανση – Ασφάλιση 80% περίπου: Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση και συμπλήρωση της υφιστάμενης σήμανσης, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας και διαγράμμιση οδών.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 165.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί ο 1^{ος}, 2^{ος}, 3^{ος} και 4^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 115.920,18 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 2632/632/13-01-2022 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση τεσσάρων (4) μηνών της προθεσμίας στο έργο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών σε όλο σχεδόν το διάστημα της δοθείσης 1^{ης} παράτασης.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

ότι μεγάλο μέρος του ανεκτέλεστου έργου αποτελεί η διάστρωση ασφαλικής στρώσης η οποία απαιτεί καλές καιρικές συνθήκες

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης τεσσάρων (4) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020**» μέχρι τις 18 Ιουνίου 2022, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ε.Δ.

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου Επείγουσες

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
κ.α.α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ: 2695042810

Προς

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ


ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών
κατασκευής έργου
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2019-2020 ».

Προκειμένου λόγω καιρικών συνθηκών
να ολοκληρωθεί το έργο, παρακαλώ να
μας δοθεί παράταση εργασιών τεσσάρων
(4) μηνών.

Ο ΑΙΤΩΝ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΦΜ 800556170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ.: 26950 48163 FAX: 26950 41463

Ζάκυνθος 13/01/2022



Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (13-01-2022) κ. Μ. Γατράς

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι 30/04/2022.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
6. Νικόλαος Γκισγκίνης
7. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης τεσσάρων (4) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» μέχρι τις 18 Ιουνίου 2022, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την πρόταση που κατέθεσε, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 45-03/21-01-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ιωάννης Αρμενιάκος

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραύλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου