



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 06/09-02-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 104-06/09-02-2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-02-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 9415/5/04-02-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**15ο Θέμα:** Έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

*Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012, και του άρθρου 3 του Π.Δ.7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν την χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.*

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ****1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.584,80 € (με Φ.Π.Α.)
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 102115/39667/29-12-2020 της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. Σ.Α.Ε.Π.522/6 (Interreg IPA CBC "Greece - Albania 2014-2020), με ΚΕ 2018ΕΠ52260020
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθμ. 882-39/18-08-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Β. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 23,00%
- ΣΥΜΒΑΣΗ : 79926/32525/18-10-2021
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 46.568,05 € (με Φ.Π.Α.)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Μιχάλης Χαλικιόπουλος (ΟΙΚ/97178/39456/29-11-2021 απόφαση)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
  - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 17-02-2022
  - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 17-06-2022 (1<sup>η</sup> αιτούμενη παράταση)

**1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής μικρού πράσινου σημείου επί της οδού Επτανήσου στην Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες καθαρισμού του χώρου από τα υπάρχοντα φυτά, κατασκευή τοιχίου περίφραξης ύψους 0,50 m, κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα διαστάσεων 3,00 m x 6,00 m x 0,20 m για την έδραση ενός οικίσκου, κατασκευή δύο βάσεων από σκυρόδεμα για την έδραση δύο container ανταποδοτικής ανακύκλωση διαστάσεων 4,25 m x 3.30 m x 0,20 m το καθένα, κατασκευή περίφραξης με σιδηροσωλήνες και πλέγμα, κατασκευή δύο θυρών τετράφυλλων, εκ των οποίων η μία θα έχει καθαρό άνοιγμα 4,00 m και η άλλη 6,00 m, κατασκευή στεγάστρου στο χώρο που θα τοποθετηθούν οι κάδοι (θα περιλαμβάνει 6 κατακόρυφους σιδηροδοκούς διατομής 0,16 m x 0,16 m και ύψους 3,00 m και 7 οριζόντιους διατομής 0,10 m x 0,10 m, και επιστέγαση με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα), τοποθέτηση εγκιβωτισμένων τσιμεντοσωλήνων διατομής 0,60 m για να επιτρέπεται η είσοδος των οχημάτων στο χώρο και παράλληλα να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων στον υπάρχοντα αύλακα, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση στους χώρους διέλευσης των οχημάτων, τοποθέτηση 11 σιδηροϊστών 6 m με τα αντίστοιχα φωτιστικά και ενός ηλεκτρικού πίνακα.

**1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Ουδεμία εργασία έχει εκτελεσθεί.

**1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

1.4.1. Αρχική Σύμβαση ποσού 59.584,80 € (με Φ.Π.Α.).

1.4.2. -

**1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

1.5.1. -

**2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η ανάδοχος κοινοπραξία με το από 14-01-2022 έγγραφό της αιτήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», για τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 17-06-2022 προκειμένου να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες εργασίες, επικαλούμενη δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

**Κατόπιν αυτών και λαβόντες υπ' όψη :**

1. Τις κλιματικές αναφορές που ελήφθησαν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος (<https://meteosearch.meteo.gr/stationInfo.asp>), από τις οποίες προκύπτει ότι για το χρονικό διάστημα από 18-10-2021 μέχρι και 31-12-2021 υπήρξαν 51 ημέρες βροχόπτωσης.
2. Ότι μέχρι και σήμερα ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ο κύριος του υπό εκτέλεση έργου) δεν έχει οριοθετήσει το χώρο εντός του οποίου θα κατασκευαστεί το έργο του θέματος, με αποτέλεσμα αφενός να προκύπτουν αμφισβητήσεις από τους συνορεύοντες και αφετέρου να αδυνατεί η ανάδοχος κοινοπραξία να προβεί στην έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας (άρθρο 2.5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων), η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών.
3. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Β. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», μέχρι και την 17-05-2022.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Αίτηση αναδόχου Κ/Ξ.
2. Κλιματικές αναφορές (Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2021).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α΄

D.T.E. AKC  
14.1.2022

24.01.22  
17/1/22  
5. Χαλκιάδης

**ΑΙΤΗΣΗ**

Της Κ/ΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  
-ΣΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΣ- ΚΕΡΚΥΡΑ

Υπ' όψιν Κου Χαλκιάδου Μ.

ΤΗΛ.: 6977192248  
FAX: 26610-49619  
e-mail: stkwsta@gmail.com

ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Τ.Ε. ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ  
Αριθμ. Πρωτ.: 3227/1228  
Ημερ. Παραλαβής: 14.1.2022

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»**

Κύριοι,

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις) που επικράτησαν κατά τον 10<sup>ο</sup>, 11<sup>ο</sup> & 12<sup>ο</sup> του 2021 και μας καθυστέρησαν σημαντικά στην εκτέλεση των χωματουργικών, τεχνικών και εργασιών οδοστρώσεως, σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε 4μηνη παράταση εκτέλεσης των εργασιών του ως άνω έργου.

ΚΕΡΚΥΡΑ 14/01/2022

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΙΑ Κ/ΣΙΑ

ΣΤ.ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Θεόδωρος Χαλικιάς
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης (με αναθεωρήσεις) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Β. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΣΑΓΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», μέχρι και την 17-05-2022.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 104-06/09-02-2022**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Σταύρος Τραύλος**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**