



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 06/09-02-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 105-06/09-02-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση (1^η) προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-02-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 9415/5/04-02-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3. Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

16ο Θέμα: Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση (1^η) προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Διονύση Αλεξανδρόπουλου, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 600.000,00 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Η υπ' αριθμ. 59173/14261/2020/12-2-2021 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νίας

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008, Π.Ε. Κεφαλληνίας
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 22-3-2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : Η υπ' αριθ. 501-21/12-5-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΩΧΘΟ7ΛΕ-ΣΘΑ)
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 21,80 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 470.301,21 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 12-8-2021 (αρ. πρωτ. 63719/15745/12-8-2021, ΑΔΑ: 6ΑΜ17ΛΕ-ΘΧΠ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009074661 2021-08-13)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Γεώργιος Ρηγόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. υπ' αρ. 66044/16206/23-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΩ17ΛΕ-Ο02) έγγραφο του Τ.Σ.Ε. περί ανάθεσης επίβλεψης
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 150 ημέρες, μέχρι τις 9-1-2022.
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -
- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. : Με την υπ' αριθμ. 95272/23360/23-11-2021 (ΑΔΑ:69Η17ΛΕ-8ΕΝ) Απόφαση έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ

Περίληπτικό ιστορικό: Με την υπ' αρ. 501-21/12-5-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΘΟ7ΛΕ-ΣΘΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 600.000,00 € με το Φ.Π.Α., στον ανάδοχο με την επωνυμία «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 21,80 %, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Στις 12/8/2021 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας 470.301,21 € με Φ.Π.Α. και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 150 ημερών, ήτοι μέχρι και τις 9/1/2022.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 75846/18394/27-9-2021 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε σχέδιο του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά σε αντικαταστάσεις υπαρχόντων στηθαίων ασφαλείας οδών, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας & Ιθάκης και στην εθνική οδό Αργοστολίου – Σάμης, τα οποία είναι παλαιού τύπου (ως επί το πλείστον ΜΣΟ-1 και ΜΣΟ-2) και έχουν υποστεί βλάβες κυρίως από συγκρούσεις οχημάτων, χωρίς να αποκλείονται και άλλες αιτίες φθορών όπως π.χ. καταπτώσεις βράχων, κόπωση υλικών. Η αντικατάσταση θα γίνει με στηθαία ασφαλείας νέου τύπου (συστήματα αναχαίτισης οχημάτων), όπως προδιαγράφεται στην ως άνω ΟΜΟΕ – ΣΑΟ. Στα πλαίσια των αντικαταστάσεων προφανώς δεν αποκλείονται και επεκτάσεις του υπάρχοντος μήκους τοποθέτησης, προκειμένου να καλυφθούν οι ισχύουσες ελάχιστες προδιαγραφές και οι απαιτήσεις του προμηθευτή, σύμφωνα με τον ειδικότερο τύπο στηθαίων που θα επιλεγεί.

Επίσης, περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας τύπου ΣΑΟ σε νέες θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Κεφαλληνία και Ιθάκη), δηλαδή σε θέσεις που σήμερα δεν υπάρχουν στηθαία, όπου κι εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Επισημαίνεται ότι σε θέσεις τοποθέτησης στηθαίων (υφιστάμενες ή νέες) όπου διαπιστώνεται ανεπάρκεια λειτουργικού πλάτους του επιχώματος ιδίως λόγω μικροκατολισθήσεων πρανών ή λόγω νεροφαγωμάτων (το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σε περιπτώσεις έντονων κλίσεων πρανών κατάντη του δρόμου), κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα πραγματοποιούνται εργασίες ανακατασκευής επιχωμάτων ή εργασίες κατασκευής τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή άλλων συναφών κατασκευών αντιστήριξης (τοιχίων ποδός, λιθοδομών, σαρζανέτ) ή συνδυασμός των ανωτέρω.

Οι θέσεις αντικατάστασης υπαρχόντων στηθαίων και οι θέσεις τοποθέτησης νέων στηθαίων ασφαλείας θα επιλεγούν κατά την εκτέλεση του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρχουν. Οι εργασίες αφορούν σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο, ωστόσο θα επικεντρωθούν πρωτίστως και κατά σειρά προτεραιότητας στους παρακάτω κρίσιμους οδικούς άξονες:

- Αρ. 1 Αργοστόλι – Βλαχάτα – Πόρος μέσω Σιμωτάτων, Ατσουπάδων, Μαρκόπουλου, Πάστρας και Τζανάτων, Πόρος - Σκάλα

- Αρ. 10 Κεραμιές – Λουρδάτα – Βλαχάτα από επαρχιακή οδό 2 σε επαρχιακή οδό 1
 Αρ. 16 Σάμη - Κατάρραχο (Πυργί) - Τζανάτα
 Αρ. 25 Αργοστόλι – Σινιόρι – Φισκάρδο μέσω Θηναίας, Ένωσης και Μάγκανου
 Αρ. 26 Σάμη – Αγ. Ευφημία – Σινιόρι μέσω Ποταμιανάτων και μέχρι επαρχιακή οδό 25
 Αρ. 29 Φαρακλάτα – Διλινάτα – Αγ. Ευφημία από Εθνικής οδού Αργοστολίου – Σάμης και δια Μακρυωτικών, Βασιλοπουλάτων και Δρακοπουλάτων,
 Αρ. 33 Αγ. Ευφημία – Νεοχώρι – Άσσος δια Κομιτάτων και Καρυάς
 Αρ. 36 Καρυά – Βαρύ – Ένωση μέσω Πλαγιάς
 Αρ. 39 Θηναία – Λιβιάδι – Ληξούρι από επαρχιακή οδό 25
 Αρ. 46 Κιόνι – Βαθύ – Πέρα Πηγάδι δια Φρικών, Σταυρού Λεύκας και Περιχωρίου (στη Ιθάκη) και Εθνική οδός Αργοστολίου – Σάμης.

Τα στηθαία θα τοποθετηθούν στο έδαφος με έμπηξη ή επί τεχνικών έργων, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή. Σε περίπτωση αντικατάστασης υφιστάμενων παλαιών στηθαίων, θα προηγηθεί η αποξήλωση των στηθαίων αυτών. Κατά περίπτωση (βλ. ανωτέρω), θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή επιχώματος ή κατασκευή στοιχείου αντιστήριξης, προς αποκατάσταση και εξασφάλιση λειτουργικού πλάτους, πριν την τοποθέτηση των νέων στηθαίων.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται εργασίες τεχνικών έργων όπως κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδεμα (οπλισμένων ή ελαφρώς οπλισμένων), τοιχίων ποδός, λιθοδομών ή συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ), εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών (για τις περιπτώσεις ανακατασκευής επιχωμάτων).

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν προμετρηθεί οι θέσεις των στηθαίων που απαιτούνται ανά θέση, οι οποίες εμπεριέχονται στον 1^ο Α.Π.Ε. που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας από τον ανάδοχο.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με την υπ' αριθμ. 95272/23360/23-11-2021 (ΑΔΑ:69Η17ΛΕ-8ΕΝ) Απόφαση εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

Δεν έχουν εγκριθεί πιστοποιήσεις έως και σήμερα.

β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων:

0 %

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 05-11-2021 αίτησή του (υπ' αριθ. πρωτ. ημετ. 88703/21650), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά να του χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας έως και τις 30-6-2022, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε την ανωτέρω παράταση με αιτιολογία τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν τους τελευταίους μήνες στο νησί της Κεφαλονιάς και πιο συγκεκριμένα τις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών, αλλά και την καθυστέρηση παραλαβής πρώτων υλών από το εξωτερικό, ως συνέπεια της πανδημίας.

Ο ανάδοχος επανήλθε με νεότερη αίτηση (υπ' αριθ. πρωτ. ημετ. 104676/25563/20-12-2021), με την οποία μας γνωστοποιεί πως λόγω των κρουσμάτων της πανδημίας και της αρρυθμίας που έχει επέλθει στην παγκόσμια αγορά και κατά συνέπεια και στην εγχώρια κίνηση αγαθών, έχει καθυστερήσει σημαντικά η εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο των πρώτων υλών, αλλά και των τελικών προϊόντων, ζητώντας να του χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας έως και τις 30-6-2022, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

**Κατόπιν αυτών και
λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:**

1. Το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τους προηγούμενους μήνες, ήταν δυσμενείς για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.
2. Το γεγονός ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, ειδικά πρώτων υλών που εισάγονται από το εξωτερικό, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων της πανδημίας covid 19, σε παγκόσμιο επίπεδο τους τελευταίους μήνες.
3. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου από τα ανωτέρω.
4. Το γεγονός ότι οι επικαλούμενοι από τον ανάδοχο λόγοι της παράτασης μπορεί να θεωρηθούν αποδεκτοί.
5. Το γεγονός ότι από την ημερομηνία της τελευταίας αίτησης του αναδόχου, μεσολάβησε διάστημα εορταστικό, αλλά και το γεγονός ότι το προσωπικό της διευθύνουσας υπηρεσίας νόσησε, με αποτέλεσμα να απουσιάσουν μεγάλο χρονικό διάστημα.
6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10, είμαστε εντός του προβλεπόμενου εκ του νόμου χρονικού διαστήματος για την έγκριση παράτασης από την προϊσταμένη αρχή.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση παράτασης (1^{ης}) περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (9/1/2022), κατά **πέντε (5) μήνες, ήτοι έως και τις 9/6/2022**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: **A)** Η από 5-11-2021 αίτηση του αναδόχου (υπ' αριθμ. πρωτ. 88703/21650/5-11-2021)
B) Η από 20-12-2021 αίτηση του αναδόχου (υπ' αριθμ. πρωτ. 104676/25563/20-12-2021)

	Ο Επιβλέπων
Μονογραφή	
Όνοματεπώνυμο	Γ. Ρηγόπουλος
Ημερομηνία	2-2-2022

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Διονύσιος Αλεξανδρόπουλος

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Γ. Ρηγόπουλος

ΔΕ
05/11/2021
f



ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧ/ΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κεφαλονιά 4/11/2021
αρ. πρωτ.: ΠΕ.ΚΕΦ/ΣΔΟ/014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΣΕ (31/11/2021)
κ. Γεωρ. Μαζοπούλου
αδην.

Αριθ. Πρωτ. 88703/1690
Ελήφθη την 05/11/2021

ΠΡΟΣ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δ.Τ.Ε. / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Διοικητήριο πλ. Βαλλιάνου ΤΚ 28 100 Αργοστόλι

Έργο : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Θέμα : Υποβολή Φ.Α.Υ. του έργου - Αίτηση Παράτασης Εργασιών.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (εις διπλούν) για την φάση κατασκευής της εν θέματι εργολαβίας . Επιπλέον λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τους τελευταίους μήνες στο νησί της Κεφαλονιάς και πιο συγκεκριμένα τις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες καταστούν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών αλλά και την καθυστέρηση παραλαβής πρώτων υλών από το εξωτερικό ως συνέπεια της πανδημίας, παρακαλούμε για την παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 30-06-2022.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Δια την «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.»
Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧ/ΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. Μ. Α. Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. Τ.Κ. 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Φ.Α.Υ. ΠΡΩΤ. 88703/1690
ΑΝΤΙΠΡΟΪΚΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

D2
20-12-2021**ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.**

ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧ/ΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Κεφαλονιά 20/12/2021

αρ. πρωτ.: Π.Ε.ΚΕΦ/ΣΔΟ/015

Αριθ. Πρωτ. 201646/29563

Ελήφθη την 20-12-2021

ΤΡΕ (21-12-2021)

Κ. Σουλ. Ριζοπάκου

ΠΡΟΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ.Τ.Ε. / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Διοικητήριο πλ. Βαλλιάνου ΤΚ 28 100 Αργοστόλι

Έργο : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ**Θέμα :** Αίτηση Παράτασης Εργασιών επιρρόσθετα

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της πανδημίας και της αρρυθμίας που έχει επέλθει στην παγκόσμια αγορά και κατά συνέπεια και στην εγχώρια κίνηση αγαθών, καθυστερώντας σημαντικά την εφοδιαστική αλυσίδα τόσο των πρώτων υλών αλλά και τελικών προϊόντων, παρακαλούμε για την θετική σας εισήγηση ως προς το από 04-11-2021 αίτημα μας για παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 30-06-2022.

Δια την «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.»

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧ/ΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

ΑΔΕΦΕ: ΠΡΑΚΤΕΙΟΝ 266 - 14231 ΝΕΑ ΙΘΝΙΑ - ΤΗΛ. : 210 2777331, 210 2774231 - E-mail : plateiesnc@gmail.com

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Σταύρος Τραυλός
4. Θεόδωρος Χαλικιάς
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
6. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
7. Νικόλαος Γκισγκίνης
8. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (1^{ης}) περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (9/1/2022), κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως και τις 9/6/2022, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να κλείσει το φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 105-06/09-02-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραύλος

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου